

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok

1. Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek-Łankowiczki – planowana kwota 980.000,00 zł, wykonanie 980.000,00 zł.

W 2016 roku Gmina Nakło nad Notecią przekazała środki na realizację zadania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 980.000,00 zł, zgodnie z umową nr 271/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

2. Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin – planowana kwota 755.000,00 zł, wykonanie 755.000,00 zł.

W 2016 roku Gmina Nakło nad Notecią przekazała Powiatowi Nakielskiemu środki na realizację zadania w kwocie 755.000,00 zł, zgodnie z Umową nr 383/2016 z dnia 30 września 2016 r.

3. Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.276.027,00 zł, wykonanie 2.270.270,68 zł.

Środki własne gminy – 334.244,96 zł, środki Powiatu Nakielskiego – 979.582,49 zł, Środki z Budżetu Państwa – 956.443,23 zł. W ramach realizacji zadania przebudowano ulice: ul. Jana Kilińskiego - 443,70 m, ul. Księdza Ignacego Klimackiego 93,70 m, ul. Sądową 302,30 m, ul. Świętego Wawrzyńca 203,41 m, w sumie przebudowano 1.043,11 m drogi klasy L; kategoria ruchu KR3; szerokość jezdni od 6,0 do 7,00 m.

Zakres robót drogowych obejmował następujące elementy:

- jezdnie o szerokości od 6,0 do 7,00 m;
- wzmocnienie starej nawierzchni asfaltowej siatką stalową typu lekkiego;
- chodniki z kostki betonowej o zmiennej szerokości w zakresie od 1,50 do 2,50 m;
- ścieżka rowerowa o szerokości – 2,50 m;
- wyspa azylowa;
- oznakowanie drogowe pionowe na słupkach;
- oznakowanie poziome – grubowarstwowe;
- oznakowanie aktywne wraz z zasilaniem solarnym;
- zamontowanie barier ochronnych;
- wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 475 m.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 22.300,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

4. Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 97.170,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku została wykonana dokumentacja techniczna branży drogowej oraz dokumentacja na kanalizację deszczową. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wnioskowana dotacja: 1.999.450,00 zł (50 % - całkowitej wartości zadania).

5. Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 99.754,87 zł.

W ramach zadania został wykonany parking na 23 miejsca postojowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) o powierzchni 302 m² oraz jezdnia o powierzchni 377 m².

6. Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią - I etap – planowana kwota 415.000,00 zł, wykonanie 412.355,50 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 2.411,30 m² oraz miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 595 m². W 2016 roku Powiat Nakielski przekazał Gminie Nakło nad Notecią środki na realizację zadania w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z Umową nr 198/2016 z dnia 12 maja 2016 roku.

7. Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 63.353,87 zł.

W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi gminnej o długości 90,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach Nr. 143/17 i 143/33, obręb Potulice, Gmina Nakło nad Notecią II etap – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 96.226,89 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 611,10 m².

9. Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ulicy 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20 344/33 - I etap – planowana kwota 186.000,00 zł, wykonanie 185.476,00 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 1.285 m².

10. Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr. ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią – planowana kwota 67.000,00 zł, wykonanie 66.392,39 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 478,70 m².

11. Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr. 21, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin – planowana kwota 305.000,00 zł, wykonanie 304.914,52 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 1.575,19 m² oraz odwodnienie ulic. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 43.400,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

12. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2 – planowana kwota 312.500,00 zł, wykonanie 310.300,71 zł.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 71.250,00 zł. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi gminnej. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na odcinku 830,00 m oraz wykonano pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m i oznakowanie pionowe.

13. Budowa odcinka ulicy Wiejskiej w Występie - I etap – planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 28.905,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku została opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej.

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubaszcz - Aleja Kasztanowa – planowana kwota 32.500,00 zł, wykonanie 31.770,69 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni 1.048,88 m².

15. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej na odcinku Wieszki - Janowo – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie destruktem betonowym odcinków drogi Wieszki – Janowo łącznie o długości 200 mb.

16. Budowa drogi gminnej, połączenia ulicy Różanej z drogą powiatową Nr 1926C w Występie, Gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 149.000,00 zł, wykonanie 148.430,55 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej szarej o powierzchni 738 m² oraz wjazd na cmentarz o powierzchni 11 m².

17. Przebudowa ulicy Karpackiej w Trzeciewnicy - dokumentacja projektowa – planowana kwota 1.845,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł.

Uregulowano pozostałą należność wobec wykonawcy po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

18. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) – planowana kwota 215.000,00 zł, wykonanie 211.412,99 zł.

Zadanie inwestycyjne objęło – uzupełnienie oznakowania pionowego, monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego, użytkowanie gruntu pod wodami Noteci, oznakowanie pionowe – uzupełnienie o linie krawędziowe, monitoring i nadzór nad metaplantacją staroduba łąkowego, określenie stanu nasadzeń zieleni oraz monitoring stateczności drogi.

19. Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji węzła komunikacyjnego w obrębie Placu Konopnickiej oraz ulic: Dąbrowskiego i Kościelnej. Planowany termin zakończenia zadania 15.06.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 60.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

20. Przebudowa ulicy Cichej w Paterku – planowana kwota 51.000,00 zł, wykonanie 50.272,97 zł.

W ramach zadania wykonano odcinek pieszojezdni z kostki betonowej o pow. 251,71 m² oraz zjazdów o powierzchni 25,04 m².

21. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią – dz. Nr 2616/3 – planowana kwota 75.000,00 zł, wykonanie 74.109,57 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię sięgacza od ul. Młyńskiej z kostki brukowej betonowej typu EKO o powierzchni 165 m² oraz jezdni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 185,54 m² wraz z modernizacją istniejącego odwodnienia.

22. Przebudowa drogi na dz. Nr 2/16 obręb Bielawy – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.190,31 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię o powierzchni 1.045,08 m² z betonu asfaltowego oraz zjazdy o powierzchni 68,55 m².

23. Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 53.928,96 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 225,84 m², zjazdy z kostki brukowej betonowej o powierzchni 22,39 m² oraz dojścia do posesji.

24. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią – dz. Nr 2608/6 – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 79.580,16 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 382,28 m².

25. Przebudowa ulicy Karpackiej i Wichrowej w miejscowości Trzeciewnica – planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 109.719,05 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni 776 m².

26. Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - etap I – planowana kwota 88.000,00 zł, wykonanie 87.140,00 zł.

W ramach zadania *Przebudowa ulicy Armii Krajowej* wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - etap I wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni 455,00 m², ścieżkę pieszo-rowerową wraz z zjazdami bitumicznymi z betonu asfaltowego o powierzchni 508,48 m² oraz dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej o powierzchni 4,74 m².

27. Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - etap II – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.993,35 zł.

W ramach zadania *Przebudowa ulicy Armii Krajowej* wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - etap II wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni 598,00 m² wraz z regulacją wjazdów.

28. Budowa ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią - etap II – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 53.655,23 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 368,75 m², zjazdy o powierzchni 44 m² z kostki brukowej betonowej oraz chodnik o powierzchni 64 m².

29. Przebudowa ulicy Kollątaja w Nakle nad Notecią – planowana kwota 190.000,00 zł, wykonanie 187.826,68 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię o powierzchni 590,53 m², wjazdy – 91,71 m²,

chodniki – 231,03 m², zatoki postojowe – 101,96 m² z kostki brukowej betonowej szarej oraz zielen – 163,03 m².

30. Przebudowa ulicy Nadskakuly i odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią – planowana kwota 226.000,00 zł, wykonanie 225.341,99 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 826,16 m².

31. Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 320.000,00 zł, wykonanie 319.900,02 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną, natomiast pozostałą kwotę 299.900,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. *w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

32. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej I etap – planowana kwota 83.000,00 zł, wykonanie 81.057,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku została wykonana dokumentacja techniczna branży drogowej oraz studium wykonalności. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach RPO WK-P 2014-2020 (Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa).

33. Przebudowa ulicy Dolnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 129.000,00 zł, wykonanie 128.988,11 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 6,00 m do 6,70 m i powierzchni 891,52 m² oraz zatokę postojową ze zjazdami o szerokości 2,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 190,16 m².

34. Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie – planowana kwota 526.063,00 zł, wykonanie 523.341,10 zł.

W ramach zadania wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej szarej o powierzchni 3.922,28 m². Na realizację zadania Gmina Nakło nad Notecią podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowę nr 00095-65151-UM0200071/16 z dnia 12 maja 2016 r., na podstawie której otrzyma refundację poniesionych kosztów w kwocie 328.496,00 zł. Środki własne gminy – 194.845,10 zł.

35. Opracowanie Studium Transportowego dla Miasta Nakło nad Notecią – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 135.300,00 zł.

Zadania obejmuje opracowanie cyfrowego modelu transportowego Nakła nad Notecią dla stanu istniejącego – kwota 67.650,00 zł oraz opracowanie modelu prognostycznego – 67.650,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. *w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* kwotę 67.650,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

36. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.835,50 zł.

W ramach zadania wykonano pomiary wysokościowe, mapę do celów projektowych oraz

koncepcję parkingu „Park and Ride”. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej terenów projektowanego parkingu, planowany termin wykonania opracowania 15.06.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 20.500,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

37. Budowa chodnika w obrębie Placu Szkolnego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.808,94 zł.

W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 44,52 m² z kostki betonowej.

38. Budowa chodnika pomiędzy ul. Mrotecką i ul. Nową na działkach nr 1801, 1799 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 9.492,29 zł.

W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 61,08 m² z kostki betonowej.

39. Budowa ciągu komunikacyjnego pomocniczego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nakło nad Notecią – Chrzastowo – Etap I – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł.

W ramach zadania wykonano koncepcję projektową przedmiotowego ciągu komunikacyjnego.

40. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł.

Zrealizowana została stosowna Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią. Wkład na poziomie 600.000,00 zł oraz druga jego transza – kolejne 600.000,00 zł, do realizacji w roku 2017, łącznie 1.200.000,00 zł. Wkład własny na poziomie 30% kosztów inwestycji, pozwoli ubiegać się Spółce o kredyt na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Występ – koszt budowy 3.123.000,00 zł. Różnica sfinansowana zostanie z kredytu udzielonego przez BS Nakło. W ramach inwestycji powstanie 40 nowych lokali mieszkalnych w dwóch typach: 16 lokali jednopokojowych o powierzchni 26,51 m² oraz 24 lokale dwupokojowe o powierzchni 36,34 m². Lokale będą własnością Spółki NADM sp. z o. o. Lokale zostaną przeznaczone do najmu w oparciu o listę/ankietę przeprowadzoną przez NADM sp. z o.o.

41. Rozbiórka obmurówki ceglanej, muru oraz jego naprawa wraz z przyporami – planowana kwota 75.069,00 zł, wykonanie 75.060,60 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano naprawy muru oporowego zlokalizowanego na działkach nr 2068/5, 2068/4, 2069/5 przy Placu Zamkowym 3 w Nakle nad Notecią. Roboty budowlane polegały na: rozebraniu istniejących przypor oraz wiaty przy murze, osadzeniu kotew Ø 16 dł. 50 cm na żywicę iniekcyjną, uzupełnieniu luźnych elementów muru oraz wykonaniu nowego ogrodzenia z siatki.

42. Wymiana zbiornika bezodpływowego na dz. nr 533/5 – Paterek ulica Szubińska – planowana kwota 10.808,00 zł, wykonanie 10.807,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano nowy zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, na działce Nr 533/5 stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, przy budynku gminnym przy ul. Szubińskiej 62 w Paterku.

43. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Pl. Zamkowy 2 w Nakle nad Notecią - etap I (dokumentacja projektowa) – planowana kwota 3.650,00 zł, wykonanie 2.496,49 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej nieruchomości przy Placu Zamkowym 2 do lokali nr 2 i 3 w Nakle nad Notecią, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.

44. Zmiana układu funkcjonalnego lokali - Polichno 80 – planowana kwota 28.900,00 zł, wykonanie 28.859,44 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano przebudowy budynku zamieszkania zbiorowego Polichno 80, poprzez postawienie ścianek działkowych z płyt gipsowo-kartonowych, montaż 4 szt. drzwi oraz rozdzielenie instalacji elektrycznej.

45. Przebudowa części budynku mieszkalnego - Elżbiecin 1 – planowana kwota 9.566,00 zł, wykonanie 9.529,32 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano rozdziału instalacji elektrycznej oraz wymiany stolarki okiennej w budynku Elżbiecin 1, stanowiącym własność Gminy Nakło nad Notecią.

46. Przebudowa oraz budowa pomieszczeń gospodarczych w konstrukcji stalowej na działce numer 2068/2 – planowana kwota 21.200,00 zł, wykonanie 21.200,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 8 szt. pomieszczeń gospodarczych w konstrukcji stalowej o wymiarach 2,5 x 2,0 x 2,2 m. na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2068/2 stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią.

47. Modernizacja elementów budynku polegająca na przebudowie komina ponad dach w budynku - Polichno 2 – planowana kwota 13.800,00 zł, wykonanie 13.137,91 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przełożenie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpieńki układanej podwójnie na zaprawie z wapnem suchogaszonym 32,30 m² oraz przemurowano kominy z cegieł przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym.

48. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku położonego w Potulicach przy ul. Bydgoska 8 – I etap (dokumentacja) – planowana kwota 4.957,00 zł, wykonanie 4.927,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku położonego w Potulicach przy ul. Bydgoskiej 8, stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią.

49. Ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki – Potulice ul. Bydgoska 4 – planowana kwota 67.000,00 zł, wykonanie 66.566,33 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę okien drewnianych na PCV, ocieplenie ścian oraz malowania elewacji budynku przy ul. Bydgoskiej 4 w Potulicach, stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią.

50. Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, malowaniu klatek schodowych – ul. Dąbrowskiego 39 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 46.600,00 zł, wykonanie 46.443,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono okna drewniane na okna PCV, drzwi wejściowe, pomalowano tynki zewnętrzne oraz tynki na klatce schodowej, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 39 w Nakle nad Notecią, stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią.

51. Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, wykonaniu opaski budynku, wymianie pokrycia dachu – Nakło nad Notecią ul. Długa 16 – planowana kwota 42.400,00 zł, wykonanie 42.319,92 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano wymiany pokrycia dachowego, uzupełniono ubytki w tynkach ścian, wymieniono stolarkę okienną oraz wymieniono stolarkę drzwiową w budynku przy ul. Długiej 16 w Nakle nad Notecią, stanowiącym własność Gminy Nakło nad Notecią.

52. Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu klatki schodowej oraz przebudowie schodów wewnętrznych – Nakło nad Notecią ul. Hallera 17 – planowana kwota 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano istniejące schody drewniane oraz pomalowano klatkę schodową w budynku przy ul. Hallera 17 w Nakle nad Notecią, stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią.

53. Modernizacja elementów budynku polegająca na klamrowaniu części elewacji, wymianie stolarki oraz odtworzeniu podłogi poddasza – Nakło nad Notecią ul. Kilińskiego 43 – planowana kwota 25.700,00 zł, wykonanie 25.496,13 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano: wzmocnienia nadproża okiennego, naprawy schodów zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej, wymiany rynien i rur spustowych, odtworzenia podłogi poddasza, malowania klatki schodowej oraz wykonano opaskę wokół budynku przy ul. Kilińskiego 43 w Nakle nad Notecią, stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią.

54. Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki oraz wymianie pokrycia dachu w budynku położonym przy ulicy Wodna 7a w Nakle nad Notecią – planowana kwota 72.400,00 zł, wykonanie 72.161,28 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano wymiany pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, malowania elewacji, wymiany stolarki oraz wykonano opaskę betonową wokół budynku przy ul. Wodnej 7a w Nakle nad Notecią, stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią.

55. Wymiana pokrycia azbestowego dachu, modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji i przebudowie schodów wewnętrznych w budynku Gorzeń 23 – (dokumentacja projektowa) – planowana kwota 5.050,00 zł, wykonanie 5.050,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu, renowacji elewacji i wymianie konstrukcji schodów zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 112/2 w Gorzeniu.

56. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Ks. Skargi 7a na działkach numer 1862/1 i 1881/3 w Nakle nad Notecią – (dokumentacja projektowa) – planowana kwota 15.114,00 zł, wykonanie 15.114,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, obrzeża betonowe oraz płyty ściekowe z prefabrykatów betonowych, na działkach nr 1862/1 i 1881/3 w Nakle nad Notecią, wzdłuż budynku przy ul. Ks. P. Skargi 7a w Nakle nad Notecią.

57. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Ks. Skargi 7b na działce numer 1881/5 w Nakle nad Notecią – (dokumentacja projektowa) – planowana kwota 13.114,00 zł, wykonanie 13.079,77 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, obrzeża betonowe oraz płyty ściekowe z prefabrykatów betonowych, na działce nr 1881/5 w Nakle nad Notecią, wzdłuż budynku przy ul. Ks. P. Skargi 7b w Nakle nad Notecią.

58. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 327.500,00 zł, wykonanie 322.363,00 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- 900,00 zł nabycie działki nr 120/3 od osoby fizycznej w Sucharach. Akt notarialny rep. A nr 763/2016 z 07.03.2016 r.;
- 7.000,00 zł nabycie działek nr 1062/11 i 1063/2 od osoby fizycznej w Nakle n. Not. Akt notarialny Rep. A nr 1026/2016 z 29.03.2016 r.;
- 100.000,00 nabycie działki nr 101/23 od osoby fizycznej w Paterku. Akt notarialny Rep A nr 3246/2015 z dnia 02.10.2015 r.;
- 100.000,00 nabycie działki nr 101/21 od osób fizycznych w Paterku. Akt notarialny Rep. A nr 3318/2015 z 07.10.2015 r.;
- 2.020,00 – nabycie działek nr 1308/4 i 1043/2 od osób fizycznych. Akt notarialny Rep. A nr 2358/2016 z 18.07.2016 r.;
- 60.400,00 nabycie działek nr 107/1 i 107/2 od osoby fizycznej w Paterku. Akt notarialny Rep. A nr 2633/2016 z 04.08.2016 r.;
- 9.346,00 zł nabycie działki nr 96/5 od osób fizycznych w Paterku. Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 25.04.2016 r. SWG.N.683.1.3.2014 DS.
- 42.697,00 zł nabycie działek nr 94/1 i 94/3 od osób fizycznych w Paterku. Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 18.04.2016 r. SWG.N.683.1.2.2014 DS.

59. Nabycie prawa własności lokali mieszkalnych Nr 9 i Nr 15 położonych w Występie przy ulicy Rybackiej 6 – planowana kwota 62.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego aktem notarialnym Rep. A Nr 9542/2016 z dnia 22 września 2016 roku, Gmina Nakło nad Notecią nabyła od Fundacji Potulickiej lokale mieszkalne nr 9 i nr 15 położone w budynku przy ul. Rybackiej 6 w Występie.

60. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano prace związane z modernizacją pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 7, m. in. przystosowanie pomieszczenia socjalnego oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu, tj. wymianą stolarki okiennej w biurach Urzędu, wykonanie i montaż zabudowy ściennej (w tym parapety, zabudowy grzejników), drzwi do kasy w budynku Urzędu, częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej konieczna w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi.

61. Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 139.912,50 zł.

Zadanie obejmowało dostawę niezbędnych urządzeń informatycznych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w zakresie modernizacji sieci informatycznej, m.in. switche, moduły WDM, karty sieciowe, procesory macierz EMC. Poza tym umowa obejmowała wdrożenie zakupionego sprzętu zgodnie z przyjętym harmonogramem, monitoring w zakresie wdrożenia usług oraz szkolenie w zakresie konfiguracji systemu.

62. Budowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 79.999,20 zł.

Zadanie obejmowało budowę instalacji klimatyzacyjnej w obiektach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, przy ul. Ks. Skargi 7 oraz przy ul. Ks. Skargi 6, na podstawie zawartej umowy Nr 141/2016 z dnia 31.03.2016 roku.

63. Zakup multisejfów dwuszufladowych w klasie S1 na potrzeby Wydziału Finansowo Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 9.323,40 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 Multisejfy jednostanowiskowe, specjalne urządzenia antynapadowe przeznaczone do bezpiecznych wpłat i wypłat wartości pieniężnych wyposażone w dwie szuflady do deponowania banknotów i bilonu podczas bieżących operacji gotówkowych w kasie Urzędu.

64. Zakup urządzeń informatycznych dla Biura Obsługi Mieszkańców – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 35.765,01 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przeznaczone do kopiowania, skanowania, drukowania korespondencji wpływającej do Urzędu (w związku z elektroniczną rejestracją dokumentów) oraz korespondencji bieżącej związanej z realizowaniem zadań przez Biuro Obsługi Mieszkańców.

65. Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.989,86 zł.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do systemów informatycznych dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, zgodnie z zawartą umową Nr 387/2016 z dnia 7.10.2016 roku w Ośrodku Informatyki w Bydgoszczy. Systemy informatyczne swym zakresem objęły: księgowość budżetową, REJESTR VAT, program kadrowo - płacowy, system wymiaru opłat lokalnych (OPLOK) oraz prowadzenie ewidencji i umorzeń środków trwałych.

66. Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.500,00 zł.

Wykonano wymianę istniejącego, zniszczonego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego na ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o długości 186,00 m i wysokości 4,00 m.

67. Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkół w Paterku – planowana kwota 6.700,00 zł, wykonanie 6.699,99 zł.

Inwestycja objęła wykonanie monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkół w Paterku, obejmującego montaż 3 sztuk kamer wraz z okablowaniem oraz 1 szt. rejestratora oraz zasilacza do kamer.

68. Zakup urządzenia samojezdnego - siodełkowego do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół w Paterku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenie samojezdne - siodełkowe Comfort XXS 66 (automat myjący) do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół w Paterku.

69. Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Paterku – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 53.998,98 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji dwóch węzłów sanitarnych w Przedszkolu w Paterku.

70. Modernizacja elementów konstrukcji dachu budynku przedszkola w Paterku – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 69.725,80 zł.

W ramach zadania wykonano prace polegające na naprawie i wzmocnieniu konstrukcji dachu. Pokrycie dachowe zostanie wykonane zgodnie z terminem umowy do 30.03.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 14.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

71. Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami) – planowana kwota 338.000,00 zł, wykonanie 336.947,19 zł.

W roku 2016 na wykup wierzytelności związanej z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 336.947,19 zł.

72. Modernizacja węzła sanitarnego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 54.085,73 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji dwóch węzłów sanitarnych na II piętrze w budynku Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią.

73. Zakup serwera i oprogramowania systemowego do serwera dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 27.631,95 zł.

W ramach zadania zakupiono serwer HP DL380 G z oprogramowaniem MS Windows Server 2012 RDP CAL user OLP GOV dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

74. Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.986,46 zł.

W ramach zadania zakupiono 3 zestawy komputerowe DELL z systemem operacyjnym Win7-10P i Microsoft Office 2016 H&B dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

75. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 6.200,00 zł, wykonanie 6.200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń EASY-500MP,DD do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

76. Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią na realizację programu 500+ – planowana kwota 48.069,00 zł, wykonanie 48.068,96 zł.

W ramach zadania wykonano:

- roboty elektroinstalacyjne kwota 3.710,38 zł,
- montaż wykładziny pc Tarkett z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniu biurowym kwota 6.660,45 zł,

- wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją pomieszczenia kwota 22.098,13 zł,
- wykonanie zabudowy szaf w pomieszczeniu biurowym kwota 15.600 zł.

77. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na realizację programu 500+ – planowana kwota 6.642,00 zł, wykonanie 6.642,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę przeznaczoną do obsługi świadczeń wychowawczych 500+.

78. Zakup kserokopiarki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 4.700,00 zł, wykonanie 4.670,00 zł.

W ramach zadania zakupiono serwer do realizacji zadań związanych z obsługą baz świadczeniobiorców.

79. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł.

Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – KPWiK Nakło dotyczyło następujących zadań:

- Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ul. 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20, 344/33 - I etap,
- Przebudowa ul. Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie.

80. Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Działkowa 12, Potulice - I etap dokumentacja projektowa – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.321,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku położonego w Potulicach przy ul. Działkowej 12, stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią.

81. Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła – planowana kwota 46.424,50 zł, wykonanie 46.424,50 zł.

Zaplanowana dotacja w wysokości 46.424,50 zł na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła (konkurs KAWKA II) zgodnie z działaniami naprawczymi wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego została wykorzystana w wysokości 46.424,50 zł. W ramach wykorzystanych środków udzielono 9 dotacji na wymianę 16 starych źródeł indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne źródła ciepła w 9 lokalach mieszkalnych.

82. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł.

W roku 2016 został opracowany Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, który został przyjęty Uchwałą nr XXX/581/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.

83. Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 22.445,81 zł.

W ramach zadania wykonano oświetlenie fontanny i renowację muru przy fontannie.

84. Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I – planowana kwota 247.000,00 zł, wykonanie 242.112,78 zł.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2016 r. zabezpieczone środki finansowe wydatkowano m.in. na: całodobowe zarządzanie terenem parku przemysłowego, opłaty dotyczące decyzji Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych, zmianę lokalizacji billboardu w miejscowości Trzeciewnica, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia billboardu przy ul. Staszica w Nakle nad Notecią oraz wykonanie i montaż nowych plakatów reklamowych oraz opłaty związane z utrzymaniem strony internetowej Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku. Przedmiotowe środki wydatkowano również na opracowanie audytu parku przemysłowego, na usługi doradcze i geodezyjne. *Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXX/580/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 53.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia w 2017 roku.*

85. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 67.000,00 zł, wykonanie 62.453,25 zł.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację istniejących obiektów, opracowano audyt energetyczny oraz ekspertyzę ornitologiczną. Ponadto opracowano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 i budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

86. Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 67.000,00 zł, wykonanie 66.040,87 zł.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację istniejących obiektów, opracowano audyt energetyczny oraz ekspertyzę ornitologiczną. Ponadto opracowano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 i Gimnazjum Nr 3.

87. Termomodernizacja obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 11.526,00 zł.

Opracowano audyt energetyczny oraz ekspertyzę ornitologiczną i inwentaryzację obiektu MGOPS.

88. Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 116.000,00 zł, wykonanie 108.547,65 zł.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację istniejących obiektów, opracowano audyt energetyczny oraz ekspertyzę ornitologiczną. Ponadto opracowano dokumentację projektową termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 4.

89. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł.

Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową modernizacji instalacji c. o. dla termomodernizacji Przedszkola.

90. Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami – planowana kwota 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł.

W celu realizacji zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Gminą Łobżenica. Na podstawie porozumienia Gmina Łobżenica przekazała Gminie Nakło nad Notecią kwotę 37.500,00 zł w celu wspólnej realizacji zadania. Gmina Nakło nad Notecią zleciła opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dotyczącej rewitalizacji ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim obejmującej:

- Rewitalizację ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegającą na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami
- Modernizację istniejącej nawierzchni ciągów komunikacyjnych wraz z instalacją oświetleniową oraz elementami małej architektury.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/580/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego całą kwotę 125.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania po otrzymaniu kompletnej dokumentacji.

91. Modernizacja placu zabaw w Sucharach – planowana kwota 3.200,00 zł, wykonanie 3.199,23 zł.

Zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową na placu zabaw.

92. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.010,03 zł.

Wykonano roboty ziemne i zakupiono ogrodzenie panelowe.

93. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z terminem umowy do 30.05.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/580/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 34.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2017 roku.

94. Modernizacja sali konferencyjnej w obiekcie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią I etap – planowana kwota 390.000,00 zł, wykonanie 387.838,78 zł.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował prace polegające na:

- wykonaniu nowej podłogi o powierzchni 284,40 m²;
- wykonaniu ścianki;
- wykonaniu gładzi, malowaniu ścian, wykonaniu elementów ozdobnych oraz wymianie drzwi wejściowych.

95. Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł. W grudniu 2016 r. zawarto umowy na: ekspertyzę techniczną, usługi geodezyjne, dokumentację techniczną rozbudowy wraz z przebudową budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz na

dokumentację techniczną budowy parkingu. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXX/580/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 90.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia w 2017 roku.

96. Ogrodzenie placu zabaw w Solectwie Suchary – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.999,00 zł.

Wykonano ogrodzenie placu zabaw z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych o łącznej długości 119,00 m z bramą wjazdową i furtkami – 2 sztuki.

97. Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Solectwie Polichno – planowana kwota 12.833,00 zł, wykonanie 12.832,59 zł.

Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek z biegaczem; wioślarz, twister i ławeczkę z biegaczem.

98. Modernizacja pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano rozbiórki posadzek z klepek drewnianych i płytek na zaprawie cementowej, a następnie położenia nowych podłóg (z paneli podłogowych i płytek ceramicznych). Wymieniono również stolarkę drzwiową. Zamontowano i włączono do istniejącej instalacji nowy grzejnik. Zamontowano także sufity systemowe wraz z energooszczędnym oświetleniem. Oczyszczeniu, wygładzeniu i pomalowaniu poddano także ściany w pomieszczeniu.

99. Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł.

W ramach zadania dostosowano salę konferencyjną do bieżących standardów w zakresie techniki audio i video. W ramach dotacji zostały zakupione urządzenia wchodzące w skład dwóch systemów, które są ze sobą zintegrowane. W skład tych systemów wchodzi między innymi: matryca HDMI, nadajniki i odbiorniki obrazu, sterowany elektronicznie ekran oraz projektor, wzmacniacze mocy, procesory audio i mikrofony bezprzewodowe. Salę wyposażono w nowe krzesła (120 szt.) oraz stoły (20 szt.), na potrzeby wyposażenia zakupiono również mównicę i stolik pod laptopa.

100. Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji – planowana kwota 3.348,80 zł, wykonanie 3.348,80 zł.

W ramach zadania dokonano wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej, przygotowano badanie podłoża gruntowego dla projektu budynku biblioteki i parkingu przy ul. Mickiewicza w Nakle nad Notecią (działki nr 2106 i 2107) oraz dokonano aktualizacji mapy dotyczącej zadania inwestycyjnego.

101. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł.

W 2016 roku gmina dofinansowała prace konserwatorskie i remontowe odbudowy zniszczonej w czasie drugiej wojny światowej wieży kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 roku – kwota 100.000,00 zł oraz dofinansowała remont i konserwację drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w miejscowości

Ślesin wpisany pod numerem rejestru zabytków Nr A/780 z dnia 30 września 2010 roku – kwota 40.000,00 zł.

102. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 25.350,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową wielobranżową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej.

103. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie – planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 23.420,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową wielobranżową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

104. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 22.100,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową wielobranżową: branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.

105. Modernizacja placu zabaw w Rozwarzynie – planowana kwota 9.710,00 zł, wykonanie 9.699,78 zł.

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe – karuzelę czteroramienną i huśtawkę wahadłową potrójną.

106. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 960.000,00 zł, wykonanie 959.261,10 zł.

W roku 2016 wydatkowano na dopłaty do działalności Krytej Pływalni „NAQUARIUS”, której właścicielem jest Gmina Nakło nad Notecią, a dzierżawcą Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Zrealizowane zostały stosowne Uchwały Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią.

107. Rozbudowa utwardzenia terenu wokół obiektu Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 200 m² nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem grysem bazaltowym, przy obiekcie Krytej Pływalni NAQUARIUS w Nakle nad Notecią.

108. Zakup dodatkowego wyposażenia dla obiektu Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dodatkowy sprzęt na potrzeby Krytej Pływalni NAQUARIUS, tj. saunę z panelem solnym, klimatyzację w pomieszczeniu siłowni, gabloty, odbojnice, krzesła, tablicę obrotowo-jezdną, agregat prądotwórczy.