

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok

1. Dofinansowanie do realizacji inwestycji w ciągu dróg powiatowych – planowana kwota 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł.

Na dofinansowanie zadania, które było realizowane przez Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią, Gmina Nakło nad Notecią na podstawie umowy Nr 353/2017 z 17 lipca 2017 r. przeznaczyła kwotę 625.000,00 zł, która, następnie uchwałą Nr 799/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. została zwiększona o kwotę 375.000,00 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

Na dofinansowanie zadania, które było realizowane przez Powiat Nakielski, Gmina Nakło nad Notecią uchwałą Nr 798/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. wydatkowała kwotę 40.000,00 zł.

3. Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie – planowana kwota 2.927.202,00 zł, wykonanie 2.923.931,48 zł.

Środki własne gminy – 596.129,98 zł, środki Powiatu Nakielskiego – 1.000.000,00 zł, Środki z budżetu państwa – 1.327.801,50 zł.

Zakres zadania obejmował budowę ulic: Rybackiej i Tulipanowej o nawierzchni asfaltowej i ulicy Goździkowej o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania została również wykonana kanalizacja deszczowa. Na ulicach Rybackiej i Tulipanowej wykonane zostały chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej. Charakterystyczne parametry przebudowy ulic:

- Tulipanowa – długość 430,60 m szerokość jezdni - 6,0 m, chodnik – szerokość 1,50 m; ścieżka rowerowa – szerokość – 2,0 m.
- Rybacka – długość 616,00 m szerokość jezdni - 6,0 m, chodnik – szerokość 1,50 ÷ 2,00 m; ścieżka rowerowa – szerokość – 2,0 m ÷ 2,50 m.
- Goździkowa – długość 425,20 m, szerokość jezdni - 6,0 m.

4. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 249.563,00 zł.

Kwotę 248.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. Łączna wartość zadania, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018 wynosi 3.090.000,00 zł. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Zakres robót branży drogowej obejmuje: wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50 m i długości odcinek nr 1 - 830,30 m,

odcinek nr 2 - 128,40 m, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie murka oporowego, wykonanie balustrady U-11a. Powierzchnia zabudowy razem: 7.104,00 m² w tym: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 5.445,00 m², nawierzchnie ścieżki pieszo-rowerowej – 1.329,00 m², nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej - 330,00 m². W ramach zadania w 2017 roku wykonywano roboty przygotowawcze, ziemne, drogowe, odwodnienie ulicy oraz układano kable do oświetlenia ulicy.

5. Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach – planowana kwota 387.000,00 zł, wykonanie 383.731,44 zł.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 387.000,00 zł, z czego kwotę 300.500,00 zł stanowiły środki własne gminy, natomiast kwotę 86.500,00 zł – pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonano przebudowę drogi gminnej w Gumnowicach w zakresie odcinka pasa drogowego. Przyjęte parametry techniczne: Klasa drogi – D, szerokość jezdni 3,50 m, obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m. Długość drogi: 742 m.

6. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) - monitoring– planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 19.581,00 zł.

Na kontynuowanie czynności związanych z obowiązkami porealizacyjnymi wymaganymi przez RDOŚ w Bydgoszczy zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok kwotę 25.000,00 zł. W ramach posiadanych środków prowadzono pielęgnację metaplantacji staroduba łąkowego - rośliny prawnie chronionej oraz monitoring i raportowanie.

7. Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - II etap – planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 394.076,04 zł.

Kwotę w wysokości 102.000,00 ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wybudowano drogi osiedlowe o nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Brzozowej o długości 172,0 mb i na ulicy Świerkowej o długości 200 mb, łącznie - 372 mb. Zawarto umowę na wykonanie do maja 2018 r. kolejnego odcinka (80 m) drogi osiedlowej w ulicy Świerkowej.

8. Przebudowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do osiedla Sobieskiego w Paterku wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, na działkach nr 353/6, 320/3, 353/13, 357/14 i 357/17, Gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 210.300,00 zł, wykonanie 209.898,24 zł.

W ramach zadania wybudowano drogę z kostki betonowej na podbudowie betonowej o długości 88 mb. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zlecono wykonanie dodatkowego zakresu robót na kwotę brutto 69.793,74 zł, to jest wybudowanie odcinka drogi o długości 50,89 mb. Ogółem wykonano odcinek drogi długości 138,89 m.

9. Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią - etap III – planowana kwota 76.000,00 zł, wykonanie 75.787,38 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót drogowych o nawierzchni asfaltowej o długości 75 m, na powierzchni 375 m².

10. Przebudowa drogi gminnej 090334C w Gorzeniu – planowana kwota 309.500,00 zł, wykonanie 309.331,11 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót drogowych jezdni z masy asfaltowej na długości 318,9 mb i powierzchni 1.880 m² wraz z utwardzeniem pobocza kruszywem na powierzchni 429 m².

11. Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III – planowana kwota 22.155,00 zł, wykonanie 22.155,00 zł.

Dokumentacja projektowa na zadanie została opracowana przez Firmę Loctor inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej oraz ścieżki pieszo – rowerowej z betonu asfaltowego.

12. Przebudowa odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią - II etap – planowana kwota 52.000,00 zł, wykonanie 51.607,93 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka pieszojezdni o długości 73 mb i powierzchni 304 m² z kostki betonowej.

13. Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł.

Kwotę 140.000,00 ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przedmiot zamówienia podzielono na części:

- ul. Makowa, ul. Fiołkowa, ul. Krokusowa, ul. Wrzosowa, ul. Narcyzowa, ul. Kasztanowa, ul. Dębowa, ul. Rybacka i ul. Świerkowa;
- ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Bukowa, ul. Topolowa, ul. Wierzbowa, ul. Sosnowa, ul. Frezjowa, ul. Wiejska i ul. Klonowa.

Zakres dokumentacji obejmuje branżę drogową, sanitarną - kanalizację deszczową i oświetleniową a także dokumentację na usunięcie kolizji.

14. Przebudowa ulicy Szkolnej w Potulicach – planowana kwota 276.000,00 zł, wykonanie 273.085,00 zł.

Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Szkolnej w Potulicach o długości 315 mb i szerokości jezdni 4,50 mb, a także utwardzenie kruszywem jednostronnego pobocza. W ramach zadania została również wykonana zatoka postojowa o powierzchni 120,0 m². Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/829/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 51.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2018 roku.

15. Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 112.500,00 zł, wykonanie 112.003,86 zł.

Wartość wykonanego zadania wyniosła ogółem 405.938,36 zł. Zakres robót rozpoczętych w 2016 r. obejmował wykonanie jezdni długości 380 m i szerokości 5,0 mb o powierzchni 1 976 m².

16. Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 250,42 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej branż drogowej, mostowej, konstrukcyjnej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Projekt obejmuje m. in. wykonanie poszerzenia jezdni na łuku, budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,5m oraz budowę nowego przepustu. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest P.P.H.U. GUARD Biuro Inżynieryjno – Architektoniczne Mariusz Małasiewicz.

17. Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 2598/4 oraz 2599/3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 102.000,00 zł, wykonanie 101.686,80 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowego „REDON” Andrzej Trudziński. W dniu 23.11.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały wyrównanie podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na długości około 220 m. Wartość umowna: 99.876,00 zł brutto.

18. Budowa drogi gminnej nr 090879C na działce o nr ewidencyjnym 336/38 wraz z skrzyżowaniem z drogą nr 090878C ul. Nowa w Nakle nad Notecią – planowana kwota 99.150,00 zł, wykonanie 99.117,57 zł.

Inwestycja zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. W dniu 23.11.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i stabilizowanym cementem podłożu na odcinku około 65m. Wartość umowna: 95.673,57 zł brutto.

19. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 31, obręb Chrzastowo – planowana kwota 49.000,00 zł, wykonanie 48.987,00 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowego „REDON” Andrzej Trudziński. Wartość umowna: 48.000,00 zł brutto. Zadanie obejmowało wyrównanie podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na długości około 88m wraz ze zjazdami do posesji. W dniu 4.09.2017 roku Starosta Nakielski po rozpatrzeniu zgłoszenia robót budowlanych nie wniósł sprzeciwu do realizacji ww. przedsięwzięcia. W dniu 16.10.2017 roku dokonano odbioru przedmiotowego zdania.

20. Przebudowa ul. Wspólnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 38.100,00 zł, wykonanie 38.022,00 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. Wartość umowna: 36.777,00zł brutto. W dniu 11.07.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały przebudowę drogi polegającą na wyrównaniu podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy gruntowych na długości około 66m.

21. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 96,121,122/2,120/2 - obręb Wieszki – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 79.958,86 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowego „REDON” Andrzej Trudziński. Wartość umowna: 78.199,59 zł brutto. W dniu 29.08.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały przebudowę drogi na dz. nr ew. 96, obręb Wieszki, polegającą na wyrównaniu podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy na długości około 170 m.

22. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 441/1 w Kazinie – planowana kwota 132.000,00 zł, wykonanie 131.860,50 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski. W dniu 15.11.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały wyrównanie podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na długości około 220 m. Wartość umowna: 129.150,00 zł brutto.

23. Przebudowa ulicy Chopina w Nakle nad Notecią - sięgacze – planowana kwota 115.400,00 zł, wykonanie 111.112,26 zł.

Dokumentacja projektowa na ww. zadanie została opracowana przez AMM Drogi Projektowanie i Nadzór z Sępólna Krajeńskiego. Zadanie obejmowało wykonanie dwóch sięgaczy z kostki betonowej o długościach 51,63 m oraz 75,26 m wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji. Zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Publicznych.

24. Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.535,55 zł.

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy ulicy. Zakres robót obejmie ulicę o długości ok. 316 m.

25. Przebudowa ulicy Przecznicza w Nakle nad Notecią – planowana kwota 67.700,00 zł, wykonanie 67.681,80 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. Wartość umowna: 67.051,80 zł brutto. W dniu 24.05.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały przebudowę drogi polegającą na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wymianę krawężnika na długości około 265 m.

26. Przebudowa ulicy Długiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 56.000,00 zł, wykonanie 55.735,72 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Zakres dokumentacji obejmował: wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej na odcinku 925,30 m o szerokości 6 m oraz wykonanie ciągów pieszych i chodników przyjezdniowych z kostki betonowej po obu stronach jezdni, wykonanie wyspy dzielącej z azyłem, przebudowę skrzyżowań a także budowę kanalizacji deszczowej.

27. Przebudowa ul. Wodnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 117.700,00 zł, wykonanie 117.700,00 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. Zadanie obejmuje wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na długości około 80m od skrzyżowania z ul. Hallera oraz wyrównanie podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej i

ścieralnej z betonu asfaltowego na pozostałej długości (około 80 m). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/829/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 117.700,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2018 roku.

28. Przebudowa ul. Działkowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 101.200,00 zł, wykonanie 101.167,50 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. W dniu 15.11.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały przebudowę drogi, polegającą na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na długości około 205 m. Wartość umowna: 99.937,50 zł brutto.

29. Przebudowa ul. Bartkowskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 99.450,00 zł, wykonanie 99.445,50 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. Wartość umowna: 98.400,00zł brutto. W dniu 13.09.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały przebudowę drogi polegającą na wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na długości około 168 m.

30. Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 132 i 208, obręb Suchary - etap I – planowana kwota 41.100,00 zł, wykonanie 41.047,56 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. Wartość umowna: 39.946,71zł brutto. W dniu 16.10.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały przebudowę drogi, polegającą na wyrównaniu podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy na długości około 85 m.

31. Budowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 478/6, 1551/8, 1551/1, obręb Paterek - projekt– planowana kwota 6.200,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł.

Dokumentacja projektowa na ww. zadanie została opracowana przez AMM Drogi Projektowanie i Nadzór z Sępólna Krajeńskiego. Wartość umowna: 6 150,00 zł brutto.

32. Utwardzenie terenu na działce nr 1881/3, obręb Nakło nad Notecią – planowana kwota 44.000,00 zł, wykonanie 43.968,81 zł.

Inwestycja zrealizowana przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z Nakła nad Notecią. W dniu 4.08.2017 roku odbył się odbiór robót. Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 145m² oraz z płyt ażurowych o powierzchni 120 m².

33. Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica, Mickiewicza, Bohaterów oraz Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 151.000,00 zł, wykonanie 151.000,00 zł.

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. Wartość umowna: 147.600,00 zł brutto. Zadanie obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni skrzyżowania – około 1755 m². W dniu 8.11.2017 roku Starosta Nakielski nie wniósł sprzeciwu do realizacji ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/829/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego kwotę 151.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2018 roku.

34. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz – planowana kwota 86.000,00 zł, wykonanie 74.124,76 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz mapę do celów projektowych. Na realizację zadania, obejmującego odcinek drogi długości 1.867 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową uzyskano stosowne decyzje i pozwolenia. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego celem pozyskania środków unijnych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Ogółem wartość inwestycji – 4.232.771,05 zł.

35. Utwardzenie drogi gminnej w Lubaszczu – planowana kwota 13.698,00 zł, wykonanie 13.683,75 zł.

Inwestycja polegała na zakupie kruszywa bazaltowego i wbudowania w drogi gminne na terenie sołectwa Lubaszcz.

36. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127 – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.350,00 zł.

Opracowano koncepcję przebudowy drogi w Karnówku. Złożono wniosek celem pozyskania środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w ramach FOGR. Planuje się przebudowę ok. 860 mb drogi.

37. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota 75.000,00 zł, wykonanie 71.868,04 zł.

Ogólna wartość zadania na lata 2017÷2020 wynosi 11.018.000,00 zł. Gmina Nakło nad Notecią zawarła dnia 29 grudnia 2017 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie w wysokości do 72,49 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu tj. na kwotę 6.827.063,58 zł. Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy parkingu w systemie „Park and Ride” oraz Studium Wykonalności. Zamówienie realizowane jest dwuetapowo: etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania, etap II – realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach etapu I.

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi m.in. budowa wielostanowiskowego powierzchniowego parkingu typu „Park and Ride”, zawierającego: 176 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 17 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 30 sztuk miejsc postojowych dla rowerów, przystanek komunikacji zbiorowej autobusowej, punkt dozoru parkingu – portiernia, kompleks toalet oraz układ ulic obsługujących parking wraz z częściową przebudową obecnego układu drogowego w otoczeniu inwestycji w zakresie

umożliwiającym podłączenie parkingu do obecnego układu drogowego. W ramach przebudowy istniejącego układu drogowego w zakresie dostosowującym go do obsługi nowego parkingu planuje się przebudowę obecnego skrzyżowania ul. Nowej z al. Mickiewicza na małe rondo oraz wykonanie przebudowy fragmentu ul. Nowej w zakresie niezbędnym celem zachowania ciągłości ciągów pieszych i rowerowych na całej jej długości, tj. pomiędzy planowanym rondem, a rondem istniejącym przy drodze wojewódzkiej nr 241.

38. Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Potulice – planowana kwota 3.993,00 zł, wykonanie 3.250,00 zł.

Inwestycja polegała na zakupie i montażu wiaty przystankowej typu ATHENA dla sołectwa Potulice. Dostawcą była firma "BIN" Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego.

39. Zakup wiaty przystankowej przy drodze nr 9020C na odcinku Chrzastowo-Wyrza w sołectwie Chrzastowo – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.089,99 zł.

Inwestycja polegała na zakupie i montażu wiaty przystankowej typu ATHENA dla sołectwa Chrzastowo. Dostawcą była firma „BIN” Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego.

40. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł.

Zrealizowana została stosowna Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią. Wkład na poziomie 600.000,00 zł oraz druga jego transza – kolejne 600.000,00 zł, do realizacji w roku 2017, łącznie 1.200.000,00 zł. Wkład własny na poziomie 30% kosztów inwestycji, pozwoli ubiegać się Spółce o kredyt na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Występ – koszt budowy 3.123.000,00 zł. Różnica sfinansowana zostanie z kredytu udzielonego Spółce przez BS Nakło. W ramach inwestycji powstanie 40 nowych lokali mieszkalnych w dwóch typach: 16 lokali jednopokojowych o powierzchni 26,51 m² oraz 24 lokale dwupokojowe o powierzchni 36,34 m². Lokale będą własnością Spółki NADM sp. z o. o. 20 Lokali zostanie przeznaczonych do najmu w oparciu o listę/ankietę przeprowadzoną przez NADM sp. z o.o., a 20 lokali zostanie przeznaczonych na sprzedaż w celu pozyskania środków na spłatę zaciągniętego BS Nakło kredytu.

41. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych - w Nakle nad Notecią pod adresem: Mrotecka 1/3, 4, 5, 7, 9; Długa 14/9; Długa 16/2; Ks. P. Skargi 11/9; Młyńska 9/10; Dąbrowskiego 39/8; Pl. Zamkowy 5/13 i 14; Półwiejska 2/1; Pl. Zamkowy 2/2, 3 – planowana kwota 34.000,00 zł, wykonanie 33.460,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę wewnętrznych instalacji gazowych na wszystkie lokale mieszkalne wymienione w nazwie zadania (wykonawca: Piotr Młynarek PPHU CALLAS, kwota 11.400,00 zł), oraz wykonano roboty budowlane (budowę wewnętrznej instalacji gazowej) w lokalach nr 2 i 3 przy Placu Zamkowym 2 (kwota: 15.860,01 zł) oraz w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Półwiejska 2 w Nakle nad Notecią (kwota 5.000,00 zł). Roboty budowlane zrealizowała firma: KDG – Instal Katarzyna Głowska, z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniła: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (kwota 1.200,00 zł).

42. Modernizacja ogrodzenia oraz naprawa schodów zewnętrznych na działce gminnej Pl. Zamkowy 3, Nakło nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była Spółka Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniło: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik (*kwota: 800,00 zł*). Zakres robót: rozbiórka części ogrodzenia z cegły ceramicznej, naprawa schodów zewnętrznych z cegły ceramicznej i kamienia łamanego i wykonanie nowego ogrodzenia z furtką z systemowych paneli z prętów na słupkach stalowych osadzonych w stopach betonowych. Wartość wykonania: 24.200,00 zł.

43. Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wodna 9 – planowana kwota 72.509,00 zł, wykonanie 72.508,24 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Zakład Usługowy EWADOR Mirosław Roszko z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniła: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (*kwota 1.799,99 zł*). Zakres robót: Wymiana i uzupełnienie częściowe opaski betonowej budynku, naprawa schodów betonowych zewnętrznych z montażem balustrady schodowej stalowej, montaż lamp zmierzchowych, wymiana okien drewnianych na okna PCV z ich obróbką i montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana drzwi drewnianych wejściowych na drzwi aluminiowe i ich obróbką, montaż zadaszenia, drzwi wejściowych z pleksi; uzupełnienie miejscowe tynków ścian elewacji, wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego i ościeży elewacji, malowanie farbą silikatową ścian i ościeży elewacji. Wartość wykonania: 70.708,25 zł.

44. Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Hallera 17 – planowana kwota 31.422,00 zł, wykonanie 31.421,38 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Zakład Usługowy EWADOR Mirosław Roszko z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniła: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (*kwota: 840,00 zł*). Zakres robót: rozbiórka pokrycia dachu połaci dachu z płyt ondulina wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi; rozebranie ołacenia dachu z łąt drewnianych; częściowe przemulowanie kominów ponad dachem; wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego ścian wystawek okiennych dachu z pomalowaniem ich farbą silikonową; wykonanie poszycia dachu z płyt osb; jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową; wykonanie obróbek blacharskich dachu i kominarskich; pokrycie dachu papą zgrzewalną rolowaną, dachówkopodobną. Wartość wykonania: 30.581,38 zł.

45. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku położonego w Potulicach przy ul. Bydgoskiej 8 – planowana kwota 34.000,00 zł, wykonanie 33.979,99 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma PPHU „SAN-MET” Leszek Tadych Technika Grzewcza, Sanitarna i Gazowa z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniła: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (*kwota: 679,99 zł*). Zakres robót: odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do kanalizacji sanitarnej, o przekroju $Dz = 160 \times 4,7$ mm PCV. Przyłączy wpięto do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce nr 32. Zaprojektowano wykonanie 5 studni rewizyjnych $\varnothing 425$ PCV. Przyłączy ze spadkiem 1,5% w kierunku projektowanych studzienek rewizyjnych. Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych, wykonanie nowej z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm, z korytowaniem, wykonaniem podsypki i

profilowaniem spadów do istniejących poziomów wejść do budynku i poziomów gruntu. Wartość wykonania 33.300,00 zł.

46. Modernizacja elementów budynku gospodarczego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Dworcowa 6 – planowana kwota 7.421,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł.

Zakres: opracowanie projektu przebudowy stropodachu budynku gospodarczego. W dniu 2 marca 2017 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o., aneksem Nr 1 zawartym w dniu 30.08.2017 r., zmieniono zakres umowy do opracowania projektu przebudowy stropodachu budynku gospodarczego oraz wartość zamówienia do kwoty opracowanego projektu. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

47. Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wzgórze Wodociągowe 1 – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była Spółka Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniło: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik (*kwota: 1.500,00 zł*). Zakres: opracowanie projektu budowy opaskowo – rurowego odprowadzenia wód z rur spustowych budynku; wykonanie opaskowo – rurowego odprowadzenia wód z rur spustowych budynku zgodnie z opracowanym projektem. Wartość wykonania 98.500,00 zł.

48. Modernizacja elementów budynku położonego w Potulicach, ul. Działkowa 3 – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była Spółka Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniło: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik (*kwota: 800,00 zł*). Zakres robót: Rozbiórka pokrycia dachu z papy asfaltowej wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi; rozbiórka poszycia dachu z desek drewnianych, prostowanie dachu; przemurowanie kominów ponad dachem; ułożenie membrany i wykonanie izolacji cieplnej stropodachu; wykonanie poszycia dachu z płyt OSB; wykonanie obróbek blacharskich dachu i kominów, rynien i rur spustowych; ułożenie dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej. Wykonanie kwota: 16.200,00 zł.

49. Modernizacja elementów budynku położonego w Polichnie 2– planowana kwota 97.248,00 zł, wykonanie 97.247,37 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Zakład Usługowy EWADOR Mirosław Roszko z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniła: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (*kwota: 1.799,99 zł*). Zakres robót: rozbiórka pokrycia połaci dachu z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi; wymiana ołacenia dachu z łąt drewnianych; prostowanie połaci dachu; ułożenie membrany; wykonanie obróbek blacharskich dachu i kominów oraz rynien i rur spustowych z blachy cynkowej; położenie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej. Wartość wykonania: 95.447,38 zł.

50. Wymiana schodów zewnętrznych w konstrukcji metalowej oraz naprawa schodów zewnętrznych w konstrukcji betonowej wraz z wykonaniem chodników budynku oficyny mieszkalnej położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długa 16 – planowana kwota 22.200,00 zł, wykonanie 22.199,99 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była Spółka Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem

zadania pełniło: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik (*kwota: 800,00 zł*). Zakres: wymiana stopni schodowych drewnianych osadzonych w ramie z kątownika stalowego; oczyszczenie poprzez szcietkowanie elementów stalowych schodów zakotwionych w murze szczytu budynku oficyny mieszkalnej; malowanie farbą przeciwrzdowną elementów stalowych schodów; naprawa elementów betonowych schodów zewnętrznych oficyny mieszkalnej; wykonanie chodnika z polbruków łączącego na terenie podwórza posesji budynek frontowy z budynkiem oficyny mieszkalnej. Wartość wykonania: 21.399,99 zł.

51. Zakup nieruchomości przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 2016/1, 2017/1, 2016/2 i 2017/2 – planowana kwota 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.048.506,73 zł.

Środki finansowe zaplanowane na zakup nieruchomości przy ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 06.10.2017 r.

52. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 491.000,00 zł, wykonanie 491.000,00 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na zapłatę II raty ceny sprzedaży własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność osób fizycznych, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami numer 101/21 i 101/23, położonych w obrębie Paterek, nabytych na rzecz Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją przedsięwzięcia zagospodarowania terenów przemysłowych w Paterku.

53. Nabycie nieruchomości w miejscowości Ślesin - działki o numerach ewidencyjnych 647/9, 647/10, 647/11, 647/7, 646/1, 646/6 – planowana kwota 87.950,00 zł, wykonanie 87.925,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi w miejscowości Ślesin.

54. Nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 376/5 położonej w obrębie Ślesin – planowana kwota 11.700,00 zł, wykonanie 11.700,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ślesinie.

55. Modernizacja pokrycia dachowego i innych elementów budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 73.000,00 zł, wykonanie 72.344,13 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma HOLBUD Arkadiusz Holec. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełni: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (*kwota: 1.460,00 zł*). Zakres: wymiana papowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami i rynnami o pow. ok. 195 m², miejscowa wymiana poszycia dachu z desek drewnianych, uzupełnienie poszycia gzymsu okapu dachu, przemulowanie kominów szt. 2 ponad dachem, rozbiórka polepy glinianej stropu strychowego nad 3 lokalami mieszkalnymi, z wymianą poszycia podłogi i wykonanie podsufitek z płyt g-k na konstrukcji nie podwieszanej, wraz z izolacją z folii pcv i wełny mineralnej, robotami malarskimi. Wartość wykonania: 70.884,13 zł. Wydatek dotyczył zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

56. Modernizacja elementów budynku przy ul. Jackowskiego 10 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była Spółka Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Nakle nad Notecią. Zakres prac: częściowa wymiana obróbek malarskich, poprawa mocowania płyt dachowych, uszczelnienie pokrycia dachu, uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

57. Modernizacja elementów budynku przy ul. Bydgoskiej 14 w Potulicach – planowana kwota 4.600,00 zł, wykonanie 4.592,19 zł.

W dniu 11 października 2017 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Piotr Walkowiak Usługi Remontowo-Budowlane. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniła: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (kwota: 200,00 zł). Zakres obejmował wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbkę papy, postawienie komina systemowego dymowo-wentylacyjnego, wykonanie tynków zwykłych na kominach ponad dachem płaskim. Wartość wykonania: 4.392,19 zł. Wydatek dotyczył zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

58. Modernizacja budynku przy ulicy Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 119.658,00 zł.

Zakres prac w niniejszym zadaniu obejmował czyszczenie powierzchni części elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 7, wykonanie niezbędnych uzupełnień ubytków cegieł w części oczyszczanej elewacji oraz fugowanie i zabezpieczenie elewacji w części poddanej oczyszczaniu, zgodnie z zawartą umową.

59. Budowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.747,65 zł.

Zadanie obejmowało budowę instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 7 oraz w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2, zgodnie z zawartą umową.

60. Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 121.000,00 zł, wykonanie 120.850,81 zł.

Zadanie obejmowało zakup licencji do eksploatacji systemu informatycznego INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j. w zakresie podatków, dzierżaw, zezwoleń na handel alkoholem i innych niezbędnych dla bieżącej realizacji zadań systemów. Ponadto zakupiony został dostęp do serwisu INFORLEX.PL Administracja, oprogramowanie do obsługi finansowej Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej i jednostek OSP oraz oprogramowanie GOMIG do obsługi gospodarki odpadami.

61. Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 69.993,03 zł.

Zadanie obejmowało zakup niezbędnego sprzętu komputerowego (informatycznego) dla Urzędu Miasta i Gminy, w tym switcha do sieci Urzędu, dysków do macierzy, notebooków wraz z akcesoriami, stacji roboczej.

62. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.800,00 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne niezbędne do realizacji zadań Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, przeznaczone do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentacji.

63. Wykonanie witaczy na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 41.000,00 zł, wykonanie 39.354,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie oraz montaż dwustronnych witaczy, zlokalizowanych na obrzeżach gminy Nakło nad Notecią przy drogach wjazdowych. Witacze mają charakter informacyjny – posiadają elementy i symbole charakterystyczne dla gminy, a ich lokalizacja pozostała niezmienna w odniesieniu do poprzednich.

64. Wymiana pokrycia dachowego z częściową przebudową połączeń dachowych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 280.000,00 zł, wykonanie 278.374,17 zł.

W ramach zadania w 2017 r. wykonano roboty budowlane związane z przebudową więźby i pokrycia dachu. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 194.500,00 zł pozostawiono celem ostatecznego wykonania i rozliczenia zadania w 2018 roku.

65. Zakup samochodu służbowego dla Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej – planowana kwota 51.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu samochodu osobowego LADA NIVA 4x4 dla Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

66. Zakup lekkiego samochodu z podwójną kabiną do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki straży Pożarnej w Polichnie – planowana kwota 220.000,00 zł, wykonanie 187.820,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu lekkiego samochodu z podwójną kabiną do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie. Zakupiony został samochód marki Opel Movano o łącznej wartości 222.820,00 zł. Z tego dotacja z MSWiA w kwocie 35.000,00 zł, środki własne Gminy 11.820,00 zł oraz środki z otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę *S. Kucharz oraz B. Dudek prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Dragon”*.

67. Zakup agregatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie – planowana kwota 3.600,00 zł, wykonanie 1.176,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu agregatu prądotwórczego EC 3600GV dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie. Zakupiony został agregat o wartości 3.501,00 zł. Z tego dotacja z MSWiA w kwocie 2.325,00 zł, środki własne Gminy 1.176,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

68. Modernizacja pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 33.812,97 zł.

Zakres robót obejmował:

- a) Montaż stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej wewnętrznej z szybami tzw. „bezpiecznymi” - odporne na zabicie, koloru białego oraz parapetu. Drzwi wyposażone w gałkę – klamkę z elektrozamkiem.
- b) Remont oraz przebudowa trzech pomieszczeń dla potrzeb MMW, polegający na powiększeniu otworu drzwiowego w ścianie nośnej wraz z wymianą nadproża drzwiowego, powiększenie otworu okiennego w ścianie działowej, demontaż oraz montaż w innym miejscu dwóch grzejników płytowych wraz z zaworami, wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Malowanie ścian sufitów, ułożenie płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych.
- c) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia CMM (monitory, komputery, drukarki, serwery). Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia stanowiska Dyżurnego Straży Miejskiej.

69. Zakup i montaż urządzeń do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 137.200,00 zł, wykonanie 137.145,00 zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano w CMM: serwer, macierz, stację operatora monitoringu, switch, monitory 4 szt. przeznaczone do pracy ciągłej, oprogramowanie, szafę serwerową z wyposażeniem.

70. Zakup wyposażenia do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowano meble w CMM, takie jak: dwa biurka, zabudowa ściany szafkami stojącymi, szafka pod drukarkę. Zamontowano deski zabezpieczające ściany przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

71. Przebudowa podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 46.000,00 zł, wykonanie 45.999,98 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie na istniejącym podłożu posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu szatni. Powierzchnia ułożonych płytek posadzkowych wyniosła 220 m². Ponadto w ramach zadania wykonano renowację posadzki z parkietu w sali gimnastycznej. Powierzchnia posadzki do renowacji i lakierowania wynosiła 282,50 m².

72. Przebudowa pomieszczenia administracyjnego oraz instalacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.798,67 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń administracyjnych, polegającą na wymianie stolarki drzwiowej, ułożeniu nowych podłóg z paneli podłogowych, malowaniu ścian i sufitów oraz przebudowie instalacji elektrycznej i komputerowej dostosowanej do nowej aranżacji pomieszczenia.

73. Przebudowa zaplecza sanitarnego wraz z instalacjami w Szkole Podstawowej w Paterku – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.999,99 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację zaplecza sanitarnego wraz z instalacjami polegającą na demontażu istniejącego i założeniu nowego białego montażu, rozbiórkę i ułożenie posadzki ok. 9,8 m i płytek ściennych ok. 16 m² wraz z malowaniem ścian i sufitu ok. 29 m².

74. Przebudowa posadzki w sali gimnastycznej i modernizacja ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół w Potulicach – planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 159.987,39 zł.

W ramach zadania wykonano nową posadzkę parkietową w sali gimnastycznej o powierzchni ok. 205 m², modernizację ciągów komunikacyjnych przy sali gimnastycznej – posadzkę gresową o powierzchni ok. 50,5 m² oraz roboty malarskie na parterze – ok. 327 m² i piętrze szkoły – ok. 180 m². Ponadto przebudowano instalację elektryczną.

75. Przebudowa kominów wentylacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania opracowano uproszczoną dokumentację techniczną celem przystąpienia do przebudowy kominów.

76. Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Występie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie prac malarskich ciągów komunikacyjnych o pow. poziomych 107 m² i powierzchni pionowych 264 m² w obiekcie szkoły.

77. Przebudowa toalet uczniowskich wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku głównym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 176.000,00 zł, wykonanie 175.268,02 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano pomieszczenia sanitarne dla uczniów, mieszczące się w piwnicy budynku szkoły. Wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne w sanitariacie dla dziewcząt i w sanitariacie dla chłopców. Wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych o łącznej powierzchni 53,93 m² oraz ułożono glazurę na ścianach o łącznej powierzchni 147,48 m². Ścianki kabin sanitarnych wykonano z płyt HPL.

78. Budowa segmentu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku – planowana kwota 2.115.000,00 zł, wykonanie 2.113.329,43 zł.

Na realizację zadania w 2017 r. przeznaczono kwotę 2.115.000,00 zł, przy czym kwotę 999.943,21 zł, stanowiła dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Zakres robót obejmuje budowę segmentu „B2” - kompleksu szkolnego składającego się z budynku szkoły podstawowej z przedszkolem oraz przebudowę segmentu „B1”. W skrzydle „B2” obiektu mieścić się będą:

- na parterze cztery sale zajęć dla przedszkolaków,
- na pierwszym piętrze siedem klas lekcyjnych,
- na poddaszu cztery klasy lekcyjne
- oraz pomieszczenia uzupełniające funkcję zasadniczą tj.: sanitarne, gabinety.

Parametry techniczne obiektu: powierzchnia użytkowa – 1.689,79 m², powierzchnia zabudowy 788,15 m², kubatura 7.511,06 m³.

79. Modernizacja systemu przesuwu kotar na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku – planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 25.639,98 zł.

Zakres robót obejmował modernizację 2 szt. systemu przesuwu kotar w sali gimnastycznej w Paterku.

80. Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.998,62 zł.

Zakres robót obejmował wymianę 10 szt. opraw halogenowych w sali gimnastycznej.

81. Przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią w związku z reformą oświatową – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 103.640,82 zł.

Zakres robót do wykonania obejmował modernizację holi w budynku byłego gimnazjum, w tym: wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie przejścia pomiędzy budynkami dydaktycznymi obiektów byłego gimnazjum a szkołą podstawową (na piętrze), malowanie ścian i sufitów holi – ok. 860 m², ułożenie zgrzewanych, wielowarstwowych wykładzin podłogowych o gr. 2,5 mm, z warstwą użytkową 1,2 mm w holach szkoły o łącznej powierzchni ok. 314 m².

82. Przebudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią w ramach dostosowania ich do potrzeb przedszkola – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 139.910,23 zł.

W związku z koniecznością udostępnienia pomieszczeń uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 z uwagi na realizację termomodernizacji w ich placówce, wykonano jedynie wydzielenie korytarza a pozostały zakres robót będzie realizowany w 2018 r. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 132.900,00 zł pozostawiono celem ostatecznego wykonania i rozliczenia zadania w 2018 r.

83. Termoizolacja ściany zachodniej budynku dydaktyczno - mieszkalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 54.000,00 zł, wykonanie 51.501,34 zł.

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian budynku o powierzchni ściany 262,5 m² wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.

84. Wymiana stolarki drzwiowej z robotami towarzyszącymi w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 147.000,00 zł, wykonanie 146.541,00 zł.

W ramach zadania wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną w ilości 39 szt. w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 2.

85. Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.994,98 zł.

W ramach zadania zakupiono na potrzeby przedszkola regały szatniowe w ilości 17 sztuk.

86. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 4.950,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę Toshiba e-Studio 2303 z modułem dupleks oraz kasetą na papier dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.

87. Zakup kserokopiarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.981,50 zł.

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę SHARP AR6023N dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie.

88. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do rozwijania aktywności i sprawności psychofizyczno - motorycznej w edukacji wczesnoszkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.950,00 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na plac zabaw (tunel, zjeżdżalnia mała, zjeżdżalnia duża, ściana wspinaczkowa, zjazd strażacki, równoważnia) do rozwijania aktywności i sprawności psychofizyczno - motorycznej w edukacji wczesnoszkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach.

89. Zakup wyposażenia do klas lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 130.000,00 zł, wykonanie 129.733,57 zł.

W ramach zadania zakupiono: stoły szkolne 2-osobowe 208 szt., stoliki świetlicowe 10 szt., krzesła szkolne 536 szt., tablice szkolne 15 szt., szafy 7 szt., biurka 3 szt., 2 zestawy regałów, tablice korkowe 50 szt., regały 46 szt., ławki z wieszakami 12 szt., wieszak z kółkami 2 szt., suszarkę ścienną do prac plastycznych 1 szt., szafę metalową na odczynniki chemiczne 1 szt. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

90. Zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 7.700,00 zł, wykonanie 7.687,32 zł.

W ramach zadania zakupiono 7 szt. drabinek gimnastycznych, skrzynię gimnastyczną 5-częściową, 4 szt. ławeczek gimnastycznych oraz 22 szt. specjalistycznych okuć do drabinek.

91. Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Występie – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 5.733,71 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót termomodernizacyjnych polegających na wymianie 3 okien w budynku szkoły.

92. Przebudowa węzła sanitarnego wraz z ciągami komunikacyjnymi w Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 26.514,13 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót związanych z poprawą funkcjonowania obiektu poprzez odnowienie wystroju wewnątrz, odnowienie powłok malarskich na ścianach i sufitach pomieszczeń komunikacyjnych oraz szatni.

93. Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu w Paterku– planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.974,16 zł.

W ramach zadania wykonano roboty związane z wzmocnieniem więzów dachowych, wykonaniem sufitu i ocieplenia o powierzchni 84,7 m², naprawą pokrycia dachu o powierzchni 135,36 m², instalacją elektryczną wraz z montażem opraw sufitowych oraz częściowym malowaniem ścian wewnętrznych sali w budynku Przedszkola w Paterku.

94. Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł.

W ramach zadania opracowano uproszczoną dokumentację techniczną na modernizację dachu.

95. Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Szkoły Podstawowej w Paterku (wraz z odsetkami) – planowana kwota 332.000,00 zł, wykonanie 329.715,53 zł.

W roku 2017 na wykup wierzytelności związany z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 329.715,53 zł.

96. Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.416,90 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany 50 szt. opraw jarzeniowych w budynku byłego gimnazjum.

97. Budowa klimatyzacji i wentylacji w budynku Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 58.782,93 zł.

Zadanie obejmowało budowę instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, przy ul. Krzywoustego 7A na podstawie zawartej umowy.

98. Zakup skanera sieciowego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią – planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 3.990,00 zł.

W ramach zadania zakupiono skaner sieciowy EPSON WORKFORCE DS-860N dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

99. Zakup kuchenki palnikowej dla Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 5.909,14 zł.

W ramach zadania zakupiono kuchnię gazową SARO 5-palnikową z elektrycznym piecem konwekcyjnym do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią.

100. Zakup zmywarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń ASBER z dozownikiem płynu myjącego do stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie.

101. Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 8.259,04 zł.

W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną 000.PE-40P do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią.

102. Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.850,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny gazowy BKG-200.1.1 do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią.

103. Przebudowa podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 195.663,22 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano renowację posadzek z parkietu w trzech klasach przedszkola oraz wymianę w holu wejściowym przedszkola parkietu. Powierzchnia posadzki do renowacji i lakierowania wyniosła 149,64 m², natomiast powierzchnia wymiany parkietu w holu wyniosła 85,69 m². Ponadto w ramach zadania dokonano wymiany posadzek z parkietu na podłogowe wykładziny zgrzewane, wielowarstwowe o gr. 2,5 mm, z warstwą użytkową 1,2 mm w holach oraz w klasach szkoły. Łączna powierzchnia wymienionych posadzek wyniosła 314,51 m².

104. Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Paterku – planowana kwota 356.000,00 zł, wykonanie 352.607,91 zł.

Zakres robót obejmował roboty budowlane na dachu nad salą gimnastyczną o powierzchni 1.560 m². Umowny termin zakończenia inwestycji – 15 maja 2018 r. Ponadto wykonano

prace obejmujące m.in.: rozebranie rynien z blachy i uzupełnienie ich nowymi, wymianę pokrycia murów ogniowych, rozbiórkę betonowych czapek kominowych i częściowe wykonanie tynków zwykłych w obiekcie szkoły w Wieszkach. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 228.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego wykonania i rozliczenia zadania w 2018 r.

105. Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 19.500,00 zł, wykonanie 17.496,32 zł.

Zakres robót obejmował modernizację elementów dachu nad salą gimnastyczną – 216 m². Ponadto w ramach zadania wykonano w budynku instalację systemu sygnalizacji włamania i instalacji systemu nadzoru wideo.

106. Modernizacja dachu oraz elementów pomieszczeń w Pałacu Hr. Anieli Potulickiej w Potulicach – planowana kwota 32.500,00 zł, wykonanie 31.444,51 zł.

W ramach zadania wykonano m.in.: wymianę obróbek blacharskich (rozebranie i uzupełnienie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów – 50,15 m²), wykonanie i montaż listwy z blachy, naprawa pokryć dachowych – 112 m² i naprawę pokryć dachowych nad kuchnią – 7,80 m² oraz instalację alarmową. Ponadto w ramach zadania wykonano prace malarskie w pomieszczeniach auli i kuchni pałacu.

107. Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.997,44 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie pokrycia z blachy ocynkowanej.

108. Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 48.556,20 zł.

W ramach zadania dokonano modernizacji części pokrycia dachowego. Ponadto w ramach zadania wykonano roboty budowlane w części stołówki Szkoły Podstawowej.

109. Modernizacja części pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 120.500,00 zł, wykonanie 116.404,98 zł.

Zakres robót obejmował m.in.: wymianę obróbek blacharskich gzymsu oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną na powierzchni 397,20 m² i naprawę pokryć dachowych przy kominach – 49,68 m². Ponadto wykonywane są prace dotyczące modernizacji pomieszczeń w segmencie sportowo-korekcyjnym. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 26.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2018 r.

110. Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 10.500,00 zł, wykonanie 9.989,79 zł.

W ramach zadania dokonano naprawy obróbek blacharskich, dachu oraz malowania 2 sal o łącznej powierzchni ścian ok. 101,5 m² i wymiany stolarki drzwiowej (2 szt.).

111. Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody w Występie – planowana kwota 35.500,00 zł, wykonanie 28.299,14 zł.

W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe, roboty malarskie w pomieszczeniach budynku szkoły tj. pokój nauczycielski, biblioteka, sala nr 12, sala nr 13, 2 przedsionki do sali gimnastycznej oraz dokonano naprawy instalacji systemu sygnalizacji włamania. Ponadto wykonano wymianę obróbek blacharskich kominów i świetlika.

112. Modernizacja elementów budynku Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji przy ul. Krzywoustego 7a w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była Spółka Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych z siedzibą w Nakle nad Notecią. Zakres prac obejmował częściową wymianę płyt pokrycia dachu, miejscową naprawę i uszczelnienie obróbek blacharskich. Wydatek dotyczył zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

113. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 21.000,00 zł, wykonanie 20.998,58 zł.

Zakres prac obejmował prace malarsko – budowlano – wykończeniowe, które miały na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń.

114. Modernizacja podłóg i elementów wykończeniowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać cyklinowanie oraz lakierowanie podłóg parkietowych w 2018 r. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 60.000,00 zł pozostawiono celem wykonania i rozliczenia zadania w 2018 r.

115. Zakup urządzeń na plac zabaw dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy AGATKA oraz 2 huśtawki sprężynowe WAŻKA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią.

116. Modernizacja placu zabaw w Lubaszczu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 54.980,65 zł.

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu budowlanego placu zabaw. Ponadto dostarczono ziemię i wysiano trawę. Główna część wykonanego zadania to zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.

117. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 30.597,25 zł.

W ramach zadania zakupiono i dostarczono urządzenia zabawowe takie jak zestaw lokomotywa, karuzela młynek oraz huśtawka bocianie gniazdo.

118. Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiekcie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. P. Skargi 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.500,00 zł, wykonanie 10.498,71 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie pokrycia dachowego w tym: przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki ceramicznej karpiówki, przełożenie gąsiorów ceramicznych, wymianę pokryć z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę.

119. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 21.676,29 zł.

Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.030.442,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych – 85 %, co stanowi kwotę 875.876,04 zł. Na realizację zadania w budżecie gminy na 2017 r. zabezpieczono środki w kwocie 25.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Na wykonanie zadania pozyskano środki w ramach RPO W K-P Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącego budynku znajdującego się za budynkiem Nakielskiego Ośrodka Kultury na dom dziennego pobytu z przeznaczeniem dla 15 osób oraz zakup wyposażenia

120. Wykonanie robót wykończeniowych na potrzeby punktu wydawania posiłków w budynku przy ul. Ks. Skargi 6a w Nakle nad Notecią – planowana kwota 68.000,00 zł, wykonanie 68.000,00 zł.

Roboty budowlane wykonane zostaną do dnia 15.05.2018 r. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 68 000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2018 r. W ramach zadania zostaną wykonane prace modernizacyjne w obiekcie o łącznej powierzchni ok. 68 m².

121. Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Działkowa 12, Potulice – planowana kwota 41.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była Spółka Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełniła: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. (kwota: 1.000,00 zł). Zakres robót: Wykonanie odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie studni rewizyjnych i nowego przyłącza, wpiętego do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na sąsiedniej działce, metodą przepychu. Wartość wykonania 40.000,00 zł.

122. Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła – planowana kwota 324.811,50 zł, wykonanie 324.811,50 zł.

W ramach wykorzystanych środków udzielono 43 dotacji na wymianę 67 źródeł niskiej emisji (44 piece kaflowe, 23 kotły na paliwo stałe oraz 1 ogrzewanie kominkowe), w miejsce których zainstalowano 48 kotłów gazowych oraz jedną instalację zasilaną energią elektryczną.

123. Modernizacja tablic informacyjnych w Nakle nad Notecią, w Trzeciewnicy i w Paterku – planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 28.782,00 zł.

Zakres robót obejmował demontaż, naprawę i wzmocnienie uszkodzonych tablic informacyjnych: w Nakle nad Notecią, w Trzeciewnicy i w Paterku. Ponadto, w ramach zadania dokonano demontażu, wymiany i ponownego montażu oświetlenia tablic informacyjnych.

124. Modernizacja części pokrycia dachowego oraz elementów budynku komunalnego w Trzeciewnicy – planowana kwota 8.500,00 zł, wykonanie 8.103,50 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie pokrycia dachowego w tym m.in.: uzupełnienie gąsiorów ceramicznych, uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących i docieplenie ścian wraz z malowaniem elewacji.

125. Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach – planowana kwota 5.300,00 zł, wykonanie 5.230,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną w zakresie projektu techniczno – budowlanego na modernizację elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem, niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

126. Modernizacja placu zabaw w sołectwie Suchary - dokumentacja projektowa – planowana kwota 3.811,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji placu zabaw w Sucharach. Ze względu na nieuregulowane sprawy związane z własnością działki, na której zlokalizowany jest plac – teren kolejowy po wąskotorówce - podjęto działania zmierzające do komunalizacji działki.

127. Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice – planowana kwota 1.923,00 zł, wykonanie 1.922,03 zł.

Do realizacji inwestycji zamierza się przystąpić w 2018 r. W ramach posiadanych środków dokonano opłaty za wykonanie robót elektroinstalacyjnych dotyczących montażu szafki ZP-1 z zestawem gniazd i zabezpieczeń.

128. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.966,74 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną rozbudowy placu zabaw o urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, a także elementy małej architektury.

129. Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami – planowana kwota 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim. Zadanie jest realizowane wspólnie z Gminą Łobzenica na podstawie zawartego porozumienia. Na zadanie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 125.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2018 roku.

130. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację obiektu.

131. Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Wieszkach – planowana kwota 13.500,00 zł, wykonanie 13.400,00 zł.

Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz zamontowaniu urządzeń siłowni zewnętrznej plenerowej w sołectwie Wieszki.

132. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką – planowana kwota 2.219.930,00 zł, wykonanie 2.216.136,58 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje m.in.: roboty ogólnobudowlane tj. ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu, ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego, docieplenie poddaszy, wymianę parapetów wewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu oraz roboty instalacyjne sanitarne tj. wymiana systemu ogrzewania, rur oraz grzejników. W ramach posiadanych środków zadania wykonano modernizację pomieszczeń klasowych, polegającą na ułożeniu nowych posadzek i wykonaniu prac malarskich. Termin zakończenia inwestycji – 31.03.2018 r. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 97.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2018 roku.

133. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.568.324,00 zł, wykonanie 1.564.165,35 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachów wentylowanych; wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV, częściową wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową; wymianę grzejników wraz z zamontowaniem nowych osłon na grzejniki, modernizację instalacji c.w.u. i c.o. oraz budowę instalacji kotłowni gazowej. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie kolorystyki elewacji budynków, wymianę części rynien i rur spustowych, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/829/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 24.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2018 roku.

134. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 142.000,00 zł, wykonanie 135.565,40 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty ogólnobudowlane tj. ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i ścian podpiwniczenia, ocieplenie dachów i stropodachów, wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynków, napraw elewacji, przebudowę elementów i detali architektonicznych, wymianę części rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich i parapetów, wymianę części drzwi zewnętrznych i witryn, wymianę części stolarki okiennej, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu, a także roboty instalacyjne c.o. (wymianę rur i grzejników oraz modernizację węzła centralnego ogrzewania) i roboty instalacyjne elektryczne (wymiana oświetlenia na ledowe, budowę instalacji fotowoltaiki na dachu segmentu D). Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 110.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2018 roku.

135. Zakup niezbędnych materiałów do zagospodarowania terenu wokół placu zabaw na działce gminnej w sołectwie Bielawy – planowana kwota 7.500,00 zł, wykonanie 105,00 zł.

W ramach zadania zakupiono cement do postawienia ogrodzenia.

136. Modernizacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Ślesinie – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano szczegółową inwentaryzację budowlaną budynku wraz z ekspertyzą techniczną. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na modernizację zaplecza świetlicy wiejskiej.

137. Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią wraz infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 7.366,00 zł, wykonanie 5.752,00 zł.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.

138. Zakup materiałów i urządzeń do modernizacji ogrodzenia i podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Małocinie – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.911,97 zł.

Zlecono zakup, dowóz i rozładunek kostki betonowej gr. 6 cm - 141,45 m², krawężnika drogowego 100/30/15 – 59 m oraz siatki powlekanej.

139. Zakup urządzeń na plac zabaw w Polichnie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.950,50 zł.

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano urządzenia na plac zabaw.

140. Zakup namiotu dla sołectwa Rozwarzyn – planowana kwota 3.700,00 zł, wykonanie 3.664,17 zł.

Zaplanowana kwota dotyczy środków przeznaczonych dla Sołectwa Rozwarzyn. W ramach zadania zakupiono namiot ekspresowy na potrzeby sołectwa.

141. Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

Planowana kwota dotacji inwestycyjnej w wysokości 30.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

142. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 299.200,00 zł, wykonanie 299.200,00 zł.

Zaplanowana dotacja inwestycyjna w wysokości 299.200,00 zł została wydatkowana w kwocie 299.200,00 tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowała prace konserwatorskie i remontowe dachu kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 roku – kwota 250.000,00 zł oraz dofinansowała prace konserwatorskie przy elewacji kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/755 z 5 października 1970 roku – kwota 49.200,00 zł.

143. Modernizacja elementów dachu w obiekcie Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 11.500,00 zł, wykonanie 10.599,98 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie pokrycia dachowego w tym: uzupełnienie gąsiorów ceramicznych, uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, przełożenie dachówki ceramicznej karpiówki oraz wymianę desek wiatrowych – 31,6 m.

144. Modernizacja placu zabaw w sołectwie Rozwarzyn – planowana kwota 8.200,00 zł, wykonanie 8.199,18 zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw.

145. Wymiana obrzeży lastrykowych - mogiły na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach – planowana kwota 28.520,00 zł, wykonanie 28.520,00 zł.

Środki przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury - Umowa nr 10137/17/FPK/DDK z 29.09.2017 r., które zostały w całości wydatkowane zgodnie z zawartą umową.

146. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zamierza się realizować przy współudziale środków unijnych w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO W K-P. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę istniejącego budynku. Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na Centrum Aktywności Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Powierzchnia zabudowy – 134,11 m², powierzchnia użytkowa – 103,45 m², kubatura – 665,50 m³. Do realizacji niniejszego zadania przystąpi się po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

147. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.134,93 zł.

Budowa centrum aktywności wsi będzie realizowana w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO W K-P. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę istniejącego budynku. Zakres robót obejmuje zmianę rozbudowę i niezbędną przebudowę pawilonu handlowego na Centrum Aktywności Społecznej i zagospodarowanie przyległego terenu na plac zabaw. Powierzchnia zabudowy - 192,44 m², powierzchnia użytkowa – 106,02 m², kubatura – 730 m³. Do realizacji niniejszego zadania przystąpi się po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Przewidywany okres realizacji zadania – 2018 rok.

148. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa centrum aktywności wsi będzie realizowana w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO W K-P. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę istniejącego budynku. Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na Centrum Aktywności Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Powierzchnia zabudowy – 158,10 m², powierzchnia użytkowa – 124,79 m², kubatura – 682,68 m³. Do realizacji niniejszego zadania przystąpi się po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

149. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.055.000,00 zł, wykonanie 1.043.771,15 zł.

Powyższa kwota wynika z realizacji uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie: dopłaty związanej z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią za 2017 r. (kryta pływalnia Naquarius).

150. Zakup dodatkowego wyposażenia dla obiektu Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią – planowana kwota 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł.

Dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia dla obiektu Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią, tj.:

- urządzenie ciśnieniowe wraz z osprzętem – 6.262,99 zł,
- klimatyzatory szt. 2 – 10.701,00 zł,
- system kontroli zjazdów Start-Stop – 16.568,10 zł,
- brodzik z zimną wodą do schładzania – 22.140,00 zł,
- 8 kamer systemu monitoringu – 11.403,33 zł,
- komputery stacjonarne szt. 2 – 5.535,00 zł,
- urządzenie do czyszczenia płytek basenowych – 6.998,59 zł,
- maszyna do ostrzenia łyżew – 5.390,99 zł.

151. Modernizacja piłkochwytu przy boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano piłkochwyty wraz z siatką o odpowiednich oczkach o długości 62 mb i wysokości 8 m.

152. Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł.

Koszt wykonania zadania wynosi 191.000,00 zł, z czego na realizację zadania w 2017 r. przeznaczono kwotę 65.000,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie na działce nr 2109/8 w Nakle nad Notecią budynku socjalno – biurowego o wymiarach 4,72 m x 13,01 m i wysokości 6,18 m. Budynek będzie pełnił dwie funkcje użytkowe. Jedna z nich to część biurowa, a druga to szatnia dla zawodników korzystających z kortów tenisowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/829/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 59.000,00 zł pozostawiono celem kontynuowania zadania w 2018 roku.

153. Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Paterku – planowana kwota 92.000,00 zł, wykonanie 91.477,62 zł.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji technicznej i budowę boiska o powierzchni 4.560 m² wraz z odwodnieniem i wykonaniem instalacji automatycznego nawadniania.

154. Zagospodarowanie gminnej działki nr 48 na cele rekreacyjno-sportowe w Michalinie – planowana kwota 8.078,00 zł, wykonanie 7.860,50 zł.

W ramach zadania zamontowano piłkochwył na działce 48 w Michalinie z siatki PCV o oczkach 100x100, na słupkach o profilu 80x80x2 obetonowanych betonem klasy B20 o średnim rozstawie co 3 m. Wysokość piłkochwyłu – 4 m, długość piłkochwyłu – 30 m.

155. Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.222,50 zł.

Przewidywana wartość przebudowy stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią wynosi 20.000.000,00 zł, z czego zakładane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 10.000.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2019.

W ramach zadania opracowano koncepcję przebudowy stadionu im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący wytyczne do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Koncepcja została akredytowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z trawą naturalną w polu gry (rzutnie) oraz hybrydową na wybiegach, 6-cio torową bieżnię okrężną i 8-mio torową bieżnię prostą, zgodną z wymogami PZLA oraz IAAF do organizacji pełnego programu konkurencji lekkoatletycznych a także halę lekkoatletyczną z bieżnią prostą 130 m z możliwością pełnego treningu lekkoatletycznego (biegi, skoki, rzuty) oraz budynek magazynowy dla sprzętu lekkoatletycznego.

156. Budowa piłkochwyłu na działce Nr 73/8 w Karnówku – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.753,00 zł.

W ramach zadania zamontowano piłkochwył na działce 73/8 w Karnówku z siatki PCV o oczku 50x50, na słupkach o profilu 80x80x2, obetonowanych betonem klasy B20 o średnim rozstawie co 3 m, wysokość piłkochwyłu – 4 m, długość piłkochwyłu – 30 m.

157. Budowa rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem wraz z ogrodzeniem – planowana kwota 126.500,00 zł, wykonanie 124.490,14 zł.

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano „klatkę” do rzutu dyskiem i młotem, a także wykonano ogrodzenie. Ponadto wykonano chodnik oraz nawierzchnię wewnątrz istniejącej rzutni.

158. Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią – budowa skateparku – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.789,55 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej. Planowana wartość wykonania zadania wyniesie 1.652.884,00 zł, w tym kwotę 299.884,00 zł będzie stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”. Zadanie inwestycyjne polega na budowie skateparku przy Stadionie Miejskim w Nakle nad Notecią wg opracowanej dokumentacji technicznej.