

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok

1. Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III – planowana kwota 564.000,00 zł, wykonanie 563.830,89 zł.

Dokumentacja projektowa na ww. zadanie została opracowana przez Firmę LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej oraz ścieżki pieszo – rowerowej z betonu asfaltowego. Inwestycja zrealizowana została przez Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski.

2. Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu – planowana kwota 88.560,00 zł, wykonanie 88.560,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację na budowę nowego przepustu oraz rozbudowę fragmentu odcinka ul. Młyńskiej uwzględniając poszerzenie chodnika i budowę ścieżki rowerowej.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127 – planowana kwota 15.300,00 zł, wykonanie 13.809,20 zł.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej wraz z zjazdami i poboczami o powierzchni 2.587,16 m². Projektantem drogi była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu.

4. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.765.605,00 zł, wykonanie 2.756.650,09 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano jezdnię z masy bitumiczno-asfaltowej, ścieżkę pieszo-rowerową, zjazdy oraz kanalizację deszczową i sanitarną. Powierzchnia wykonanej jezdni wyniosła 5.569,22 m², powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 338,16 m², ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej betonowej bezzfazowej 1.564,4 m². Przy drodze ustawiono słupy oświetleniowe z lampami LED. Ułożono kanalizację deszczową z rur kanalizacyjnych o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę – 809,85 m oraz osadniki zawiesziny mineralnej, studzienki ściekowe uliczne betonowe a także rurę drenażową 364m. Wykonawcą robót drogowych było przedsiębiorstwo STRABAG w Pruszkowie. Odbioru zadania dokonano dnia 26.06.2018 r. Nadzór nad robotami pełniła firma Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr w Szubinie. Na zadanie inwestycyjne otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.352.032,65 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020, Oś Priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych.

5. Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - III etap – planowana kwota 248.000,00 zł, wykonanie 244.007,78 zł.

W ramach zadania wykonano drogę gminną w Ślesinie – odcinek ul. Sosnowej o długości 212,7 mb. Wraz z odwodnieniem liniowym. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Leon Migawa z siedzibą w Łobżenicy. Odbiór końcowy

wykonanych robót nastąpił 30.11.2018 r. W ramach zagospodarowania terenu na działce nr 212/2 w Ślesinie firma - Usługi Tereny Zieleni – Urządzanie i Konserwacja Renata Szurlej-Mazur w Trzeciewnicy posadziła 6 szt. drzew. P.W. REKLAMA Waldemar Juszcak w Nakle nad Notecią ustawiła przy drodze 2 tablice drogowe. Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót pełnił LZ PROJEKT Lotar Ziomek.

Kwotę 8.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 roku robót.

6. Przebudowa ulicy Pałacowej w Trzeciewnicy – planowana kwota 104.000,00 zł, wykonanie 100.798,50 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą na ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 512 m².

7. Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 99.000,00 zł, wykonanie 95.860,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą na ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 556 m² oraz dwóch wpustów kanalizacji deszczowej.

8. Budowa drogi gminnej w Polichnie - dokumentacja techniczna – planowana kwota 55.965,00 zł, wykonanie 55.965,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację na budowę drogi w Polichnie. Kwotę 22.360,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 roku robót.

9. Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią – planowana kwota 87.325,00 zł, wykonanie 84.968,40 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrówce Słupskiej 10. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej pomiędzy ul. Kilińskiego w kierunku ul. Dolnej do istniejącego utwardzenia wraz z skrzyżowaniem w środku zakresu.

10. Przebudowa ulicy Lema w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 96.026,10 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą na ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 412 m².

11. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka - dokumentacja techniczna – planowana kwota 34.440,00 zł, wykonanie 34.440,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

12. Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota 117.000,00 zł, wykonanie 114.882,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrówce Słupskiej 10. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej na długości około 111 m.

13. Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią – planowana kwota 98.000,00 zł, wykonanie 93.960,93 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą na ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej na długości 84 m.

14. Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 54.000,00 zł, wykonanie 48.831,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrówce Słupskiej 10. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej na długości 52 m.

15. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/1, 170/4, 171/4 – planowana kwota 126.200,00 zł, wykonanie 126.105,49 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót drogowych jezdni i wjazdów z kostki brukowo – betonowej o długości 115 m, powierzchni 568 m² i szerokości od 4,5 m do 5 m (pętla). Wykonawcą robót była firma ZUL-BUD Leon Migawa z Łobżenicy.

16. Przebudowa dróg w Kaźmierowie – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.883,00 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi na odcinku około 600 mb. Przebudowa polegała na poszerzeniu istniejącej drogi oraz utwardzeniu nawierzchni destruktem asfaltowym.

17. Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej na terenie sołectwa Lubaszcz – planowana kwota 18.200,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

18. Budowa ul. Brzozowej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 35.670,00 zł, wykonanie 31.072,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę w/w ulic. Kwotę 9.670,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 roku robót.

19. Budowa ul. Sportowej w Sołectwie Ślesin – planowana kwota 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

20. Budowa łącznika na działce nr 29/3 pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach - etap I – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej wraz ze zjazdem na planowany parking leśny i połączeniem z drogą powiatową nr 1926C. Zaprojektowano budowę drogi o długości 79,8 mb i szerokości jezdni 5,50 m. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka.

21. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 5.886.700,00 zł, wykonanie 5.885.972,66 zł.

W ramach zadania nastąpiła modernizacja dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniami ulic: Leśnej, łącznika Staszica do Leśnej (stary przebieg drogi nr 10), Staszica, rondo, Mickiewicza, Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Sądowa, Kościelnej i ulicy Dolnej.

Na modernizowanych odcinkach wykonano nowe nawierzchnie (po sfrezowaniu starej), bez zmiany jej geometrii. Na przebudowywanych odcinkach dróg wykonano nowe ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz rowerowe. W zakresie zadania przebudowano także skrzyżowanie ulic Staszica i Armii Krajowej, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo.

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 3.406.688,00 zł.

Wykonawcą zadania jest Agnieszka Szymczak i PHU Rafał Szymczak w Nakle nad Notecią.

Wykonawcą zadania w części ul. Mickiewicza jest firma ARES Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią. Umowny termin zakończenia zadania to 30 wrzesień 2019 roku.

22. Przebudowa ulicy Szkolnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 22.847,25 zł.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka ul. Szkolnej na długości około 20 mb od ul. Mickiewicza. W ramach zadania wykonano nową podbudowę betonową, ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz dokonano regulacji studzienek.

23. Budowa połączenia terenu inwestycyjnego przy ul. Dworcowej z obejściem miasta Nakło nad Notecią umożliwiającego wprowadzenie ruchu ciężkiego – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.750,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności przez firmę Ingenis Sp. z o.o. z Poznania oraz na opracowanie przez firmę Pracownia Projektowa „KONICZYNA” Grzegorz Bebyn w Osielsku Programu Funkcjonalno-Użytkowego na planowane przedsięwzięcie. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji, jednak dofinansowania nie otrzymano.

24. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 143.637,10 zł.

Kwotę 115.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 r. prac projektowych. W ramach zadania opracowany zostanie projekt modernizacji dróg w centrum miasta Nakła w zakresie drogowym z przebudową chodników, wydzieleniem ścieżek rowerowych, wykonania cichych nawierzchni na jezdniach i przebudowy miejsc parkingowych. Wykonawcą zadania jest firma Pracownia projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn w Osielsku. Umowny termin zakończenia zadania - 31 maja 2019 roku.

25. Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią – planowana kwota 101.000,00 zł, wykonanie 101.000,00 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które obejmują frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki i ułożenie nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej asfaltowej SMA na powierzchni 1161,56 m². Wykonawcą robót będzie firma P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński. W ramach zadania zlecono firmie LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla ulic: Ks. P. Skargi i połączenia ul. Dworcowej oraz Pocztowej (droga wojewódzka nr 241). Zlecono również wykonanie oznakowania zgodnie z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.

Kwotę 98.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuacji inwestycji w 2019 r.

26. Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 157.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano od Starosty Nakielskiego Zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie realizacji przedsięwzięcia. Obecnie trwa rozliczanie zadania z wykonawcą Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik z Szubina. Kwotę 140.000,00 ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

27. Przebudowa ulic: Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Kasztanowej i Świerkowej w Występie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono wydatków. Na planowaną inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – podstawowe usługi dla ludności. Wniosek jednak nie uzyskał dofinansowania.

28. Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz – planowana kwota 2.435.154,00 zł, wykonanie 2.433.519,36 zł.

Na realizację inwestycji uzyskano z rezerwy celowej budżetu państwa dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawalnicy z 11 sierpnia 2017 r. na kwotę 1.633.154,00 zł. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną o długości 1503m i szerokości od 5 m do 7,2 m, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pobocza gruntowe o szerokości od 0,75 m do 1,00 m. Powierzchnia jezdni 8.900,95 m², powierzchnia zjazdów 496,18 m². Wykonawcą robót drogowych było przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo Sp. z o. o., w Żninie. Zadanie odebrano dnia 06.12.2018 r. Przed przystąpieniem do wykonania robót firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w Występie opracowała dokumentację techniczną na realizację zadania. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę „AMM DROGI – projektowanie i nadzór” Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim.

29. Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090328C: od km 0+000 do km 0+820 i od km 0+820 do km 1+400 oraz od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki – planowana kwota 1.810.404,00 zł, wykonanie 1.773.910,25 zł.

Zadanie realizowane było w dwóch etapach. Na realizację I etapu obejmującego wykonanie pasa drogowego na długości 950mb (droga G090328C od km 1+400 do km 2+070 oraz droga G090329C od km 0+000 do km 0+280, łącząca drogę Janowo i Wieszki) uzyskano z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r., kwotę 822.802,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m na powierzchni 4.818 m², wjazdów o nawierzchni bitumicznej 410 m² i nawierzchni poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 1.350 m². Wykonawcą pierwszego etapu zadania było przedsiębiorstwo P.H.U Rafał Szymczak, w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę „AMM DROGI – projektowanie i nadzór” Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim. Odbioru zadania dokonano zgodnie z umową dnia 28.11.2018 r.

Na realizację II etapu obejmującego wykonanie pasa drogowego na długości 580 mb (droga G090328C od km 0+820 do km 1+400 łącząca drogę wojewódzką nr 246 z drogą powiatową nr 1926C) uzyskano z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r., kwotę 497.602,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5m na powierzchni 2.182 m², wjazdów o nawierzchni bitumicznej 186 m² i nawierzchni poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 770 m². Wykonawcą drugiego etapu robót było konsorcjum firm: Lider – PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. K., Partner – przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę „AMM DROGI – projektowanie i nadzór” Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim. Odbioru zadania dokonano zgodnie z umową dnia 28.11.2018 r.

30. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 55.154,68 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 820m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku. Opracowanie dokumentacji podzielono na 2 odcinki:

- a) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+220;
- b) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+220 do km 0+820.

Kwotę 25.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania zadania w 2019 r.

31. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090325C od km 0+000 do km 0+800 m w Rozwarzynie – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 800m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w siedzibą w Występie.

Kwotę 14.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania prac projektowych w 2019 r.

32. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+000 do km 0+600 w Karnówku – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmując m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 600 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w siedzibą w Występie.

Kwotę 16.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych prac projektowych w 2019 r.

33. Przebudowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+800 na działce nr 204/2 w Polichnie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 800 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku.

Kwotę 20.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji w 2019 r.

34. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+000 do km 0+500 w Polichnie – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 500 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku.

Kwotę 15.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania opracowania dokumentacji w 2019 r.

35. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr G090335C od km 0+000 do km 1+600 w Kaźmierowie – planowana kwota 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł.

Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 1.600 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w siedzibą w Występie.

Kwotę 32.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na kontynuowanie opracowania dokumentacji technicznej.

36. Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią – planowana kwota 680.000,00 zł, wykonanie 660.303,16 zł.

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe; roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej; ustawienie krawężników betonowych i obrzeży betonowych; oznakowanie poziome i pionowe, montaż elementów BRD; zabezpieczenie przewodów energetycznych; prace związane z przebudową studni telekomunikacyjnych i zabezpieczeniem kabli. Wykonawcą robót była firma DROMAKS z Bydgoszczy. Odbioru wykonanych robót dokonano 13.08.2018 roku. Powierzchnia parkingu wraz z dojazdami i dojazdami wynosi 2.256 m². Wybudowano parking z 54 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w tym 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

37. Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku, uwzględniającej zmianę organizacji ruchu z przebudową ciągów komunikacyjnych. Koncepcja określi nową formę obszaru Rynku, łącznie z wszelkimi detalami, doбором zieleni, określeniem niezbędnych urządzeń i instalacji, propozycjami kształtu i wystroju urządzeń parkowych, wodnych, siedzisk, urządzeń reklamowych i ogłoszeniowych, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, separatory ruchu, maszty flagowe i wszelkie inne niezbędne elementy. Umowny termin opracowania koncepcji to 17 maja 2019 roku. Wykonawcą zadania jest Pracownia Architektury i Urbanistyki SEMI Mirosław Skorczyński w Toruniu.

Kwotę 85.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 r. prac z opracowaniem koncepcji.

38. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota 861.000,00 zł, wykonanie 851.404,07 zł.

Realizacja zadania odbywa się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowany parking zlokalizowany jest na terenie bezpośrednio przyległym do istniejącego dworca PKP. W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. budowa wielostanowiskowego powierzchniowego parkingu typu „Park&Ride” na 176 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 17 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 30 miejsc postojowych dla rowerów, przystanek komunikacji zbiorowej autobusowej, punkt dozoru parkingu - portiernia, kompleks toalet oraz układ dróg dojazdowych obsługujących parking. Dodatkowo nastąpi częściowa przebudowa obecnego układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji w zakresie umożliwiającym włączenie parkingu do obecnego układu drogowego: ul. Mickiewicza i ul. Nowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020.

Wykonawcą zadania jest firma Trakcja PRKiI S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Bydgoszczy.

39. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Mrotecka 1/3, 4, 5, 7, 9; Długa 14/9, 16/2; Ks. P. Skargi 11/9; Młyńska 9/10; Dąbrowskiego 39/8; Plac Zamkowy 5/13, 14, 16; Poczтовая 5/5 – planowana kwota 42.500,00 zł, wykonanie 41.376,06 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane – budowę wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: ul. Mrotecka 1/3,4,5,7,9; ul. Długa 14/9 na kwotę 4.585,77 zł; ul. Długa 16/2; ul. Ks. P. Skargi 11/9; ul. Młyńska 9/10; ul. Dąbrowskiego 39/8; Pl. Zamkowy 5/13, 14, 16; ul. Poczтовая 5/5. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartymi umowami było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, Hydro – Instal Waldemar Baliniak, natomiast nadzór inwestorski pełnił Piotr Boczan PROJ – SANIT.

40. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Plac Zamkowy 3/8, 9, 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Poczтовая 5/5 - dokumentacja projektowa – planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 21.950,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę wewnętrznych instalacji gazowych na wszystkie lokale mieszkalne wymienione w nazwie zadania. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową był Piotr Boczan PROJ – SANIT.

41. Modernizacja nieruchomości przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.884,09 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię pieszo – jezdnią na terenie działki o nr 85/10, Nakło nad Notecią, ul. Wzgórze Wodociągowe 1, o pow. 225,00 m². Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową była firma ARES Tadeusz Kiestrzyn, ul. Młyńska 5, Nakło nad Notecią, natomiast nadzór inwestorski pełniła firma Biuro Usług Technicznych „MOTOEKSA”.

42. Modernizacja elementów budynku gospodarczego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Dworcowa 6 – planowana kwota 57.600,00 zł, wykonanie 57.594,67 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę konstrukcji dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurą spustową, wykonanie pokrycia papą na deskowaniu pełnym; demontaż luźnych tynków, wykonanie tynków cementowo – wapiennych na całym budynku; wymiana istniejących drzwi, zamurowanie otworów na strychu, osadzenie 6 sztuk krętek wentylacyjnych. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową była firma Zakład Usługowy EWADOR, Nakło nad Notecią, natomiast nadzór inwestorski pełniła firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM Arkadiusz Mulik.

43. Modernizacja lokalu gminnego nr 5 w budynku przy ul. Poczтовая 5 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.918,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej, wykonanie ścianek działowych gr z płyt gipsowo – kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym; wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo – kartonowymi na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, osadzenie krętek wentylacyjnych, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, wykonanie listew narożnikowych przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych

układanych na klej, ułożenie posadzki z płytek układanych na klej, przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z przecinaniem płytek układanych na klej, gładzie gipsowe ścian na podłożu z płyt gipsowo – kartonowych, gładzie gipsowe stropów na podłożu z płyt gipsowo – kartonowych, dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo – kartonowych, montaż drzwi łazienkowych rozsuwanych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej z uzbrojeniem przewodu w wkład z blachy, przerobienie instalacji gazowej, grzewczej i elektrycznej, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i przyborami. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, Hydro – Instal Waldemar Baliniak.

44. Nabycie nieruchomości położonych w Paterku nr. ewidencyjny 383/3, 384/3, 386/3 i 389/10 – planowana kwota 70.100,00 zł, wykonanie 22.450,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości w Paterku nr ewidencyjny 386/3 aktem notarialnym Rep. A nr 2781/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

45. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku nr. ewidencyjny 102/4 – planowana kwota 59.900,00 zł, wykonanie 59.900,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości w Paterku nr ewid. 102/4 aktem notarialnym Rep. A nr 4051/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

46. Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce dz. nr 113/1, 113/2 – planowana kwota 26.500,00 zł, wykonanie 26.300,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości za przejęcie z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi w miejscowości Olszewka.

47. Nabycie nieruchomości położonej w Lubaszczu dz. nr 18/1 – planowana kwota 117.000,00 zł, wykonanie 116.760,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości za przejęcie z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi w miejscowości Lubaszcz.

48. Nabycie nieruchomości położonych w obrębie Ślesin, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami numer 660/7 o powierzchni 0,5238 ha i 665/2 o powierzchni 0,3405 ha, stanowiące własność Fundacji Potulickiej z siedzibą w Wojnowie – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 144.740,80 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości w Ślesinie nr ewidencyjny 660/7 i 665/2 aktem notarialnym Rep. A nr 6631/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r.

49. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr. ewidencyjny 197/9, 199/79, 199/80, 199/81, 199/82 – planowana kwota 124.500,00 zł, wykonanie 124.500,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości za przejęcie z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi w miejscowości Nakło nad Notecią.

50. Informatyzacja Biura Rady Miejskiej – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 68.810,14 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi wymogami prawnymi dotyczącymi m. in. obowiązku transmisji sesji rad (transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, udostępnianie nagrań na stronach internetowych j.s.t.) nastąpiła konieczność dostosowania wyposażenia i warunków technicznych w zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej. Zadanie

obejmowało: usługę udostępniania w sieci internetowej aplikacji o nazwie eSesja, dostawę tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy, zakup laptopów dla Przewodniczącego Rady oraz pracownika Biura Rady Miejskiej dostawę systemu konferencyjnego, dostawę kamer wraz z montażem, uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową było MV Concept Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań.

51. Modernizacja budynku przy ulicy Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 139.850,00 zł.

W ramach zadania wykonano prace polegające na czyszczeniu powierzchni części elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 7, wykonanie niezbędnych uzupełnień ubytków cegieł w części oczyszczanej elewacji oraz fugowanie i zabezpieczenie elewacji. Wykonawcą zadania był PATROL-GRAFFITI z siedzibą w Paterku.

52. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.775,95 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*. Zaplanowane środki przekazano jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, która została zwrócona. Dofinansowanie przeznaczone było na usługi: uruchomienia indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

53. Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 84.500,00 zł, wykonanie 84.132,00 zł.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do systemu informatycznego EGZEKUCJE+ (system kontroli egzekucji należności) dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Informatyki w Bydgoszczy – Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Poza tym zgodnie z zawartą umową z EXIMO PROJECT Sp. z o.o. zakupiono oprogramowanie informatyczne Windows Server CAL 2016 OPEN Government User CAL oraz Oprogramowanie Windows Server Standard Core 2016 OPEN 16. Ponadto w ramach zadania zakupiono oprogramowanie Openscape Buisness dla serwera HIPATH 3800 Vp RTM – wykonawca zadania - RTM Puls Mirosław Reich z siedzibą w Bydgoszczy.

54. Przebudowa obiektu przy ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią - I etap – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.335,00 zł.

W ramach zadania sporządzono wizualizację aranżacji sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, której wykonawcą była firma VIG Beata Głębicka w Nakle nad Notecią. Ponadto ta sama firma przygotowała podkłady oraz wstępne założenia układu funkcjonalnego z podziałem na miejsca pracy dla wybranych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w budynku. W ramach zadania zlecono również wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zmiany funkcji obiektu Firmie Usługowej JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

55. Przebudowa werandy w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.980,98 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie werandy w budynku USC, w ramach którego m.in.: rozebrano podłogi, wymieniono oraz dwustronnie wzmocniono drewniane belki

stropowe, rozebrano obicia ścian drewnianych, wykonano izolacje cieplne oraz akustyczne, zamontowano boazerię z lakierowanych listew drewnianych, zamontowano elementy wykończeniowe boazerii, a także deskowania z płyt OSB. Wykonawca robót była firma BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce.

56. Zakup defibrylatorów i cylindra rozpierającego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 33.217,00 zł, wykonanie 32.180,68 zł.

Zadnie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

- Defibrylatory: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 99% tj. 17.503,87 zł, wkład własny Gminy Nakło 1% tj. 176,81 zł, łączna kwota 17.680,68 zł.
- Cylinder rozpierający: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 99% tj. 14.355,00 zł, wkład własny Gminy Nakło 1% tj. 145,00 zł, łączna kwota 14.500,00 zł.

57. Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 234.000,00 zł, wykonanie 228.841,50 zł.

W ramach zadania zostało wykonane:

- dokumentacja projektowa na ułożenie kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej ciągu ul. Dąbrowskiego od obiektu Straży Miejskiej do Parku 700-lecia oraz do ul. Pl. M. Konopnickiej, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ułożenia kabla światłowodowego dla potrzeb monitoringu wizyjnego na terenie Parku 700-lecia, wykonanie projektu oraz opracowanie wniosku o dzierżawę kanalizacji kablowej na potrzeby MMW, wykonanie projektu na transmisję i konfigurację 7 sztuk kamer monitoringu wizyjnego w Parku 700-lecia oraz ul. Sądowa i Pl. M. Konopnickiej wraz z przyłączami energetycznymi oraz połączeniem kablami optotelekomunikacyjnymi do Centrum Monitoringu w Straży Miejskiej - 29.397,00 zł;
- zakup dwóch kamer oraz urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu. Kamery zamontowano na terenie Skateparku przy ul Armii Krajowej w Nakle nad Notecią - 14.083,50 zł;
- opłata za wykonanie mapy dla celów projektowych - 4.182,00 zł;
- opłata za wykonanie mapy dla celów projektowych - 3.075,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zostały wyodrębnione środki:

- projekt monitoringu miasta obejmujący ulice: Mickiewicza, Staszica, A. Krajowej. Umowa Nr 558/2018 zawarta w dniu 25-09-2018. Termin realizacji 31.03.2019r. - 57.195,00 zł;
- wykonanie kanału technicznego wraz z montażem studni teletechnicznych w ciągu ulic Mickiewicza, Staszica dla potrzeb Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Umowa Nr 556/2018 zawarta w dniu 23-10-2018. Termin realizacji 29.04.2019r. - 120.909,00 zł.

58. Zakup oprogramowania i urządzeń do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 86.000,00 zł, wykonanie 44.536,46 zł.

W ramach zadania zostało zakupione:

- 5.618,03 zł – zakup klimatyzatora do serwerowni Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;
- 12.300,00 zł – zakup oprogramowania (15 licencji) do systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;
- 10.455,00 zł – zakup zasilacza awaryjnego do Centrum Monitoringu Wizyjnego;

- 7.503,00 zł – zakup trzech kamer do systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;
- 8.660,43 zł – zakup oprogramowania wsparcia technicznego obsługi Miejskiego Monitoringu Wizyjnego.

59. Zakup specjalistycznego namiotu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – planowana kwota 10.400,00 zł, wykonanie 10.381,20 zł.

Wydatek dotyczył zakupu dwóch namiotów specjalistycznych na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Namioty wykorzystywane będą, jako namioty ratownicze, namioty kwatermistrzowskie oraz dowódczo-sztabowe podczas zdarzeń kryzysowych.

60. Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku – planowana kwota 5.550.000,00 zł, wykonanie 5.491.828,56 zł.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i poddasza użytkowego. Obiekt jest niepodpiwniczony. Segment „B2” łączy się komunikacyjnie na piętrze i poddaszu z istniejącym segmentem „B1”. W segmencie „B2”, w części parteru jest funkcjonalnie wydzielone z całego obiektu przedszkole. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa w roku 2018 w wysokości 1.000.000,00 złotych. Charakterystyczne parametry techniczne dobudowanego obiektu:

- powierzchnia użytkowa – 1.689,79 m²,
- pow. zabudowy – 788,15 m²,
- kubatura – 7.511,06 m³.

W dobudowanym skrzydle obiektu mieszczą się na parterze cztery sale zajęć dla przedszkolaków, na pierwszym piętrze pięć klas lekcyjnych, na poddaszu cztery klasy lekcyjne, oraz pomieszczenia uzupełniające funkcję zasadniczą tj. sanitarne, gabinety.

Wykonawcą zadania była firma PKOB WEGNER z Trzemeszna. Odbioru dokonano w dniu 18.12.2018 roku. Kwotę 500.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem ostatecznego rozliczenia wykonanego zadania.

61. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 315.000,00 zł, wykonanie 313.899,79 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty malarskie ścian i sufitów oraz ułożenie wykładzin podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych. Wykonawcą była firma VIG Beata Głąbicka w Nakle nad Notecią. Wykonano również prace związane z robotami elektroinstalacyjnymi których wykonawcą był Zakład Elektroinstalatorstwo i Elektromechanika Jan i Stefan Wegner, ul. Bydgoska 10, 89-100 Nakło nad Notecią. Odbioru robót dokonano dnia 13.09.2018 r. Nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem prowadzony jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Występie. Zgodnie z Uchwałą nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwotę 36.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2019 r.

62. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 355.000,00 zł, wykonanie 342.942,78 zł.

W ramach zadania wykonano prace malarskie antresoli, pomieszczeń sanitarnych, szatni przy sali gimnastycznej oraz prace posadzkarskie i malarskie w pomieszczeniach przedszkola. Wykonawcą zadania była firma VIG Beata Głębicka w Nakle nad Notecią.

Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Kwotę 115.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku, celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2019 roku.

63. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 169.000,00 zł, wykonanie 167.311,09 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty malarskie i posadzkarskie w budynku szkolnym, udrożniono kanalizację deszczową oraz naprawiono izolację przeciwwilgociową ściany piwnicznej. Wykonano iniekcję części ścian piwnicznych. Wykonawcą robót budowlanych była firma HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Występie. Odbioru wykonanych robót dokonano dnia 27.12.2018 r.

64. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie – planowana kwota 58.000,00 zł, wykonanie 56.744,66 zł.

W ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji dachowej, naprawę kominów i zarysowań ścian zewnętrznych. Wykonawcą robót była firma VIG Beata Głębicka w Nakle nad Notecią. Firma BUD – MAR Marek Żolecki w Olszewce wykonała modernizację śmietnika. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma Biuro Obsługi Inwestycji AM Arkadiusz Mulik w Występie.

65. Przebudowa wejść do obiektów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 85.000,00 zł, wykonanie 83.000,00 zł.

Zakres robót obejmuje przebudowę wejść do segmentu B1 i D1. Wykonawcą była firma HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku. W ramach zadania zostanie zamontowana przeszklona witryna z profili aluminiowych – wykonawca KONCEPT Okna i Drzwi w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski pełnił Mirosław Reddecki

Kwotę 83.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku, celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2019 roku.

66. Modernizacja elementów wykończeniowych w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano ściankę ekspozycyjną w szkolnej auli z płyty meblowej obitej filcem, przesuwanej na profilach aluminiowych. Wymiary ścianki: wysokość 3 m, długość 6 m. Wykonawca zadania firma BUD–MAR Marek Żolecki w Olszewce.

67. Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 44.833,83 zł.

Zakres robót obejmował modernizację pokrycia dachowego nad łącznikiem sali gimnastycznej, a budynkiem byłego gimnazjum oraz modernizację pokrycia dachowego nad segmentem budynku byłego gimnazjum. Ułożono warstwę z nawierzchniowej papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami ścian z papy oraz z zabezpieczeniem listwami z blachy ocynkowanej. Wykonawcą robót była firma Zakład Dekarski Waldemar Strugała z siedzibą w Nakle nad Notecią.

68. Modernizacja instalacji odgromowej w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł.

W ramach zadania przewidziano wykonanie modernizacji instalacji odgromowej obejmującej segmenty B, C i D w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót jest zakład BUD-MAR Marek Żołecki w Olszewce. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania będzie pełniło Biuro Projektowe Leszek Sobala w Nakle nad Notecią. Roboty budowlane wykonane zostaną do dnia 28.03.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 42.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2019 r.

69. Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg z wykładzin PCV termozgrzewalnych – Cleant AS 380 z akcesoriami - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią.

70. Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg z wykładzin pcv termozgrzewalnych – Cleant AS 380 z akcesoriami – w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

71. Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 98.854,33 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią: meble: biurka 5 szt., tablice suchościeralne 5 szt., tablice korkowe 14 szt., łóżeczka 10 szt., regały 5szt., stoły 8 szt., krzesła 91 szt., szafy 6 szt., półki 9 szt., stolik do projektora; sprzęt agd: wózek kelnerski 5 szt., zamrażarka 1 szt.; sprzęt audio: radioodtworzacze 2 szt., projektor z ekranem; sprzęt sportowy; pomoce dydaktyczne, książki, gry i zabawki; sprzęt komputerowy: urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, notebook 2 szt., zestaw komputerowy; sprzęt biurowy: laminator; pozostałe: naczynia, ozdoby na ściany, dywany 9 szt., lustra 9 szt., termometry, pościele do łóżeczek, wieszaki na ręczniki, ręczniki, uchwyty na papier, oznaczenia na drzwi, pojemniki, kosze, tablice urzędowe 2 szt., godła 7 szt., rolety na okna 17 szt.

72. Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami i wytycznymi do udzielenia zamówienia publicznego na wymianę pokrycia ceramicznego w budynku przedszkola. Wykonawcą uproszczonej dokumentacji była Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

73. Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Szkoły Podstawowej w Paterku (wraz z odsetkami) – planowana kwota 325.000,00 zł, wykonanie 322.190,79 zł.

W roku 2018 na wykup wierzytelności związany z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 322.190,79 zł.

74. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 44.999,99 zł.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy CHEFTOP ONE do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią.

75. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 36.260,00 zł, wykonanie 36.253,76 zł.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy CHEFTOP MIND.MAPS do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

76. Zakup napędu maszyny kuchennej wieloczynnościowej z przystawkami i zestawem tarcz do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 13.740,00 zł, wykonanie 13.726,80 zł.

W ramach zadania zakupiono napęd maszyny kuchennej wieloczynnościowej NMK 110 z 4 przystawkami i 6 tarczami do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

77. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Paterku – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 33.073,13 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu: jednej sztuki pieca konwekcyjno – parowego 10xGN1/1 ChefTop Mind.Maps one 14 kW; jednej sztuki podstawy pod piec ChefTop GN 1/1 h=677 mm; jednej sztuki zmiękczacza do wody automatycznego; dziesięciu sztuk pojemnika GN 1/1 20 aluminiowego, teflonowanego; pięciu sztuk pojemnika GN 1/1 65; czterech sztuk pojemnika GN 1/1 100 mm perforowany. Dostawcą była firma HAND – SPOL HORECA GRAŻYNA TUTAK w Bydgoszczy.

78. Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Paterku – planowana kwota 32.200,00 zł, wykonanie 32.187,87 zł.

Po wykonaniu pierwszego etapu prac dekarских stwierdzono odkształcenia elementów konstrukcyjnych dachu. Umowny zakres robót nie przewidywał wykonania wyżej wymienionych robót. W ramach zadania zostały wykonane prace dodatkowe polegające na korekcie odkształceń poprzez podbitki na łątach i kontrłatach. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo handlowo – usługowe „LIN-DACH” Paweł Skórcz z siedzibą w Wyrzy.

79. Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 105.766,48 zł.

Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach programu wykonano:

- Siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń),
- Strefę relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np. szachy/warcaby lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni),
- Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym),
- Ogrodzenie terenu (wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw).

80. Wykonanie robót wykończeniowych na potrzeby punktu wydawania posiłków w budynku przy ul. Ks. Skargi 6a w Nakle nad Notecią – planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 22.102,78 zł.

W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe na potrzeby punktu wydawania posiłków w budynku parafii przy ul. Ks. Skargi 6A w Nakle nad Notecią. Zakres prac obejmował wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z żeliwnej na PCV, montaż podlicznika energii elektrycznej, wykonanie elewacji na ścianach zewnętrznych (w obrębie cokołu przy wejściu do stołówki – szpryc cementowy, tynk cementowo-wapienny, gruntowanie, malowanie farbą elewacyjną silikonową), wymianę parapetu zewnętrznego, wymianę stolarki okiennej, zabudowę rur płytami GKF oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu wydawania posiłków. Wykonawcą robót była firma HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Występie.

81. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.423.000,00 zł, wykonanie 1.398.817,81 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace polegające na przebudowie istniejącego budynku znajdującego się za budynkiem Nakielskiego Ośrodka Kultury na dom dziennego pobytu z przeznaczeniem dla 15 osób oraz zakupiono wyposażenie. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w kwocie 875.876,04 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował roboty budowlane. Zakres prac obejmował m.in. prace związane z robotami rozbiórkowymi i stanem surowym obiektu – wykopy i roboty ziemne, fundamenty i ściany nadziemia, strop nad parterem, drewniana konstrukcja dachowa wraz z pokryciem dachu z blacho dachówki. Zakres robót obejmował również wykończenie i adaptację budynku – przebudowę ścianek działowych i przewodów kominowych, stolarkę drzwiową i okienną, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, posadzek, wykonanie docieplenia elewacji oraz stropodachu. Wykonano także prace związane z urządzeniem terenu – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, podestu i schodów zewnętrznych, naprawę nawierzchni drogowej oraz urządzenie zieleni. Roboty obejmowały również wykonanie instalacji wod-kan., c.o., wentylacji oraz instalacji elektrycznej oraz przyłączenie budynku do istniejących sieci. Wykonawcą robót budowlanych był zakład BUD-

MAR Marek Żołecki w Olszewce. Drugi etap zadania obejmował dostawę wyposażenia – sprzętu AGD, mebli, urządzeń do ćwiczeń, wyposażenia medycznego, sprzętu komputerowego oraz pozostałych artykułów AGD. Nadzór nad robotami prowadził Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn w Łabiszynie.

82. Zakup samochodu dla osób niesamodzielnych w ramach projektu Nakło dla Seniora – planowana kwota 130.000,00 zł, wykonanie 127.200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono auto Opel Vivaro, które służy do przewozu uczestników Dziennego Domu Pobytu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Zawarta umowa dotyczy dofinansowania Projektu „Nakło dla Seniora” Nr RPKP.09.01.02-04-0014/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

83. Utworzenie systemu monitorowania jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.811,63 zł.

Zakup i uruchomienie czterech sensorów powietrza, trzech monitorów wizyjnych oraz tablicy LED. W kwocie tej zawarta jest również opłata abonamentowa (1180,80zł.). Każdy z sensorów pobiera dane w czasie rzeczywistym tj. stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie. Monitory (32 cale) zostały zawieszane w nakielskich szkołach podstawowych. Tablica LED została ulokowana na Rynku w Nakle nad Notecią. Na monitorach i tablicy są wyświetlane aktualne komunikaty o stanie jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią.

84. Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła – planowana kwota 364.574,40 zł, wykonanie 364.574,40 zł.

W wyniku realizacji 37 wniosków zlikwidowano 62 stare źródła ciepła i zainstalowano niskoemisyjne systemy grzewcze w ilości 45 szt. na terenie miasta Nakło nad Notecią.

85. Przebudowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 84.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy oświetlenia ulicznego przy 13 przejściach dla pieszych oraz ul. Rynek.

86. Odbudowa fontanny w Solectwie Potulice – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 97.295,53 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano małą fontannę wraz z likwidacją popękanej płyty betonowej półkolistej niecki fontanny oraz wykonano nawierzchnię kamienistą z niewielką ilością traw niewymagających bieżącej pielęgnacji. Wykonawcą robót była firma BUD-MAX Bogusław Maćkowski z Paterka.

87. Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej – planowana kwota 75.000,00 zł, wykonanie 74.925,00 zł.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną przez firmę PHU Kamil Walenciuk w Szubinie. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wraz z adaptacją na potrzeby usług publicznych budynku

zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią z terminem wykonania do 31.05.2019 r.

Kwotę 73.500,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania prac związanych z opracowaniem dokumentacji.

88. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką – planowana kwota 389.185,00 zł, wykonanie 386.167,12 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Przewidywane dofinansowanie na realizację zadania, na podstawie rozliczenia z wykonawcami wynosi 821.238,44 zł.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował m.in.: roboty ogólnobudowlane tj. ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu, ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego, docieplenie poddaszy, wymianę parapetów wewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu oraz roboty instalacyjne sanitarne tj. wymiana systemu ogrzewania, rur oraz grzejników. W ramach posiadanych środków zadania wykonano modernizację pomieszczeń klasowych, polegającą na ułożeniu nowych posadzek i wykonaniu prac malarskich. Wykonawcą robót termomodernizacyjnych była firma Bydgoska, Spółka z o.o. w Bydgoszczy. Termin odbioru inwestycji 03.04.2018 r. Zadanie realizowano w latach 2017 – 2018.

89. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.062.962,00 zł, wykonanie 2.060.213,04 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Przewidywane dofinansowanie na realizację zadania, na podstawie rozliczenia z wykonawcami wynosi 997.864,79 zł.

Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachów wentylowanych; wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV, częściową wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową; wymianę grzejników wraz z zamontowaniem nowych osłon na grzejniki, modernizację instalacji c.w.u. i c.o. oraz budowę instalacji kotłowni gazowej. Ponadto przedmiot zamówienia obejmował również wykonanie kolorystyki elewacji budynków, wymianę części rynien i rur spustowych, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu.

Wykonawcą zadania był firma CIEPŁOWNIK®EKOINWESTYCJE Sp. z o. o., SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Plewiskach.

90. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 6.522.246,00 zł, wykonanie 6.287.890,48 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Przewidywane dofinansowanie na realizację zadania, na podstawie rozliczenia z wykonawcami wynosi 1.780.794,00 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.: roboty ogólnobudowlane tj. ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i ścian podpiwniczenia, ocieplenie dachów i stropodachów,

wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynków, napraw elewacji, przebudowę elementów i detali architektonicznych, wymianę części rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich i parapetów, wymianę części drzwi zewnętrznych i witryn, wymianę części stolarki okiennej, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu, a także roboty instalacyjne c.o. (wymianę rur i grzejników oraz modernizację węzła centralnego ogrzewania) i roboty instalacyjne elektryczne (wymiana oświetlenia na ledowe, budowę instalacji fotowoltaiki na dachu segmentu D). Zadanie realizowane było przez następujących wykonawców:

- Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Winiarczyk w Wierzychucie Królewskim,
- LECH Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- EKO INSTAL BUD Marcin Utkowski w Dobino,
- Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki w Chodzieży,
- Konsorcjum: Solareon Polska Spółka z o.o. w Osielesku, Comtek Systems Paweł Szachnowski w Osielesku.

Odbioru wykonanych robót dokonywano sukcesywnie, począwszy od czerwca 2018 r. do grudnia 2018 r. Zgodnie z Uchwałą nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 100.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2019 roku.

91. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do ciek Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki – planowana kwota 63.000,00 zł, wykonanie 61.254,00 zł.

W wyniku realizacji zadania powstała koncepcja odprowadzenia wód do ciek Rokitka z terenu Gminy Nakło i Gminy Sadki.

92. Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł.

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie. Studium zostało opracowane przez firmę Ingenis Sp. z o.o. z Poznania.

93. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach – planowana kwota 92.000,00 zł, wykonanie 90.579,24 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny do planowanej termomodernizacji obiektu. Ponadto opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Studium wykonalności opracowała firma Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia, natomiast audyt energetyczny i dokumentację techniczną opracował Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas z Inowrocławia. Wniosek aktualnie jest oceniany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

94. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 17.490,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano opracowanie techniczne przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik. Firma Etherm Sp. z o.o. wykonała audyt energetyczny dla budynku Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią, a PPHU „Callas” Piotr Młynarek opracował dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazowej c.o. i c.w.u.

95. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.259,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace polegające na przebudowie pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia porządkowego na podstawie opracowanego projektu budowlanego. Wykonawcą zadania był Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki z siedzibą w Olszewce.

96. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 72.200,00 zł, wykonanie 71.920,73 zł.

Zadanie Inwestycyjne obejmowało m.in. rozbiórkę starych i montaż nowych obróbek blacharskich, rozbiórka komina, wymianę rynien i rur spustowych, obróbki kominów, wykonanie nowej (odtworzenie) instalacji odgromowej, wymiana części zapadniętego deskowania na części dachu, demontaż starego i montaż nowego pokrycia dachowego (papa) – zgodnie z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez wykonawcę, a także przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku i koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą zadania związanego z modernizacją dachu był Waldemar Strugała – Zakład Dekarski.

97. Montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne miało na celu kompleksowe wykonanie wentylacji mechanicznej – zgodnie z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez wykonawcę. Wykonanie instalacji wentylacji w budynku NOK w Nakle, a w szczególności: - montaż centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną i automatyką w wykonaniu zewnętrznym, - montaż kratki nawiewno-wywiewnej ze skrzynkami rozprężnymi i przewodami przyłączeniowymi wraz z przepustnicami. Wykonawcą zadania była firma Etherm sp. z o. o.

98. Modernizacja podłogi w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku – planowana kwota 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne polegało na przygotowaniu podłoża, oczyszczenie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy wygładzającej gr. 5 mm, szlifowanie masy, odpylenie odkurzaczem przemysłowym. Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV imitującej drewno o parametrach grubość min. 2,5 mm, WU 0,7 mm – zgodnie z ofertą przedłożoną przez wykonawcę, którym była firma FLOORiT Sławomir Kordjalik z siedzibą w Gnieźnie. Zadanie obejmowało także nadzór inwestorski.

99. Wykonanie ławeczki Józefa Piłsudskiego oraz wdrożenie tras w aplikacji mobilnej Footsteps – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 78.671,51 zł.

W ramach zadania wdrożono 5 tras w aplikacji Footsteps i dodano Nakło nad Notecią do programu partnerskiego, w tym redagowaniu treści aplikacji oraz serwisowaniu - kwota 23.370,40 zł – wykonawca Footsteps Sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.

Wykonano również projekt i odlew rzeźby - ławeczki Józefa Piłsudskiego, która w dniu 09.09.2018 r. została uroczystie odsłonięta na nakielskim Rynku celem uczczenia obchodów

100-lecia odzyskania niepodległości - kwota 55.301,11 zł – wykonawca DBA Kosicki, ul. Poznańska 119, 62-052 Komorniki.

100. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 468.000,00 zł, wykonanie 468.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja inwestycyjna w wysokości 468.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 468.000,00 tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowała dodatkowe prace konserwatorskie i remontowe dachu kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 roku – kwota 150.000,00 zł; dofinansowała prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570 z 1 października 2010 roku – kwota 35.000,00 zł; dofinansowała prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/755 z 5 października 1970 roku – kwota 60.000,00 zł oraz dofinansowała modernizację i remont dachu drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanego pod numerem rejestru zabytków Nr A/780 z dniem 3 czerwca 1955 roku oraz dofinansowała prace konserwatorskie wyposażenia kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanych pod numerem rejestru zabytków Nr B/337/1-40 – kwota 223.000,00 zł.

101. Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach – planowana kwota 318.000,00 zł, wykonanie 317.494,85 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę konstrukcji dachu, w tym pokrycia dachowego, montaż sufitu podwieszanego, ocieplenie stropodachu, termomodernizację ścian w budynku świetlicy. Dokonano demontażu/wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, prac budowlanych oraz wykończeniowych. Wymieniona została także część instalacji elektrycznej poprawiona została wentylacja pomieszczeń poprzez montaż turbowentów i nowego wentylatora. W ramach zadania dokonana została modernizacja instalacji c.o wraz z wymianą pieca, i naprawą komina c.o.. Prace w ramach zadania wykonała firma BUD-MAR Marek Żołęcki z Olszewki. Zadanie obejmowało także koszty nadzoru inwestorskiego.

102. Modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.010,31 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało modernizację elementów dachów świetlic w Chrzastowie (wymiana wiatrownic, uszczelnienie opierzeń komina), Gorzeniu (wymiana żłobu z ceramicznego na blaszany, uszczelnienie/wymiana opierzeń komina, przełożenie dachówek) oraz wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Nakle (obróbki blacharskie, naprawa pokrycia dachu/tarasu widokowego) – zgodnie z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez wykonawcę tj. firmę Waldemar Strugała – Zakład Dekarski z Nakła nad Notecią. W kosztach zadania przewidziano także koszty nadzoru inwestorskiego.

103. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.749,00 zł.

W ramach zadania wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej z RDOŚ, która została opracowana przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z Występu. Kwotę 17.000,00 zł ujęto w wykazie

niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

104. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 20.212,49 zł.

W ramach zadania wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej z RDOŚ, która została opracowana przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z Występu. Dodatkowo poniesiono koszty związane z przesyłem energii do obiektu. Kwotę 17.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

105. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 67.781,20 zł.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez Biuro Techniczno-Budowlane Mateusz Charczun wraz kosztorysem inwestorski oraz kartą informacyjną do RDOŚ. Pozostała kwotę 15.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

106. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.334.330,00 zł, wykonanie 1.325.310,00 zł.

Środki przekazane na rzecz Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie: dopłaty związanej z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią za 2017 r. (kryta pływalnia *Naquarius*)

107. Przebudowa części obiektu krytej pływalni na potrzeby kąpielni w Nakle nad Notecią – planowana kwota 37.600,00 zł, wykonanie 37.600,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 37.600,00 zł zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji budowlanej w zakresie projektu budowlano – wykonawczego rozmieszczenia elementów kąpielni.

108. Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią – planowana kwota 136.000,00 zł, wykonanie 134.292,88 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budynek socjalno – biurowy na potrzeby użytkowników kortów tenisowych w Nakle nad Notecią. Dane techniczne obiektu: pow. zabudowy – 53,59 m², pow. użytkowa – 40,23 m², kubatura – 351,72 m³. Wykonawcą robót był Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki w Olszewce.

109. Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 157.000,00 zł, wykonanie 156.780,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, obejmującą przebudowę płyty boiska piłkarskiego, wykonanie nowej bieżni lekkoatletycznej, przebudowę trybuny wraz jej zadaszeniem oraz budowę treningowej hali lekkoatletycznej. Dokumentację opracowała firma TARTAN w Bydgoszczy.

110. Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku – planowana kwota 1.662.884,00 zł, wykonanie 1.642.784,51 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie infrastruktury skateparku o pow. 1.150 m², wykonaniu urządzeń: quarter pipe, funbox do skoków, platformy, jump box, poręczy spadkowej i schodów, bank ramp 90, grindbox, london gap, poręczy spadkowej, grinbox, bank ramp 45, wulkan, grindbox, bowl, a także wykonaniu: tablicy informacyjnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, siedzisk żelbetowych oraz koszy na odpady (2 szt.), stojaków na rowery (2 szt.). Wykonawcą robót była firma AB FACTOR Andrzej Borowski z siedzibą w Bydgoszczy.

111. Zakup kontenerowego budynku gospodarczego na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.972,90 zł.

W ramach zadania został zakupiony, dostarczony i zamontowany kontener o wymiarach: 6058x2438, konstrukcji metalowej wykonanej z profili zimnogiętych, dach pokryty blachą trapezową T35 ocynkowaną, izolacja wykonana z wełny mineralnej o grubości 10 cm, sufit od strony wewnętrznej wykonany z płyty kartonowo – gipsowej w kolorze białym, elewacja zewnętrzna modułu kontenera wykonana z paneli systemowych, ściany wewnętrzne wykonane z płyt laminowanych dwustronnie w kolorze popielatym, podłoga od strony zewnętrznej pokryta blachą płaską ocynkowaną, izolacja z wełny mineralnej o gr. 10 cm, podłoga od strony wewnętrznej zamontowana płyta podłogowa cementowo drzazgowa, na płycie podłogowej wykładzina PCV, okno wykonane z białych profili PCV, drzwi zewnętrzne metalowe, obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną i grzewczą, posadowienie kontenera: bloczki betonowe. Wykonawcą była firma KROON UNITS w Mroczy.

112. Street workout - zakup i zainstalowanie urządzeń do „Kalisteniki”– planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 27.110,31 zł.

Inwestycja zrealizowana w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. Urządzenia służące do aktywności fizycznej polegające na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Trening oparty na ćwiczeniach siłowych wykorzystujących własną masę ciała takie jak pompki, mostki, czy brzuszki.