

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

1. Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 25 000,00 zł, wykonanie 297,10 zł
W ramach zadania firma AMM-DROGI Projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego opracuje dokumentację techniczną na budowę ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie odcinka ulicy z kostki betonowej o długości ok. 300 m, szer. 5,0 – 6,0 m oraz zjazdy z kostki betonowej. Wartość opracowanej dokumentacji – 23 370,00 zł. Termin realizacji umowy do dnia 31.10.2019 r.

2. Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 100 000,00 zł, wykonanie 193,60 zł
W lipcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonawca - Pracownia Projektowa RODES Marcin Wróbel ze Szczecina, którego oferta w przeprowadzonym postępowaniu została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy. Następna oferta, która spełniała warunki przetargowe przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. W miesiącu październiku br., po doprecyzowaniu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy warunków odprowadzenia wód deszczowych pod torami kolejowymi ponownie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem opracowania dokumentacji w 2020 r.

3. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 5 673 300,00 zł, wykonanie 2 941 603,07 zł

Realizacja zadania, która rozpoczęła się w 2018 r. podzielono na części. Zakres robót obejmował wykonanie nowych nawierzchni ulic: Staszica, Dąbrowskiego, Placu Marii Konopnickiej, Leśnej, Kościelnej, Dolnej i Mickiewicza. Wykonano także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe. Ponadto, przebudowano skrzyżowanie na Placu Marii Konopnickiej oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Staszica i Armii Krajowej. Dnia 10.10.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Obecnie trwa procedura związana z ostatecznym rozliczeniem inwestycji. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowany był przez firmę AM Drogi Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego. Wykonawcą ul. Mickiewicza było Konsorcjum firm tj. PWARES Tadeusz Kiestrzyn, REDON Nakło Sp. z o.o., wyłonione w przetargu nieograniczonym. Kwota umowna wynosi 2 870 772,95 zł. Wykonawcą ulic: Staszica, Dąbrowskiego, Placu Marii Konopnickiej, Leśnej, Kościelnej i Dolnej było Konsorcjum firm tj. Agnieszka Szymczak, Rafał Szymczak P.H.U. Kwota umowna wyniosła 8 017 147,63 zł. Projekt współfinansowany był w 2018 r. z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim.

4. Wykonanie ulicy Rzemieśniczej w miejscowości Ślesin - dokumentacja projektowa

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 34 000,00 zł, wykonanie 9,30 zł
W m-cu lipcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z realizacją przedmiotowego zadania. Wykonawcą projektu została firma AMM-DROGI Projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim. Wartość umowna dokumentacji - 33 210,00 zł. Zakres projektu obejmuje wykonanie ulicy z kostki betonowej o długości ok. 390 m i szerokości ok. 5,0 m wraz z odwodnieniem. Termin wykonania opracowania: 16.12.2019 r.

5. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 74 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szer. od 5,0 do 7,0 m oraz dł. ok. 700 m w ulicach Różanej, Fiołkowej, Bratkowej i Stokrotkowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota umowna: 55 965,00 zł. Termin wykonania: 13.12.2019 r.

6. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 107 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ulic: Goździkowej, Narcyzowej (dł. 950 m, szer. 5,0 m) z kostki betonowej oraz fragmentu ulicy Armii Krajowej (dł. 310 m, szer. 5,0 m) o nawierzchni asfaltowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Kwota umowna: 75 303,00 zł.

Termin wykonania: 13.12.2019 r.

7. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 56 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w 2019 r. z przyczyn formalnych – brak uregulowań prawnych związanych z ułożeniem kolektora deszczowego odwadniającego drogę na terenach prywatnych.

8. Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
W 2019 r. na opracowanie dokumentacji technicznej przeprowadzono postępowanie przetargowe. Na przetarg, ogłoszony w lipcu br. złożono dwie oferty, które z uwagi na niespełnienie warunków przetargowych odrzucono. W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione. W m-cu

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

październiku br. zostanie ponownie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania w 2020 r.

9. Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest na końcowym etapie wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich uzgodnień branżowych. Dokumentację projektową sporządza Biuro Inżynierii Drogowej Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy. Koszt dokumentacji zgodnie z umową wyniesie 27 638,10 zł. Termin realizacji 30.11.2019 r. Projekt zakładać będzie wykonanie ok. 140 mb drogi z nawierzchni asfaltowej przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy. Na realizację zadania ogłoszono przetarg nieograniczony.

10. Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 228 200,00 zł, wykonanie 24 028,01 zł.

Zadanie finansowane jest przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 43.200,00 zł. Kwota ta zostanie zwiększona o 24.000,00 zł do kwoty 67.200,00 zł. W ramach zadania firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dokonała modernizacji drogi gminnej o dł. 783 mb. Realizacja zadania obejmowała wykonanie warstwy wiążącej o gr. 3 cm i ścieralnej o gr. 3 cm, na istniejącej podbudowie bitumicznej. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 196 422,69 zł. Odbioru robót dokonano dnia – 15.10.2019 r. Inspektorem Nadzoru wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak. Wartość umowna pełnienia nadzoru 1 900,00 zł.

11. Przebudowa dróg osiedlowych w Chrzastowie, gmina Nakło nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 935 528,00 zł, wykonanie 196 485,12 zł

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie miasta i gminy kwotę wynoszącą 965 528,00 zł, z czego kwotę 920 528,00 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokumentację techniczną w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowała firma Loctor inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku. Roboty budowlane były realizowane przez Firmę Ogólnobudowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet w Wolwarku, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót drogowych wynosi 483 476,79 zł. Odbioru końcowego dokonano dnia 08.10.2019 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie. Zakres robót drogowych

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

obejmował przebudowę dróg o łącznej dł. 447 m i łącznej pow. 2307 m². Obecnie trwa rozliczenie inwestycji.

12.Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 115 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic Dąbrowskiego, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielesku Wartość umowy: 120 540,00 zł, z czego w roku 2018 wydano kwotę 14 145,00 zł. Planowany termin realizacji 2020 r.

13.Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 104 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
W ramach zadania usunięto stwierdzone usterki nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Ks. P. Skargi i ulicy Dworcowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót była firma P.U.H „REDON” Andrzej Trudziński w Nakle nad Notecią. Wartość wykonanych robót – 92.90,23 zł. Odbioru robót dokonano 14 października br.

14.Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 45 006,00 zł, wykonanie 44 263,57 zł
Na podstawie zawartej ugody sądowej za opracowaną dokumentację zapłacono 44 263,57 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik w Szubinie.

15.Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 2 800 433,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 325 433,93 zł. Wykonawcą robót budowlanych zostało Konsorcjum firm: ZUK Juliusz Roman Pilarski s.c. oraz PW SOLO Tomasz Koczyński, wyłonione w przetargu nieograniczonym. Podpisano umowę z Wykonawcą o wartości 3 978 244,01 zł oraz przekazano plac budowy w dniu 04.10.2019 r. W bieżącym roku rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Termin wykonania: 02.09.2020 r. Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Kławkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

16.Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 2 193 743,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 793 743,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych została firma Rafał Szymczak P.H.U z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 2 875 789,83 zł oraz przekazano plac budowy dnia 04.10.2019 r. W bieżącym roku rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 02.09.2020 r. Nadzór nad realizacją zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

17. Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 145 000,00 zł, wykonanie 1 088,55 zł. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 174 554,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych została firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Podpisano umowę z Wykonawcą o wartości 297 524,70 zł oraz przekazano plac budowy dnia 04.10.2019 r. Termin wykonania robót drogowych: 02.09.2020 r.

Nadzór na realizacją inwestycji pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

18. Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyłonienia wykonawcy robót drogowych. Termin otwarcia ofert - 22.10.2019 r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 769 m² i dł. jezdni wynoszącej 217,3 m w ulicy Jarzębinowej w Ślesinie.

19. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 1 695 000,00 zł, wykonanie 475 274,46 zł

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2020. Wysokość dofinansowania do 85% wartości zadania – 3 597 855,39 zł, Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w okresie 2019-2021. W roku 2019 wykonano pierwszy odcinek drogi o dł. 650 mb. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: lider Szymczak P.H.U, partner REDON Nakło Sp. z o.o., wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Wartość robót zgodnie z zawartą umową 3.475.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk w Mogilnie. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej,

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

chodnika, zjazdów i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonanie rowów przydrożnych i oświetlenia lampami solarnymi.

20. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 136 880,00 zł, wykonanie 19 456,00 zł.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+033,3 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 636 163,00 zł, wykonanie 322 192,40 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 507 163,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy.

W ramach zadania firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z Żnina, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dokona modernizacji drogi gminnej w Janowie o długości 820 m i powierzchni 2980 m² wraz z pobocznymi o pow. 878 m² i wjazdami o pow. 115 m². Wartość robót budowlanych wynosi 694 495,94 zł. Termin realizacji zadania do dnia 19.11.2019 r.

Nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją sprawuje firma AC DROGA Adam Chmielewski w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

21. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 1 757 475,00 zł, wykonanie 538 963,86 zł

Zadanie dofinansowane jest kwotą 1 315 145 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana droga z nawierzchni asfaltowej o dł. 1,617 km i szer. 5,0 m. Wykonawcą robót została firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żniniu, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto na kwotę 1 699 852,19 zł. Termin realizacji zadania: 19.11.2019 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma AC Droga Adam Chmielewski w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie trwają roboty drogowe związane z układaniem masy asfaltowej.

22. Odbudowa drogi gminnej nr 090341C, ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 426 726,10 zł, wykonanie 10 511,64 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 403 726,10 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z asfaltu wzdłuż Alei Parkowej w Potulicach (4 016,67 m²), przejazdy i zjazdy z betonu asfaltowego (640,12 m²) oraz chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej (118,30 m²), zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawcą robót jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna zadania: 403 726,10 zł.

Termin wykonania: 15.11.2019 r.

23. Odbudowa drogi gminnej nr 090322C relacji Występ - Chobielin od km 0+630 do km 1+ 000

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 602 943,00 zł, wykonanie 11 989,89 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 507 943,00 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia betonowa na drodze w Występie, prowadzącej do Chobielina, na odcinku 370 m. Zadanie polega na odtworzeniu nawierzchni drogi po istniejącym śladzie oraz przywróceniu stanu pierwotnego drogi o szerokości od 5,0 m do 6,0 m. Wykonawcą robót jest firma Rafał Szymczak P.H.U, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę na przedmiotowe zadanie w wysokości: 551 693,11 zł. Termin wykonania drogi: 15.11.2019 r.

24. Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+255 i od 0+438 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921C

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 979 716,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie dofinansowane jest kwotą 729 716,00 ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy.

W ramach zadania firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z Inowrocławia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dokona modernizacji dwóch odcinków drogi gminnej o dł. 700 m w Rozwarzynie. Wartość robót budowlanych wynosi 926 242,18 zł. Termin realizacji zadania do dnia 19.11.2019 r. Nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją sprawuje firma - AC DROGA Adam Chmielewski w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

25. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 757 336,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 527 336,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. w Żninie, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót drogowych wynosi 663 756,54 zł. Termin wykonania robót budowlanych - 19.11.2019 r. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót drogowych obejmuje przebudowę dróg o łącznej dł. 600 m i łącznej pow. 2999,40 m².

26. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 228 447,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie dofinansowane jest kwotą 148 447,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. W ramach przedsięwzięcia firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią dokona modernizacji drogi gminnej w Polichnie o dł. 250 m. Wartość robót budowlanych wynosi 195 866,23 zł. Termin realizacji zadania do dnia 19.11.2019 r. Nadzór inwestorski nad prawidłowym wykonaniem zadania jest prowadzony przez firmę JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie. Wartość umowna nadzoru wynosi 1 800,00 zł.

27. Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 635 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie dofinansowane jest kwotą 252 923,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. W ramach zadania firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego dokona modernizacji dwóch odcinków drogi gminnej o dł. 439 m w Polichnie. Wartość robót budowlanych wynosi 324 879,79 zł. Termin realizacji zadania do dnia 19.11.2019 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna pełnienia nadzoru wynosi 2 900,00 zł.

28. Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 85 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

W ramach zadania przygotowano założenia przebudowy płyty rynku wraz z wizualizacjami w 3 wariantach, które zostały poddane konsultacjom społecznym. Wykonawcą opracowania jest Pracownia Architektury, Urbanistyki SEMI Mirosław Skorczyński z siedzibą w Toruniu.

Kwota umowna: 79 950,00 zł.

Termin wykonania: 14.06.2019 r.

29. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej – opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyłonienia projektanta. Przewidywany termin opracowania dokumentacji – rok 2020.

30. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 5 250 000,00 zł, wykonanie 532 907,67 zł

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Kwota dofinansowania wynosi 6 827 063,58 zł. W ramach zadania rozłożonego na lata 2017-2019 zostanie wykonany parking w pobliżu dworca PKP na 176 stanowisk parkingowych oraz 30 miejsc postojowych dla rowerów. Zostanie również wykonane rondo na ulicy Mroteckiej, nowa nawierzchnia ulicy Nowej oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo- rowerowe. Umowa z Wykonawcą - firmą TRAKCJA PRKiL S.A. z Warszawy opiewa na 10 735 536,99 zł. Wykonawca jest na etapie usuwania kolizji sieci i budowy kanalizacji deszczowej. Wykonano już część robót ziemnych oraz rozpoczęto prace związane z budową ronda. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni AC Droga Adam Chmielewski w Słupcy. Termin realizacji zadania: 31.10.2020 r.

31. Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł

W ramach przedmiotowej inwestycji dokonano montażu kamer w dwóch lokalizacjach tj. przy stadionie w Potulicach (3 szt.) oraz przy fontannie przy ul. Aleja Parkowa (2 szt.). Kamery zostały zamontowane na odrębnych masztach. Wykonawcą robót była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z siedzibą w Występie. Wartość robót zgodnie z umową 14 500,00 zł. Odbioru końcowego robót dokonano dnia 06.02.2019 r. i 27.02.2019 r.

32. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 136 000,00 zł, wykonanie 91 620,47 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołtecki z Olszewki, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował: wymianę drzwiowej stolarki wewnętrznej, roboty malarskie ścian i sufitów oraz roboty związane z renowacją posadzki forum – holu głównego szkoły. Wartość umowna robót wynosi 108.660,23 zł. Dnia 12.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania inwestycyjnego. Do wykonania pozostała wymiana posadzki z wykładziny podłogowej na korytarzu drugiego piętra, segmentu D obiektu szkoły. Prace związane z wymianą posadzki wykona przedsiębiorstwo MAXIMA Rafał Kalinowski w Bydgoszczy. Termin zakończenia prac – 31.10.2019 r. Wartość robót - 21.980,10 zł. Nadzór nad wykonywanymi robotami prowadzony jest przez firmę usługową JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

33.Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Występie

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 70 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł. W ramach zadania realizowana jest wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola, z blachy stalowej ocynkowanej na blachę tłoczoną powlekaną (blachodachówkę). Dokumentacja projektowa opracowana została przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią. Roboty budowlane prowadzone są przez firmę HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku. Termin zakończenia robót 15.10.2019 r. Wartość umowna 54.997,96 zł. Nadzór prowadzony jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią.

34.Przebudowa instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnic w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł W ramach zadania usunięto awarię instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią. Awaria została usunięta przez firmę PPHU SAN-MED Tadych Leszek z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt naprawy zgodnie z umową wyniósł 27 000,00 zł. Odbioru wykonanych robót dokonano - 17.04.2019 roku.

35.Modernizacja pomieszczeń zaplecza "Orlik" przy Zespole Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 35 000,00 zł, wykonanie 33 638,41 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu modernizacji podłóg w części socjalnej (mokrej) zaplecza budynku Orlik zlokalizowanego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót była Firma Usługi Remontowo-Budowlane Walkowiak Piotr w Nakle nad Notecią. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Wartość umowna zadania - 29 394,91 zł. Odbioru końcowego wykonanego zadania dokonano dnia 06.09.2019 r.

36.Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 45 000,00 zł, wykonanie 9,30 zł
Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje: boisko wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną, skocznnię do skoku w dal, montaż piłkochwyłów, montaż ogrodzenia, montaż instalacji oświetleniowej, montaż ławek oraz infrastrukturę uzupełniającą tj.: plac zabaw, plac utwardzony, montaż siłowni zewnętrznej oraz roślinność. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią za kwotę 22 755,00 zł. Termin opracowania dokumentacji - 06.12.2019 r.

37. Zainstalowanie układu sterowania i kompensacji mocy pojemnościowej w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W miesiącu październiku 2019 r. zostanie złożone zapytanie ofertowe na platformie zakupowej, celem udzielenia zamówienia na opracowanie racjonalizacji kosztów energii elektrycznej obejmującej audyt warunków dostarczenia energii elektrycznej dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.

38. Zagospodarowanie terenu przy obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-STAL” Krzysztof Sobociński w Paterku. Wartość umowna robót wynosi 14 833,80 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie ogrodzenia o długości ok. 67 m z paneli systemowych stalowych. Termin wykonania robót budowlanych - 31.10.2019 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma usługowa „Jolida” Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

39. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 300 000,00 zł, wykonanie 249 719,53 zł
W ramach posiadanych środków zakupiono: meble (stoły, krzesła, biurka, stojak mobilny, pojedyncze szafy i zestawy meblowe) za kwotę 81 451,83 zł, zestawy komputerowe – 24 szt. za kwotę 64 440,00 zł, tablice interaktywne – 9 szt. za kwotę 76 250,16 zł oraz pozostałe wyposażenie dydaktyczne za kwotę 27 577,54 zł.

40. Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 225 000,00 zł, wykonanie 218 685,69 zł
Wykonawcą nowego pokrycia z dachówki ceramicznej na części dachu budynku przedszkola był Zakład BUD-MAR Marek Żolecki w Olszewce, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wyniosła 216 225,69 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez Firmę Usługową JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Odbioru końcowego zadania dokonano 13.09.2019 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

41. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 92 500,00 zł, wykonanie 92 444,70 zł
W ramach zadania zaadaptowano część skrzydła budynku na potrzeby przedszkola. Wykonano posadzki w dwóch pomieszczeniach klasowych. Wymieniono urządzenia sanitarne przystosowane na potrzeby przedszkola. Odmalowano 3 pomieszczenia klasowe oraz korytarz oraz ułożono na części korytarza i w pomieszczeniach klasowych nowe wykładziny. Wykonawcą robót była Firma Usługi Remontowo-Budowlane Walkowiak Piotr z siedzibą w Nakle nad Notecią. Całkowity koszt zadania, zgodnie z zawartą umową wyniósł 85 741,20 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Odbioru końcowego wykonanych robót dokonano dnia 23.08.2019 r.

42. Prace wykończeniowe wewnątrz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa)

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 154 423,91 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie dofinansowane jest kwotą 131 423, 91 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane roboty malarskie wewnątrz sali gimnastycznej wraz z częściową wymianą płyt sufitowych uszkodzonych po nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r. Wykonawcą robót jest Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki w Olszewce, natomiast nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 151 080,95 zł. Termin wykonania zadania do 31.10.2019 r.

43. Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 42 000,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł
Na podstawie Umowy Nr 210/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Gmina Nakło nad Notecią przekazała dotację celową w kwocie 42 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawcą robót budowlanych jest firma HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku. Termin realizacji zadania – 05.11.2019 r. Wartość całkowita zadania ok. 160 000,00 zł.

44. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 143 000,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł
Na realizację zadania Gmina Nakło nad Notecią otrzymała dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry” w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania opracowano projekt budowlany na plac zabaw. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma ARCHIFORMACJA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 3 700,00 zł. W wyniku

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego – firma Hik. Hik.PL – Szymon Wachowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej za kwotę 134 400,00 zł. Nadzór inwestorski w ramach zadania pełni Arkadiusz Mulik – Biuro Inwestycji AM INŻYNIERIG w Nakle nad Notecią. Termin wykonania przedsięwzięcia do 04.12.2019 r.

45. Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 28 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonawcą dokumentacji jest Arkadiusz Mulik – Biuro Inwestycji AM INŻYNIERIG. Koszt wykonania zadania zgodnie z umową 2 952,00 zł. Termin opracowania dokumentacji: 28.10.2019 r.

46. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Kwota zabezpieczona w budżecie gminy, przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji technicznej sposobu zmiany użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Wieszkach. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Gmina Nakło nad Notecią planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo – mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania na planowane przedsięwzięcie.

47. Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej zostanie ogłoszone po wprowadzeniu zmian w miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, umożliwiające realizację zadania w 2020 r.

48. Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 31 000,00 zł, wykonanie 31 000,00 zł.
W ramach zadania uregulowano należność za zakup dokumentacji projektowej. Wartość opracowania - 30 850,00 zł. Ponadto, uregulowano należności wynikające z uzgodnień dokumentacji.

49. Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 81 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy poprzez zapytanie ofertowe opublikowane na platformie zakupowej. Dokumentacja techniczna będzie zakładać wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w Występie dla następujących ulic: Dębowa, Narcyzowa, Makowa, Świerkowa i Rybacka, Wrzosowa, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Frezjowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Topolowa, Wiejska, Wierzbowa.

50. Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 73 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią. Zakres opracowanie dokumentacji obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej na centrum rozwoju społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej w skład, którego wchodzić będą pomieszczenia MGOPS, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne, wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt projektu – 71.340,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31.10.2019 r.

51. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 480 000,00 zł, wykonanie 2 660,92 zł
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 29.08.2019 r. Kwota dofinansowania – 1 315 932,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i w gruncie, docieplenie stropodachów pełnych i wentylowanych, częściowa wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji c.o., c.w.u., zmiana technologii kotłowni z budową instalacji i przyłącza do sieci gazowej, a także wszystkie roboty budowlane towarzyszące w kotłowni. Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęło 9 ofert. Aktualnie trwa procedura weryfikacji dokumentów złożonych w ramach postępowania.

52. Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 23 000,00 zł, wykonanie 14 442,30 zł
Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, Gmina Nakło nad Notecią złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Wniosek

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

o dofinansowanie obecnie jest w ocenie merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim. Wnioskowana kwota dofinansowania 407 959,25 zł. W ramach planowanej kwoty zostało wykonane: studium wykonalności – Firma Lech Consulting – kwota: 8 610,00 zł, audyt energetyczny – Firma ETHERM – kwota: 4 305,00 zł oraz ekspertyza ornitologiczna – PUH Kamil Walenciuk – kwota:

1 500,00 zł.

53. Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie

planowana kwota w budżecie na 2019 r. -10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę części budynku położonego na działce nr 301/1 obręb ewidencyjny Ślesin, gmina Nakło nad Notecią. Planuje się modernizację i przebudowę pomieszczeń z nowym układem funkcjonalnym, wymianę instalacji elektrycznej, modernizację instalacji wod.-kan., modernizację systemu wentylacji, wykonanie nowej instalacji grzewczej oraz wymianę kotła z osprzętem. Na zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę dofinansowania 348 090,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

54. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Karnowie - dokumentacja projektowa

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 25 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy poprzez zapytanie ofertowe opublikowane na platformie zakupowej. Przedmiotem zadania jest opracowanie inwentaryzacji, ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych dla istniejącego budynku oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Termin wykonania dokumentacji 15.12.2019 r.

55. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 350 000,00 zł, wykonanie 217,00 zł

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest kwotą 301 458,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana przebudowa istniejącego budynku (pawilon handlowy) na centrum aktywności społecznej - świetlicę wiejską, o powierzchni zabudowy 158.10 m². Budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną

i centralnego ogrzewania. Rozbudowę istniejącej bryły zaprojektowano od zachodniej części istniejącego budynku. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony południowej i zostało rozbudowane o zadaszony ganek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami dla dzieci. Główne pomieszczenie świetlicy wiejskiej stanowi sala spotkań mieszkańców o pow. 80 m². Wykonawca robót – firma Usługi Remontowo-

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

Budowlane Winiarczyk Waldemar został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 479 480,81 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią. Ostateczny termin realizacji inwestycji zgodnie z umową jest do dnia 28.02.2020 r.

56. Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 695 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Infrastruktur Domów Kultury 2019 w wysokości 222.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację sali kinowej wraz ze sceną oraz zakupem ekranu. Zadanie zostało podzielone na trzy części. W przypadku części I – roboty budowlano-rozbiórkowe, należało unieważnić postępowanie, ponieważ jedyna oferta, która wpłynęła na przetarg nieograniczony przekraczała środki zabezpieczone w budżecie gminy. W przypadku części II dostawa i montaż sceny oraz części III dostawa i montaż ekranu dnia 03.10.2019 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Infrastruktur Domów Kultury 2019, w wysokości 222.000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania: 27.12.2019 r.

57. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 342 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność: „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota dofinansowania: 454 311,62 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołęcki w Olszewce. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 528.000,01 zł. Zakres robót obejmuje zmianę sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego na Centrum Aktywności Społecznej (świetlica wiejska). Dnia 19.09.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2020 r. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowany jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią.

58. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 282 000,00 zł, wykonanie 891,18 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do końca września 2019 r.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność: „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota dofinansowania: 542 427,93 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołęcki w Olszewki. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 636.999,09 zł. Dnia 19.09.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy robót. Zakres robót obejmuje zmianę sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową istniejącego pawilonu handlowego na Centrum Aktywności Społecznej (świetlica wiejska) Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią. Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2020 r.

59.Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. -152 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wartość dofinansowania: 89 023,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego jest Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki z siedzibą w Olszewce. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 103 875,85 zł. Nadzór na realizacją zadania sprawuje Arkadiusz Mulik prowadzący działalność pod firmą Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING w Nakle nad Notecią. Wartość umowna nadzoru: 2 091,00 zł.

60.Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 114 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania – 454 311,62 zł. Celem zadania jest dostosowanie funkcjonalne istniejących pomieszczeń oświatowych na potrzeby świetlicy wiejskiej. Przeznaczenie adaptowanych pomieszczeń – spotkania okazjonalne społeczności lokalnej, organizacja zajęć dla młodzieży i dzieci w okresie pozalekcyjnym, okolicznościowe imprezy poczęstunkiem. Zaplecze świetlicy zorganizowane

w formie kuchni cateringowej z możliwością przygotowania posiłków gotowych. W kuchni zostanie wydzielona powierzchnia na zmywalnię. Powierzchnia ok. 181 m². Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki w Olszewce. Wartość umowy wynosi 247 517,80 zł. Ostateczny termin realizacji inwestycji zgodnie z umową jest do dnia 20.04.2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią.

61. Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 25 000,00 zł, wykonanie 738,00 zł
W ramach zadania udzielono zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia rzutni lekkoatletycznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Projekt zakłada budowę dwóch masztów oświetleniowych, oświetlenie wewnętrzne w istniejącym pomieszczeniu gospodarczym oraz wykonanie jednego gniazda ogólnodostępnego. Wykonawcą zadania jest firma PPHU „ROMA” Łukasz Wegner z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowy wynosi 24 000,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zawarto umową 29.11.2019 r.

62. Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią

planowana kwota w budżecie na 2019 r. - 86 100,00 zł, wykonanie 1 353,00 zł
Kwota w wysokości 1 353,00 zł została wydana celem zaopiniowania projektu budowlanego stadionu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią

WYDZIAŁ INWESTYCJI

DYREKTOR WYDZIAŁU


mgr inż. Lech Barcz

Nakło nad Notecią, dn. 18.10.2019 r.