

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok

1. Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.656,10 zł.

W ramach zadania firma AMM-DROGI Projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego opracowała dokumentację techniczną na budowę ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią. Zakres dokumentacji obejmował odcinek ulicy z kostki betonowej o długości 264,59 mb, szerokości 5,0-6,0 m, zjazdy z kostki betonowej oraz odcinek kanalizacji deszczowej długość ok. 300 m. Wartość opracowanej dokumentacji 23.370,00 zł. Kwotę 8.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r. celem uregulowania należności wobec projektanta po uzyskaniu od Starosty Nakielskiego informacji o niewnoszeniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

2. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 5.337.300,00 zł, wykonanie 5.336.777,53 zł.

Realizację zadania, którą rozpoczęto się w 2018 r. podzielono na części. Zakres robót obejmował wykonanie nowych nawierzchni ulic: Staszica, Dąbrowskiego, Placu Marii Konopnickiej, Leśnej, Kościelnej, Dolnej i Mickiewicza. Wykonano także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe. Ponadto przebudowano skrzyżowanie na Placu Marii Konopnickiej oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Staszica i Armii Krajowej. W dniu 10.10.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowany był przez firmę AMM Drogi Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego. Wykonawcą ul. Mickiewicza było Konsorcjum firm tj. PW ARES Tadeusz Kiestrzyn i REDON Nakło Sp. z o. o., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota umowna za wykonanie robót wynosiła 2.870.772,95 zł. Wykonawcą ulic: Staszica, Dąbrowskiego, Placu Marii Konopnickiej, Leśnej, Kościelnej i Dolnej było Konsorcjum firm tj. Agnieszka Szymczak i P.H.U. Rafał Szymczak. Kwota umowna wyniosła 8.017.147,63 zł. Projekt współfinansowany był w 2018 r. z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach zadania pn. „Część 2 – Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią w zakresie ulicy Mickiewicza” zawarto, z dotychczasowym Wykonawcą firmą PW ARES Tadeusz Kiestrzyn, umowę na wykonanie odcinka ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza od km 0+879,56 (wjazd do PKS) do km 0+936,14 (nowe rondo na ul. Nowej). Wartość umowy to kwota brutto 139.639,23 zł, a termin wykonania robót 15.06.2020 r. Kwotę 140.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania robót rozpoczętych w 2018 r.

3. Budowa drogi gminnej w sołectwie Małocin – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z destruktu asfaltowego na długości 600 mb.

4. Przebudowa drogi na działce numer 88 obręb Olszewka – planowana kwota 88.000,00 zł, wykonanie 82.902,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 863 m².

5. Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin – dokumentacja projektowa – planowana kwota 34.000,00 zł, wykonanie 33.256,30 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania zlecono firmie AMM DROGI – Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna dokumentacji wyniosła 33.210,00 zł. Złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Zakres projektu obejmował wykonanie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 390 m i szerokości ok. 5,0 m wraz z odwodnieniem.

Kwotę 10.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po uzyskaniu od Starosty Nakielskiego decyzji pozwolenia na budowę ulicy.

6. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 72.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szerokości od 5,0 do 7,0 m oraz długości ok. 700 m wraz z odwodnieniem ulic: Fiołkowej, Różanej, Stokrotkowej i Bratkowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej za kwotę 69.864,00 zł. jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Termin opracowania dokumentacji: 25.06.2020 r.

Kwotę 72.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po opracowaniu dokumentacji.

7. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 88.000,00 zł, wykonanie 88.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ulic: Goździkowej, Narcyzowej (długość 950 m, szerokość 5,0 m) z kostki betonowej oraz fragmentu ulicy Armii Krajowej (długość 310 m, szerokość 5,0 m) o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, która została wyłoniona w drodze przetargu

nieograniczonego. Kwota umowna wykonania zadania: 82.041,00 zł. Termin opracowania dokumentacji: 25.06.2020 r.

Kwotę 88.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po opracowaniu dokumentacji.

8. Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy – planowana kwota 28.500,00 zł, wykonanie 28.346,67 zł.

Opracowanie dokumentacji zlecono firmie: Biuro Inżynierii Drogowej Agnieszka Szczuraszek–Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Dokumentacja obejmowała budowę odcinka drogi o długości ok. 140 mb o nawierzchni bitumicznej, przecinającą przejazd kolejowy w miejscowości Bielawy, łączącą dwa istniejące fragmenty drogi gminnej nr G090324C o nawierzchni asfaltowej. Koszt sporządzenia dokumentacji zgodnie z umową wyniósł 27.638,10 zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej – do dnia 17.02.2020 r.

Kwotę 9.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po uzyskaniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Starosty Nakielskiego informacji o niewnoszeniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

9. Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciwnica gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 222.700,00 zł, wykonanie 222.696,67 zł.

Zadanie finansowane było przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 67.200,00 zł. Dokumentację techniczną na wykonanie zadania wykonała firma LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Koszt opracowania dokumentacji – 24 000,01 zł.

Wykonawcą robót drogowych była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 15.10.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi o długości 783 m i szerokości jezdni 4 m oraz nawierzchni 11 zjazdów z betonu asfaltowego.

10. Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1 – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł.

Inwestycja obejmowała pierwszy etap budowy drogi – wykonanie robót ziemnych na powierzchni 1753 m².

11. Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Paterek – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 55.350,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 2.877,76 m².

12. Przebudowa dróg osiedlowych w Chrzastowie, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 546.476,00 zł, wykonanie 545.049,89 zł.

Realizacja zadania była dofinansowana kwotą 483.476,00 zł ze środków z budżetu państwa, pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokumentację techniczną w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowała firma Loctor inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku. Roboty budowlane były realizowane przez Firmę Ogólnobudowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel w Wolwarku, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Odbioru końcowego dokonano w dniu 08.10.2019 r. Zakres robót drogowych obejmował przebudowę dróg o łącznej długości 447 m i łącznej powierzchni 2307 m². Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie. Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie studni chłonnej Maciejowi Nowaczykowi w Ślesinie z terminem wykonania do 30.04.2020 r.

Kwotę 3.500,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania wobec projektanta należności za opracowaną dokumentację.

13. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Dąbrowskiego, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielesku. Wartość umowy: 120.540,00 zł. Planowany termin realizacji: 25.06.2020 r.

Kwotę 10.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania prac rozpoczętych w 2019 r.

14. Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią – planowana kwota 104.500,00 zł, wykonanie 104.465,23 zł.

W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną asfaltową na ul. Ks. P. Skargi – 1.076,46 m², na ul. Dworcowej – 85,10 m² i na skrzyżowaniu ul. Ks. P. Skargi i ul. Dworcowej – 364,30 m². Wykonawcą robót była firma P.U.H „REDON” Andrzej Trudziński w Nakle nad Notecią. Odbioru robót dokonano 14.10.2019 r. Nadzór nad wykonaniem zadania pełnił Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z Mogilna.

15. Przebudowa ulic w Występie – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 45.006,00 zł, wykonanie 44.263,57 zł.

Na podstawie zawartej ugody sądowej za opracowaną dokumentację zapłacono Wykonawcy kwotę 44.263,57 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik w Szubinie.

16. Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 265.500,00 zł, wykonanie 264.941,43 zł.

Zadanie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2019 – 2020 współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.989.122,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych zostało Konsorcjum firm: ZUK Juliusz Roman Pilarski s.c. oraz PW SOLO

Tomasz Koczyński, wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna robót – 3.978.244,01 zł. W dniu 04.10.2019 r. przekazano plac budowy wykonawcy. W 2019 roku wykonano część prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. Termin wykonania: 02.09.2020 r. Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

17. Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie – planowana kwota 975.440,00 zł, wykonanie 974.700,29 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.437.894,00 zł. Zadanie przewidziano do wykonania w latach 2019-2020. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rafał Szymczak P.H.U z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 2.875.789,83 zł. W dniu 04.10.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W 2019 roku zrealizowano prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonano roboty brukarskie oraz nawierzchnię asfaltową na fragmencie ulicy Kasztanowej. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 02.09.2020 r.

18. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska, od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł.

W 2019 roku złożono wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu: 1.123.424,00 zł. Obecnie trwa ocena wniosku. Dokumentacja na wykonanie zadania została przygotowana przez firmę P.P.H.U. „GUARD” Biuro Inżynierijno – Architektoniczne w Częstochowie.

19. Budowa sięgacza na ulicy Lema w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 27.536,33 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z kostki betonowej o powierzchni 95 m².

20. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka na działce nr 135/39 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 91.873,99 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrówce Słupskiej. Zadanie obejmowało wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej o powierzchni 232 m² oraz chodnika z kostki betonowej o powierzchni 126 m².

21. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47 – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 599,99 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 233.331,00 zł. Zadanie przewidziano do wykonania w latach 2019-2020. Podpisano umowę z Wykonawcą: firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót – 466.662,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy 31.12.2019 r. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o długości 427,47 m i szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami i poboczami. Planowany termin zakończenia inwestycji do 24.11.2020 r. Nadzór nad realizacją zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

22. Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42 – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 300.240,00 zł. Wykonanie zadania przewidziane jest w latach 2019-2020. Wykonawcą robót drogowych jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 18.12.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wartość umowna robót drogowych wynosi 600.480,22 zł brutto. Zakres robót drogowych obejmuje przebudowę drogi o długości wynoszącej 745,13 m, o powierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej – 3.739,08 m² oraz powierzchni zjazdów – 480,33 m². Termin wykonania – do dnia 18.11.2020 r. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełni JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

23. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz – planowana kwota 1.695.000,00 zł, wykonanie 1.694.253,93 zł.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2020. Wysokość dofinansowania do 85% wartości zadania (robót budowlanych) – 3.475.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2019-2021. W roku 2019 wykonano pierwszy odcinek drogi o długości 650 mb. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: lider P.H.U Rafał Szymczak, partner REDON Nakło Sp. z o.o., wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wyniosła 3.475.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk w Mogilnie. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, chodnika, zjazdów i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonanie rowów przydrożnych i oświetlenia lampami solarnymi. Odbiór końcowy zadania określony został na dzień 30.10.2021 r.

Kwotę 75.000,00 zł. ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania robót rozpoczętych w 2019 r.

24. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 98.880,00 zł, wykonanie 97.855,24 zł.

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi została sporządzona przez firmę LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Siecienka. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 33,3 m i powierzchni 210 m² o nawierzchni asfaltowej i pobocza o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 76 m² wraz ze stałą organizacją ruchu. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 22.10.2019 r. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z dziedzina w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

25. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+033,3 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 636.163,00 zł, wykonanie 635.134,63 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 507.163,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach przedmiotowego zadania wykonano odcinki drogi:

1) od km 0+033,3 do km 0+220 obejmujący jezdnię o powierzchni 995 m² o nawierzchni asfaltowej, pobocza o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 286 m² oraz stałą organizację ruchu;

2) od km 0+220 do km 0+820, obejmujący jezdnię o powierzchni 2.980 m² o nawierzchni asfaltowej, wjazdy o powierzchni 115 m² o nawierzchni asfaltowej, pobocza o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 878 m² i stałą organizację ruchu.

Odbioru końcowego zadań inwestycyjnych dokonano w dniu 22.10.2019 r. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

26. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 1.727.975,00 zł, wykonanie 1.727.894,13 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 1.315.145,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp.z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,617 km szerokości 5,0 m. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 13.12.2019 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

27. Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447 – planowana kwota 421.726,10 zł, wykonanie 417.681,74 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 403.726,10 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia drogi z asfaltu wzdłuż Alei Parkowej w Potulicach (4.016,67 m²), przejazdy i zjazdy z betonu asfaltowego (640,12 m²) oraz chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej (118,30 m²). Dnia 18.12.2019 r. podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pełniła firma – Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT” w Kielcach , wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

28. Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ – Chobielin od km 0+630 do km 1+000 – planowana kwota 572.943,00 zł, wykonanie 567.250,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 507.942,74 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. Wykonawcą robót była firma P.H.U. Rafał Szymczak, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia betonowa na drodze w Występie, prowadzącej do Chobielina, na odcinku 370 m. Zadanie polegało na odtworzeniu nawierzchni drogi po istniejącym śladzie oraz przywróceniu stanu pierwotnego drogi o szerokości od 5,0 m do 6,0 m. Odbioru końcowego

wykonanych robót dokonano w dniu 18.12.2019 r. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pełniła firma – Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT” w Kielcach, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

29. Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+255 i od km 0+438 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921C – planowana kwota 1.064.216,00 zł, wykonanie 1.064.187,07 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 729.716,00 ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn na działce o nr ewidencyjnym 173/1. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 5.231,36 m² (szerokość jezdni 5-6 m), wraz z zjazdami bitumicznymi z kostki betonowej oraz chodniki z kostki betonowej. Odbioru końcowego robót dokonano 03.12.2019 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

30. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C – planowana kwota 677.143,00 zł, wykonanie 676.319,98 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 525.233,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Przedsięwzięcie realizowane było przez firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót drogowych – 663.756,54 zł. Zakres robót drogowych obejmował przebudowę dróg o łącznej długości 600 m i łącznej powierzchni 2.999,40 m² o nawierzchni bitumicznej, zjazdów o powierzchni 326,58 m² o nawierzchni bitumicznej i 10,26 m² o nawierzchni z kostki betonowej.

Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 22.10.2019 r. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

31. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C – planowana kwota 199.447,00 zł, wykonanie 198.847,03 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 148.447,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót drogowych była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował wykonanie drogi o długości 250 m i szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 1.325,00 m² oraz zjazdów bitumicznych o powierzchni 35,00 m².

W dniu 27.11.2019 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania. Nadzór nad wykonaniem inwestycji pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

32. Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+008,1 do km 0+065,8 i od km 0+079,5 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C – planowana kwota 329.923,00 zł, wykonanie 328.960,59 zł.

Realizacja zadania dofinansowana była kwotą 252.923,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował przebudowę odcinków drogi gminnej o szerokości 5,0 m o nawierzchni asfaltowej – powierzchni 2 200 m² wraz z wjazdami o powierzchni 77 m² i utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m. W dniu 27.11.2019 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania. Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

33. Budowa chodnika na ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 104.000,00 zł, wykonanie 103.993,79 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni 342 m².

34. Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 79.950,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł.

W ramach zadania przygotowano założenia przebudowy płyty rynku wraz z wizualizacjami w 3 wariantach, które zostały poddane konsultacjom społecznym. Wykonawcą opracowania była Pracownia Architektury, Urbanistyki SEMI Mirosław Skorczyński z siedzibą w Toruniu. Odbioru dokumentacji dokonano 25 lipca 2019 r.

35. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota 5.669.631,00 zł, wykonanie 5.669.630,62 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Kwota dofinansowania wynosi 6.827.063,58 zł. W ramach zadania rozłożonego na lata 2017-2020 zostanie wykonany parking w pobliżu dworca PKP na 176 stanowisk parkingowych oraz 30 miejsc postojowych dla rowerów. Zostanie również wykonane rondo na ulicy Mroteckiej, nowa nawierzchnia ulicy Nowej oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Umowę z Wykonawcą – firmą TRAKCJA PRKiI S.A. w Warszawie zawarto na kwotę 10.735.536,99 zł. Do końca 2019 r. wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, usunięto kolizje sieci, wykonano prace brukarskie na rondzie oraz częściowo prace brukarskie na parkingu. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy. Termin realizacji zadania: 31.10.2020 r.

Kwotę 367.826,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuacji robót rozpoczętych w 2019 r.

36. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Pl. Zamkowy 3/8, 9; Pl. Zamkowy 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – planowana kwota 46.000,00 zł, wykonanie 44.944,61 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wewnętrzne instalacje gazowe w lokalach mieszkalnych pod adresem: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Pl. Zamkowy 3/8, 9; Pl. Zamkowy 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w Nakle nad Notecią. Prace wykonane zgodnie z umową nr 226/2019 z dnia 13 maja 2019 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym Hydro-Instal Waldemar Baliniak na budowę wewnętrznych instalacji gazowych. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował PROJ-SANIT Piotr Boczan.

37. Modernizacja nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ulicy Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.106,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 na działkach ewidencyjnych nr 2255/3 i 2254/12 w Nakle nad Notecią, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią. Prace wykonane zgodnie z umową nr 319/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. zawartą z Firmą Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola.

38. Rozbiórka budynku gminnego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 13/144 w miejscowości Potulice – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.327,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbiórkę budynku gminnego (pustostanu) położonego w Potulicach przy ul. Działkowej, działka ewidencyjna nr 13/144. Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 477/2019 zawartą w dniu 3 października 2019 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ARES Tadeusz Kiestrzyn.

39. Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią – przebudowa ulicy Młyńskiej – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 18.819,36 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowane jest uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę w związku ze zrealizowaną przez Gminę Nakło nad Notecią w 2018 roku inwestycją drogową pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej”.

40. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 108.700,00 zł, wykonanie 50.580,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego – odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Nakło nad Notecią prawa własności niżej wymienionych działek, położonych w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej:

- działka nr 2619/13 – 23.057,00 zł,
- działka nr 2619/15 – 776,00 zł,
- działka nr 2618/7 – 2.844,00 zł,
- działka nr 2618/9 – 11.205,00 zł,
- działka nr 2619/11 – 12.188,00 zł

Nabycie działki numer 608/12, położonej w obrębie Ślesin – 510,00 zł.

41. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku działka numer 542/4 – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 5.242,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Nakło nad Notecią zapłaciła odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa.

42. Nabycie nieruchomości położonej w Ślesinie działka numer 610/1 – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na zapłatę przez Gminę Nakło nad Notecią odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na obciążenie nieruchomości służebnością i braku zgody na zwolnienie działki nr 610/1 z tego obciążenia.

43. Nabycie nieruchomości położonej w Bielawach działka numer 2/54 – planowana kwota 26.300,00 zł, wykonanie 26.216,22 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Nakło nad Notecią zapłaciła odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa.

44. Nabycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Nakle nad Notecią przy ulicy Dworcowej 3 – planowana kwota 328.000,00 zł, wykonanie 323.436,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Nakło nad Notecią nabyła prawo własności lokalu użytkowego wraz z udziałem do gruntu (działka nr 442/7).

45. Ocena aktualnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi o miąższości 0-0,25 m węglowodorami C12-C35, na działkach o numerach ewidencyjnych 199/71 i 200/5 w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.744,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano pobór 10 prób gleby ze wskazanych obszarów pobranej z głębokości 0-0,25 m i przeprowadzenie badań w zakresie węglowodorów C12-C35, na działkach o numerach ewidencyjnych 199/7 i 200/5 stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią. Zadanie wykonane zgodnie z Umową Nr 362/2019 zawartą w dniu 22 lipca 2019 r. przez firmę: Zakład Usługowy „ODUM” s.c. z siedzibą w Chodzieży. Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem Gminy Nakło nad Notecią do programu Mieszkanie Plus.

46. Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 41.687,78 zł.

Zadanie obejmowało budowę systemu klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią – w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku. Wykonanie zgodnie z zawartą umową.

47. Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 125.000,00 zł, wykonanie 124.350,00 zł.

Przedmiotem zadania jest przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 7, w tym przebudowę schodów betonowych oraz ich częściowe zadaszenie. Zadanie jest w trakcie realizacji – kwota umowy ujęta w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

48. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowana kwota 35.438,87 zł, wykonanie 24.438,87 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone było na usługi: uruchomienia indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne, przeprowadzenie szkoleń i wykonanie aplikacji mobilnej w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

49. Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 37.638,00 zł, wykonanie 37.638,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostały urządzenia biurowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, w tym dwie niszczarki oraz urządzenie wielofunkcyjne.

50. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 195.000,00 zł, wykonanie 193.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiony został samochód służbowy marki TOYOTA na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

51. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 52.362,00 zł, wykonanie 50.943,50 zł.

Zadanie obejmowało zakup sprzętu informatycznego (m. in. komputery oraz laptopy) na potrzeby Urzędu miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w zakresie realizowanych zadań.

52. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zakup infrastruktury technicznej – planowana kwota 66.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane środki przekazano jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, która została zwrócona. Dofinansowanie przeznaczone było na usługi związane z uruchomieniem indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

53. Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł.

Na podstawie Porozumienia zawartego dnia 30 lipca 2019 roku pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy Gmina Nakło nad Notecią przekazała środki finansowe w wysokości 17.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią na dofinansowanie samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV.

54. Modernizacja posadzki w OSP Suchary – planowana kwota 12.900,00 zł, wykonanie 12.899,99 zł.

W ramach zaplanowanego zadania dokonano modernizacji 50 m² posadzki polegającej na frezowaniu starej posadzki betonowej. Uzupełniono ubytki w betonie, wypełniono pęknięcia. Wykonano dylatację a następnie wylano posadzkę żywiczną.

55. Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 88.500,00 zł, wykonanie 88.239,67 zł.

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętych w latach ubiegłych prac związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego. W ramach zadania realizowanego w roku 2019 zrobiono:

Wykonanie kanału technologicznego w Nakle nad Notecią w ciągu ulic: Armii Krajowej działka ewidencyjna nr 181/1, 123/4, Staszica działka ew. nr 2123, Mickiewicza działka ewidencyjna nr 1831/2, 1807/1, 1809/2, 2120/3. Zakres robót obejmował wykonanie kanału technologicznego podczas wykonywania robót drogowych: ul. Armii Krajowej droga nr 090802C, ul. Staszica droga nr 090876C, ul. Mickiewicza droga nr 090877C. Roboty ziemne polegały na: wykonanie kanału z rur o średnicy 110 mm o długości 1.242,885 metra, przeciski pod jezdnią o długości 782,5 metra, wykonanie i montaż studni pośrednich podwójnych w ilości 16 sztuk. *Zainstalowanie ośmiu kamer* w Parku 700-lecia Nakła nad Notecią (działka nr ewid. 2128/1). Zakres robót obejmował: roboty ziemne – ułożenie kanalizacji kablowej z rur PCV, wkopanie pięciu słupów nośnych do montażu kamer, montaż szaf dystrybucyjnych i sterowniczych, montaż systemów telewizji użytkowej, przewiert pod ulicą gen. H. Dąbrowskiego (ułożenie światłowodu), zainstalowanie kamer na słupach nośnych, zabezpieczenie przewodów energetycznych – kabli, podłączenie i uruchomienie kamer do MMW, oznakowanie – montaż tablic informacyjnych RODO.

Zainstalowanie jednej kamery w Parku 700-lecia Nakła nad Notecią (działka nr ewidencyjny 2128/1). Zakres robót obejmował: roboty ziemne (wkopanie rur w celu ułożenia światłowodu), ustawienie słupa nośnego do montażu kamery, zainstalowanie kamery na słupie nośnym, zabezpieczenie przewodów energetycznych – kabli, przygotowanie dokumentacji projektowej, podłączenie i uruchomienie kamery do MMW.

56. Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z siedzibą w Występie. W ramach zadania wykonano monitoring tj.: montaż 1 szt. kamery wraz z masztem przy Alei Parkowej oraz 3 szt. kamer przy ul. Bydgoskiej (w pobliżu boiska do piłki nożnej) w Potulicach. W dniu 19.02.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania.

57. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 196.000,00 zł, wykonanie 194.438,00 zł.

W ramach zadania Biuro Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią opracowało uproszczoną dokumentację projektową na wykonanie zadania za kwotę 2.500,00 zł. Zadanie było realizowane zgodnie z zakresami określonymi w dokumentacji. Wykonawcą zakresu robót ogólnobudowlanych był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania dokonano wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonano roboty malarskie ścian i sufitów oraz roboty związane z renowacją posadzki forum – holu głównego szkoły. Wartość umowna robót wyniosła 108.666,23 zł. Dnia 12.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zakresu robót ogólnobudowlanych.

Nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi prowadzony był przez Biuro Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią za kwotę 1.599,00 zł. W zakresie podłóg roboty obejmowały dostawę i montaż wykładziny podłogowej heterogenicznej LG Durable z wywinięciem cokołu 10 cm na korytarzu II piętra segmentu D, fragmentaryczne wykonanie cokolików z wykładziny podłogowej w forum na parterze budynku głównego, na korytarzach II piętra w segmencie B, C oraz łączniku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Prace związane z wymianą posadzki-wykładzinami wykonane zostały przez przedsiębiorstwo MAXIMA Rafał Kalinowski

z Bydgoszczy. Wartość robót – 80.018,27 zł. Termin odbioru wykonanych prac – 31.12.2019 r. Nadzór nad dostawą i montażem wykładzin prowadzony był przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią za kwotę 1.666,50 zł.

58. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Występie – planowana kwota 59.000,00 zł, wykonanie 58.687,96 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego na powierzchni 388 m² na budynku przedszkola, z blachy stalowej ocynkowanej na blachę tłoczoną powlekaną (blachodachówkę). Dokumentacja projektowa na wykonanie zadania została opracowana przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią, wyłonione w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Roboty budowlane prowadzone były przez firmę HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Odbioru końcowego zadania dokonano dnia 15.10.2019 r. Nadzór prowadzony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią, wyłonione w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej.

59. Przebudowa instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnic w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł.

W ramach zadania usunięto awarię instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią. Awaria została usunięta przez firmę PPHU SAN-MED Tadych Leszek z siedzibą w Nakle nad Notecią. Odbioru wykonanych robót dokonano dnia 17.04.2019 r.

60. Modernizacja pomieszczeń zaplecza „Orlik” przy Zespole Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 33.638,41 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu modernizacji podłóg w części socjalnej (mokrej) zaplecza budynku Orlik zlokalizowanego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót była Firma Usługi Remontowo-Budowlane Walkowiak Piotr z Nakła nad Notecią, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią. Odbioru końcowego wykonanego zadania dokonano dnia 06.09.2019 r.

61. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,30 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej zlecono firmie – Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią, wyłonionej w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje: boisko wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, montaż piłkochwyków, montaż ogrodzenia, montaż instalacji oświetleniowej, montaż ławek oraz infrastrukturę uzupełniającą tj.: plac zabaw, plac utwardzony, montaż siłowni zewnętrznej oraz obsadzenie terenu zielenią. Termin opracowania dokumentacji – 31.03.2020 r.

Kwotę 24.990,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania prac rozpoczętych w 2019 r.

62. Zainstalowanie układu sterowania i kompensacji mocy pojemnościowej w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.942,00 zł.

W miesiącu październiku 2019 r. udzielono zamówienia na opracowanie racjonalizacji kosztów energii elektrycznej obejmującej audyt warunków dostarczenia energii elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Na podstawie sporządzonego opracowania, poprzez platformę zakupową dokonano wyboru wykonawcy dla zainstalowania układu sterowania i kompensacji mocy pojemnościowej w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dostawy i montażu systemu była firma EL-BO Kompensacja Sp. z o.o. z Grójca za kwotę 14.944,50 zł. Dnia 21.12.2019 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Nadzór nad wykonaniem zadania prowadzony był przez firmę Biuro Projektowe Leszek Sobala z Nakła nad Notecią.

63. Zagospodarowanie terenu przy obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.571,80 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-STAL” Krzysztof Sobociński z Paterka, wyłonione w drodze zapytania ofertowego, ogłoszonego na platformie zakupowej. Zakres robót obejmował wykonanie ogrodzenia o długości ok. 67 m z paneli systemowych stalowych. Odbioru wykonanego ogrodzenia dokonano 12.11.2019 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma usługowa „Jolida” Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią.

64. Zagospodarowanie terenu przy segmencie B2 Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Paterku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 23.140,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia terenu przyległego do budynku szkolnego z kostki rozbiórkowej o powierzchni 300 m². Wykonawcą robót była firma Ogólnobudowlana Kinga Mokosa-Paszkiel z Szubina. Odbioru końcowego dokonano w dniu 11.12.2019 roku.

65. Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Paterku – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 296.989,50 zł.

W ramach zadania zakupiono:

- 1) W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego:
 - tablica interaktywna – 9 szt. oraz ekran projekcyjny – 1 szt. 76.250,16 zł. Dostawca: COPYBOX Sp. z o.o., z Torunia,
 - komputer + monitor – 24 szt. – 64.440,00 zł. Dostawca: EXIMO PROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
- 2) W wyniku zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej:
 - pojedyncze szafy i zestawy meblowe – 35.625,72 zł. Dostawca: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., z Lipna,
 - stoły, krzesła, biurka i stojak mobilny 45.826,11 zł. Dostawca: Fabryka Mebli Szkolnych Biuro Handlowe Sinus Marek Sosiński z Koszalina,
 - sprzęt komputerowy – 7.500,00 zł. Dostawca: EXIMO PROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy,
 - magiczny dywan – 7.700,00 zł. Dostawca: COPYBOX Sp. z o.o. z Torunia,
 - meble przedszkolne – 21.666,28 zł. Dostawca: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k., z Łodzi,
 - wyposażenie gabinetu dyrektora – 5.763,77 zł. Dostawca: Meble-Black Red White, Sp. z o.o. z Biłgoraja,

- pomoce dydaktyczne oraz pozostałe wyposażenie – 19.877,54 zł. Dostawca: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k. z Łodzi,
 - tablice suchościeralne – 1.461,52 zł. Dostawca: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k., z Łodzi,
- oraz dokonano zakupu:
- krzesła 14 szt. – 3.263,40 zł. Dostawca: Meble-Black Red White Sp. z o.o., z Biłgoraja,
 - monitor interaktywny 1 szt. – 7.615,00 zł. Dostawca: COPYBOX Sp. z o.o., z Torunia.

66. Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Paterku – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg z wykładzin PCV termozgrzewalnych – CT45 B50 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Paterku.

67. Zakup maszyn do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.999,98 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 maszyny czyszczące do podłóg z wykładzin PCV termozgrzewalnych – Cleant As380 C w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią.

68. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.574,30 zł.

W ramach zadania zakupiono kopiarkę KYOCERA TASKALFA 3212i do sekretariatu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Potulicach.

69. Zakup interaktywnych monitorów dotykowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślesinie – planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 35.959,97 zł.

W ramach zadania zakupiono 4 zestawy multimedialne (4 monitory multimedialne Newline TT6518Rs 65”, 4 laptopy Lenovo ThinkPad L570 15,6”) do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie.

70. Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 219.000,00 zł, wykonanie 218.685,69 zł.

Wykonawcą nowego pokrycia z dachówki ceramicznej na części dachu o powierzchni 351 m² budynku przedszkola był Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki w Olszewce, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez Firmę Usługową JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakłą nad Notecią. Odbioru końcowego zadania dokonano 13.09.2019 r.

71. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 92.500,00 zł, wykonanie 92.444,70 zł.

Wykonawcą robót była Firma Usługi Remontowo-Budowlane Walkowiak Piotr z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. W ramach zadania zaadaptowano część skrzydła budynku na potrzeby przedszkola. Wykonano posadzki w dwóch pomieszczeniach klasowych. Wymieniono urządzenia sanitarne przystosowane na potrzeby przedszkola. Odmalowano trzy pomieszczenia klasowe oraz korytarz oraz ułożono na części korytarza i w pomieszczeniach

klasowych nowe wykładziny. Nadzór nad inwestycją sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Odbioru końcowego wykonanych robót dokonano dnia 23.08.2019 r.

72. Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.500,00 zł, wykonanie 30.497,54 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią: regały szatniowe przedszkolne 15 szt., stoły 11 szt., krzesła 52 szt., biurka 5 szt., regały 2 komplety, fotel 1 szt. oraz pomoce dydaktyczne i zabawki.

73. Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.180,50 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Dacia Dokker VAN Confort 1,6 SCE do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.

74. Prace wykończeniowe wewnątrz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa) – planowana kwota 154.423,91 zł, wykonanie 143.028,66 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 120.053,30 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty malarskie wewnątrz sali gimnastycznej (ściany – 1.154 m² i sufity 1.253 m²) wraz z częściową wymianą płyt sufitowych uszkodzonych po nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r. Wykonawcą robót był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. Odbioru końcowego dokonano 20.12.2019 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią.

75. Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 34.106,71 zł.

Na podstawie Umowy Nr 210/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Gmina Nakło nad Notecią przekazała do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią dotację celową w kwocie 42.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawcą robót budowlanych była firma HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku, wyłoniona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią. Termin realizacji zadania – 05.11.2019 r. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.893,29 zł zwrócono do Gminy Nakło nad Notecią.

76. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 143.000,00 zł, wykonanie 139.576,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Nakło nad Notecią otrzymała dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry” w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania opracowano projekt budowlany na plac zabaw z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma ARCHIFORMACJA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 3.700,00 zł. W wyniku przetargu

nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego – firma Hik-Hik.PL – Szymon Wachowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej za kwotę 134.400,00 zł. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pełniła firma Biuro Inwestycji AM INŻYNIERIG Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Odbioru końcowego dokonano dnia 04.12.2019 r.

77. Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 26.918,55 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Inwestycji AM INŻYNIERIG Arkadiusz Mulik. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 2.952,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji dokonano wyboru wykonawców placu zabaw oraz dostawy i montażu urządzeń zabawowych: urządzenia sportowego typu „biegacz” + orbitrek, urządzenia zabawowego oraz tablicy informacyjnej za kwotę 23.351,55 zł. Wykonawcami były firmy MAGIC GARDEN z Pakości oraz Fit Park z Torunia. Odbioru końcowego dokonano dnia 17.12.2019 r. Nadzór prowadzony był przez Firmę Usługową JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

78. Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł.

W ramach zadania uregulowano należność za zakupioną dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej. Wartość opracowanej dokumentacji – 30.850,00 zł. Ponadto, uregulowano należności wynikające z tytułu uzgodnienia dokumentacji.

79. Zwiększenie kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Zwiększenie kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią zgodnie z uchwałą nr XIII/320/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r.

80. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bielawy – planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Bielawy, poprzez budowę boiska do koszykówki, o powierzchni 194,40 m², na działce nr ewidencyjny 1660/1. Zadanie wykonane przez firmę: KO – BUD Łukasz Lewandowski z siedzibą w Polichnie, na podstawie Umowy Nr 311/2019 zawartej w dniu 1 lipca 2019 r.

81. Utwardzenie terenu w Parku 700 lecia w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 92.009,07 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o powierzchni 325 m².

82. Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej – planowana kwota 83.500,00 zł, wykonanie 82.904,00 zł.

Dokumentację projektową na realizację zadania opracowuje Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Zakres opracowanie dokumentacji obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku, zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej na centrum rozwoju społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej w skład, którego wchodzić będą pomieszczenia MGOPS wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt całkowity projektu – 71.340,00 zł. W roku 2019 zapłacono za I etap dokumentacji projektowej w wysokości: 42.804,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 30.03.2020 r.

Kwotę 40.100,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania prac projektowych.

83. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 94.660,92 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 29.08.2019 r. Kwota dofinansowania – 1.315 932,00 zł.

W 2019 r. na realizację zadania podpisano umowę z Wykonawcą Markiem Żołeckim - firmą BUD-MAR z siedzibą w Olszewce, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Zakres robót obejmuje: docieplenie stropodachów wentylowanych, docieplenie stropodachów pełnych (wyższa część sali gimnastycznej), docieplenie ścian, wymianę i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi. Parametry techniczne obiektu podlegającego termomodernizacji: budynek główny (długość – 55,41 m, szerokość – 9,63/15,79, wysokość – 8,75 m i kubatura 6.474 m³) oraz sala gimnastyczna (długość – 20,92 m, szerokość – 18,60 m, wysokość – 6,68 m i kubatura 1986 m³). W 2019 r. wykonano prace związane z dociepleniem stropodachu). Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 18 września 2020 roku. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest Rafał Chomiuk Biuro Obsługi Inwestycji Sun Project z Niemcza.

84. Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 14.442,30 zł.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, Gmina Nakło nad Notecią złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Wnioskowana kwota dofinansowania – 407.959,25 zł. W ramach posiadanej kwoty zlecono: wykonanie studium wykonalności – Firma Lech Consulting – kwota: 8.610,00 zł, audyt energetyczny – Firma ETHERM – kwota: 4.305,00 zł oraz ekspertyzę ornitologiczną – PUH Kamil Walenciuk – kwota: 1.500,00 zł.

85. Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2020 rok. W ramach zadania uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę części budynku

położonego na działce nr 301/1 obręb ewidencyjny Ślesin, gmina Nakło nad Notecią. Planuje się modernizację i przebudowę pomieszczeń z nowym układem funkcjonalnym, wymianę instalacji elektrycznej, modernizację instalacji wod.-kan., modernizację systemu wentylacji, wykonanie nowej instalacji grzewczej oraz wymianę kotła z osprzętem. Na zadanie złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę dofinansowania 348.090,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych), który został rozpatrzony pozytywnie. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

86. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Karnowie – dokumentacja projektowa – planowana kwota 25.950,00 zł, wykonanie 23.985,00 zł.

W dniu 02.12.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej świetlicy wiejskiej w Karnowie. Wykonawcą zadania był Andrzej Książek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Budowlane PROJ-BUD s.c. Mirosław Książek, Andrzej Książek z siedzibą w Pabianicach, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. W ramach zadania opracowana dokumentacja projektowa, która w styczniu 2020 r. została złożona do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Środki na realizację zadania pochodziły z funduszu sołectw Sołectwa Karnowo.

87. Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji WDK w Ślesinie w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych oraz modernizacji instalacji c.o., którą przygotowało Biuro Techniczno-Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 12A/15. Na zadanie składała się także modernizacja sufitu w Sali zebrań WDK Paterki. W ramach zadania, realizowanego przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Walkowiak z Nakła nad Notecią, ul. Hallera 13, dokonano modernizacji sufitu w systemie OWA wraz z wymianą oświetlenia i części instalacji elektrycznej. W trakcie realizacji zadania dokonano również zakupu i montażu klimatyzatora. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 44.840,77 zł.

88. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł.

Na zakres prac przeprowadzonych w ramach powyższego zadania składały się roboty związane z modernizacją części instalacji elektrycznej i modernizacją ogrzewania poprzez założenie klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Karnówku. W ramach zadania dokonano również renowacji i naprawy podłogi drewnianej w sali zebrań w świetlicy wiejskiej w Sucharach. Dodatkowo przygotowano dokumentację projektową na przebudowę wejścia do kotłowni i wykonano drzwi wejściowe kotłowni tejże świetlicy. Dodatkowo zakupiono elementy ogrodzenia terenu przy świetlicy. Całość zadania zamknęła się w kwocie 31.000,00 zł.

89. Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

W skład przedmiotu zamówienia w ramach zadania wchodziło przygotowanie projektu koncepcyjnego (wizji) amfiteatru w Nakle nad Notecią, a w szczególności: rzut kondygnacji parteru budynku widowni oraz budynku głównego, rzut widowni oraz rzut piętra budynku głównego, widok połaci dachowych, charakterystyczny przekrój. Koszt realizacji zadania

wyniósł 49.999,50 zł i został wykonany przez konsorcjum firm Wiewióra & Golczyk Architekci z siedzibą w Żywcu i W7W Architekci z siedzibą w Bielsku-Białej.

90. Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.267,80 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu betonowego cokolika wraz z korytkiem odwadniającym długości 30 m, ograniczającym spływ wody opadowej ze skarpy położonej przy amfiteatrze oraz ułożenie przewodu kanalizacji deszczowej długości 14 m wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane było przez firmę BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki.

91. Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 139.998,60 zł.

W wyniku realizacji zadania w Parku 700-lecia powstała Ławka Władysława Łokietka oraz Konik Nakielski. Realizatorem zadania było Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, zadanie sfinansowano z dotacji celowej Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie zapytań ofertowych, a następnie opinii członków Honorowego Komitetu Obchodów 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią odnoszącej się do przedstawionych projektów rzeźb i realizacji podobnych dzieł sztuki. Autorem projektu oraz rzeźby jest artysta plastyk Robert Tomak, odlew i montaż wykonała firma DBA Kosicki Emil z Komornik. Odsłonięcia dokonano 19 września 2019 r.

92. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 385.000,00 zł, wykonanie 385.000,00 zł.

W 2019 roku Gmina Nakło nad Notecią przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w łącznej kwocie 385.000,00 zł. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Ślesinie otrzymała 135.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich wyposażenia kościoła p.w. Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanych pod numerem rejestru zabytków Nr B/337/1-40 z dnia 5 listopada 2013 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach otrzymała 70.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/755 z dnia 5 października 1970 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią otrzymała 30.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach ściennych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisany pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570/1-3 z 1 października 2010 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią otrzymała 150.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych dachu kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisany pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 r.

93. Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią – Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury – planowana kwota 278.351,00 zł, wykonanie 278.351,00 zł.

Na zadanie uzyskano dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Infrastruktur Domów Kultury 2019 w wysokości 222.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację sali kinowej wraz ze sceną oraz zakupem ekranu. Okres realizacji zadania:

2019-2020. Zadanie zostało podzielone na części. Wyboru wykonawców dokonano poprzez przetarg nieograniczony, w przypadku części I dostawy i montażu sceny Wykonawcą została firma SCAN-MUSIC Sławomir Mazurkiewicz z Wąwała za kwotę 256.332,00 zł, z czego w roku 2019 wydano 199.088,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 146.733,00 zł). Pozostała część w wysokości 57.244,00 zł zostanie wydatkowana w 2020 r. W przypadku części II dostawa i montaż ekranu Wykonawcą została firma KRAFTMAN CEZARY CZERNY z Warszawy za kwotę 77.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł. Ponadto w ramach zadania zakupiono tablicę informacyjną. Planowany termin zakończenia zadania: 30.05.2020 r.

94. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 348.675,30 zł.

Realizacja zadania dofinansowana jest kwotą 301.458,00 zł ze środków na działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie dokonana przebudowa istniejącego budynku (pawilon handlowy) na centrum aktywności społecznej – świetlicę wiejską, o powierzchni zabudowy 158,10 m². Budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ogrzewanie elektryczne. Rozbudowę istniejącej bryły zaprojektowano od zachodniej części istniejącego budynku. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony południowej i zostało rozbudowane o zadaszony ganek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami dla dzieci. Główne pomieszczenie świetlicy wiejskiej stanowi sala spotkań mieszkańców o powierzchni 80 m². Wykonawca robót – firma Usługi Remontowo-Budowlane Winiarczyk Waldemar został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 479.480,81 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Ostateczny termin realizacji inwestycji zgodnie z umową jest do dnia 28.02.2020 r.

95. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 210.692,00 zł, wykonanie 206.435,48 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność: „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota dofinansowania 454.311,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 528.000,01 zł. Zakres robót obejmuje zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy – 134,11 m², powierzchni użytkowej 103,45 m² i kubaturze 665,50 m³ na Centrum Aktywności Społecznej (świetlica wiejska). Dnia 19.09.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2020 r. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowany jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią.

96. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 183.594,00 zł, wykonanie 174.040,39 zł.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany

przez społeczność. Kwota dofinansowania 542.427,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 636.999,09 zł. Dnia 19.09.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy robót. Zakres robót obejmuje zmianę sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową istniejącego pawilonu handlowego o powierzchni zabudowy 192,44 m², powierzchni użytkowej 106,02 m² i kubaturze 730 m³ na Centrum Aktywności Społecznej (świetlica wiejska). Ponadto obejmuje wykonanie placu zabaw na powierzchni 250 m². Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2020 r.

97. Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 130.590,00 zł, wykonanie 127.035,44 zł.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wartość dofinansowania: 67.612,46 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie stóp fundamentowych dla słupów drewnianych, uzupełnienie podkładu betonowego i wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego, demontaż i wymianę istniejących schodów drewnianych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków oraz wymalowanie ścian, wykonanie otworów wentylacyjnych, wykonanie balustrady zabezpieczającej oraz tarasu na platformie widokowej, wykonanie rur spustowych i zabezpieczenie odpływu wód deszczowych z platformy widokowej wraz z podgrzewanymi kosztami. Odbioru wykonanych robót dokonano 14.11.2019 r. Nadzór na realizacją zadania sprawował Arkadiusz Mulik prowadzący działalność pod nazwą firmy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z Nakła nad Notecią. Wartość umowna nadzoru: 2.091,00 zł.

98. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 54.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł.

Realizacja zadania dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania – 142.868,00 zł. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie robót z Markiem Żołeckim – firma BUD-MAR z siedzibą w Olszewce. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach adaptacji części pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej. Parametry techniczne obiektu podlegającego adaptacji: kubatura 806,0 m³, powierzchnia zabudowy 217,8 m², powierzchnia użytkowa 180,7 m². Inspektorem Nadzoru została firma Biuro Obsługi Inwestycji AM-INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

99. Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości na prace polegające na szlifowaniu powierzchni desek w celu usunięcia starej farby, następnie pokryciu ich impregnacynym środkiem ognioodpornym, zamontowaniu płyt trudnopalnych typu OSB, położeniu desek dębowych klasy rustikal, montażu, lakierowaniu i obróbce podłogi. Jednocześnie zostały wykonane również prace związane ze skuciem luźnych ubytków tynków, wyrównaniu

ubytków, zagruntowaniu, gipsowaniu i pomalowaniu powierzchni ścian i sufitu w obrębie sceny na Sali widowiskowo-kinowej.

100. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.515.550,00 zł, wykonanie 1.514.640,00 zł.

Środki przekazane na rzecz Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w związku z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią

101. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł.

W ramach zadania zgodnie z Uchwałą Nr VI/148/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 r. oraz na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 1765/2019 roku z dnia 03.06.2019 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nakle nad Notecią przy ulicy Pocztowej 17/3A utworzono spółkę prawa handlowego pod nazwą Nakielski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią. Udziałowcem Spółki jest Gmina nad Notecią, która objęła 100% jej udziałów. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 500,00 zł każdy. Gmina Nakło nad Notecią pokryła 200 udziałów o łącznej wartości 100.000,00 złotych wkładem pieniężnym. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791678, NIP spółki: 5581871821, REGON: 383763528.

Działalnością wiodącą funkcjonowania Spółki jest działalność sklasyfikowana w PKD jako działalność obiektów sportowych – 93.11.Z. oraz pozostała działalność związana z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym przede wszystkim:

- pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z.,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.

Wkład w wysokości 250.000,00 został przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Spółki, w tym zakup wyposażenia biur, mebli i sprzętu komputerowego, zakup i wdrożenie Zintegrowanych Systemów Informatycznych – oprogramowania obejmującego systemy finansowo-księgowo, kadry, płace, zakup kas fiskalnych niezbędnych do funkcjonowania Krytej Pływalni NAQUARIUS, lodowiska oraz realizacji zadań sportowych, przygotowanie rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezon 2019/2020, kontynuację Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2019/2020 oraz rozpoczęcie przygotowań do XXVI Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana Kensego.

102. Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią – planowana kwota 128.000,00 zł, wykonanie 127.529,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: opracowanie projektu oraz roboty budowlane polegające na przebudowie i przystosowaniu części pomieszczeń do nowej funkcji w budynku Krytej Pływalni „NAQUARIUS” oraz roboty budowlane na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej. Projekt budowlano-wykonawczego został opracowany przez firmę Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek zgodnie z umową

nr 281/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Natomiast modernizacja części pomieszczeń została wykonana przez firmę: HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku, zgodnie z Umową Nr 394/2019 zawartą w dniu 19 sierpnia 2019 r.

103. Zakup środków trwałych znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią – Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 86.512,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt i wyposażenie znajdujące się na Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią.

104. Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią – planowana kwota 26.500,00 zł, wykonanie 26.126,60 zł.

Wykonawcą zadania była firma PPHU „ROMA” Łukasz Wegner z siedzibą w Nakle nad Notecią. W ramach zadania wykonano: oświetlenie na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnych 202/116, 1804/65, 1804/14 obręb Nakło nad Notecią, wewnętrzną linię zasilającą oraz dwa słupy oświetleniowe o wysokości 10 m z oprawami sodowymi o mocy 250 W. W dniu 11.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

105. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 301/1 w miejscowości Ślesin – planowana kwota 101.000,00 zł, wykonanie 100.614,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na działce oznaczonej ewid. nr 301/1 w miejscowości Ślesin, obejmująca: siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia) oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.000,00 zł.