

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 R.
W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU INWESTYCJI**

- 1. Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 125.000,00 zł, wykonanie: 67.705,67 zł.**
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, na którą uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Kamil Kacprzak z Czarnkowa. Wartość umowna opracowania dokumentacji – 85.000,00 zł. Dane techniczne projektowanej ulicy: długość 740,00 m, nawierzchnia jezdni – 3.745,00 m², nawierzchnia chodników – 1.335,00 m² i nawierzchnia zjazdów 286,00 m².
Na realizację ulicy złożono wnioski celem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 2. Rozbudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 70.000,00 zł, wykonanie: 54.366,00 zł.**
Na budowę ulicy opracowano dokumentację techniczną, na którą uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. z Bydgoszczy. Wartość umowna opracowania dokumentacji – 68.880,00 zł. Dane techniczne projektowanej ulicy: długość 315,0 m, nawierzchnia jezdni – 1.560,00 m², nawierzchnia chodników – 1.520,00 m², nawierzchnia zatok postojowych – 532,00 m².
Na realizację ulicy złożono wnioski celem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 3. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 105.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic Dąbrowskiego, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osiełsku. Wartość umowy: 120.540,00 zł. Planowany termin realizacji: 28.12.2020 r.
- 4. Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 3.939.689,00 zł, wykonanie: 1.219.762,20 zł.**
Zadanie, którego realizacja przebiegała w latach 2019 – 2020 współfinansowane jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.989.122,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych zostało Konsorcjum firm: ZUK Juliusz Roman Pilarski s.c. oraz PW SOLO Tomasz Koczyński, wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna robót 3.978.244,01 zł. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o długości 925,30 m o powierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 5.801,00 m², jezdni z kostki brukowej – 154,00 m², zjazdów z kostki betonowej – 1.037,00 m² i chodników z kostki betonowej – 2.777,00 m². Odbioru robót dokonano w dniu 23.09.2020 r.

Nadzór nad wykonaniem zadania pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

5. Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie – planowana kwota: 2.394.151,00 zł, wykonanie: 1.045.480,96 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.437.894,00 zł. Zadanie realizowane było w latach 2019 – 2020. Wykonawcą robót budowlanych była firma Rafał Szymczak P.H.U z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował wykonanie:

- 1) ulicy Kasztanowej długości 464,90 m o szer. 6 m i powierzchni nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 2.810,00 m², chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
 - 2) ulicy Krokusowej o długości 316,10 m o szer. 6,00 m i powierzchni nawierzchni pieszojezdni z kostki betonowej – 1.939,00 m²,
 - 3) ulicy Fiołkowej o długości 302,50 m i powierzchni nawierzchni pieszojezdni – 815,00 m².
- Odbioru robót dokonano w dniu 22.09.2020 r.

Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

6. Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 309.208,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie, którego realizacja przebiegała w latach 2019 – 2020 współfinansowane jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 148.762,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ze Żnina, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna robót 297.524,70 zł. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni długości 86,20 m o szerokości jezdni 6,00 m oraz chodników dwustronnych o szerokości do 2,0 m, lokalnie zmniejszonych do 1,20 m. Odbioru robót dokonano w dniu 23.09.2020 r. Nadzór nad wykonaniem zadania pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

7. Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap – planowana kwota: 215.000,00 zł, wykonanie: 211.551,40 zł.

Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z Nakła nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót - 204.941,96 zł. Zakres robót drogowych obejmował wykonanie ulicy o długości 217,30 m o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 769,00 m².

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 26.03.2020 r.

Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono firmie JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+125,60 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00 – planowana kwota: 748.840,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 344.421,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rafał Szymczak P.H.U z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 688.843,50 zł. Zadanie jest podzielone na 4 odcinki:

Odcinek nr 1 – od drogi powiatowej dz. nr 158/3 - długość 133,13 m.

Odcinek nr 2 – od odc. nr 1 do odc. nr 3 – długość 126,18 m.

Odcinek nr 3 – od odcinka nr 2 - długość 505,00 m.

Odcinek nr 4 – od drogi powiatowej dz. nr 158/4 do odcinka nr 3 - długość 73,00 m – droga wewnętrzna.

W dniu 17.12.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 11.11.2020 r.

Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

9. Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1, od 0+007,9 do 0+155,7, od 0+0,00 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km – planowana kwota: 783.865,00 zł, wykonanie: 746.244,73 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 366.603,00 zł. Zadanie przewidziano do wykonania w latach 2019 – 2020. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rafał Szymczak P.H.U z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 733.206,73 zł. W dniu 23.12.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

Odbioru robót dokonano w dniu 17.06.2020 r.

Nadzór nad wykonaniem zadania pełniła firma AM Drogi, Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

10. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47 – planowana kwota: 506.662,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 233.331,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót – 466.662,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy 31.12.2019 r. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o długości 427,47 m i szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami i poboczami. Umowny termin zakończenia inwestycji - 24.11.2020 r.

Nadzór nad realizacją zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

11. Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42 – planowana kwota: 635.480,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 300.240,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez Firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót drogowych wynosi 600.480,22 zł. Zakres robót drogowych obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 766,00 m oraz łącznej powierzchni 4.009,93 m².

Termin wykonania robót budowlanych upływa w dniu 18.11.2020 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa.

12. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 971.142,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 434.854,00 zł. Zadanie przewidziano do wykonania w 2020 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ze Żnina wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 790.644,00 zł.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Młyńskiej na długości ok. 230 m wraz z budową nowego przepustu o średnicy Dn 1000 oraz usunięciem kolizji. W dniu 05.06.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego 15.12.2020 r. Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma BUDOWNICTWO.TOP Sp. z o.o. z Torunia, wyłoniona w drodze prowadzonego postępowania na platformie zakupowej.

13. Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 20.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

W miesiącu listopadzie br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony celem wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji.

14. Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małocin – planowana kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Posiadane środki pokrywają częściowo koszty związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej w Małocinie.

15. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,566 km, w obrębie geodezyjnym Małocin dz. nr. 134/5, 130, 95, cz. dz. nr. 91/8, dz. 134/12 oraz 91/7 i cz. dz. nr. 84 – planowana kwota: 224.336,00 zł, wykonanie: 20.710,10 zł.

Zadanie realizowano przy współudziale środków w kwocie 54.336,00 zł pochodzących z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. W ramach zadania wykonano modernizację drogi dojazdowej z betonu asfaltowego do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, na odcinku 583,90 m i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem dwóch „mijanek” o szerokości 5 m o łącznej powierzchni nawierzchni jezdni – 2.288,15m² i powierzchni nawierzchni zjazdów – 89,84 m². Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma Agnieszka Szymczak z siedzibą przy w Nakle nad Notecią, która zrealizowała zadanie za kwotę 176.162,72 zł. Odbioru końcowego robót dokonano 14 października 2020 r. Nadzór inwestorski prowadzony był przez AMM-DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego.

16. Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 337.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Przebudowę ulicy realizuje firma INOPLANT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Sójkowie. Wartość umowna robót wynosi 316.986,95 zł. Termin wykonania robót budowlanych upływa z dniem 15.12.2020 r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 15.09.2020 r, z uwagi na wykonywanie kanalizacji deszczowej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, realizowanej na mocy zawartego porozumienia z dnia 17.06.2020 r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni AMM - Drogi Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego.

17. Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy – planowana kwota: 300.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego po istniejącym śladzie drogi gruntowej na odcinku 131,43 m w ciągu drogi gminnej nr G090349C, w obrębie miejscowości Lubaszcz oraz w obrębie miejscowości Bielawy. Zakres prac obejmował ponadto wykonanie nowego odwodnienia wraz z umocnieniem skarp oraz uporządkowaniem terenu przy samej drodze. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma Agnieszka Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski prowadzony był przez Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie. Przy okazji realizacji przedmiotowego zadania, PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych z Bydgoszczy zrealizowało wymianę betonowych płyt kolejowych międzytorza na samym przejeździe kolejowym.

Odbioru końcowego dokonano w dniu 15.10.2020 r.

18. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota: 100.000,00 zł, wykonanie: 99.988,96 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni, polegającą na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o pow. 2.933,34 m². Koszt modernizacji nawierzchni drogi wyniósł 93.808,21 zł. Wykonawcą robót był Rafał Szymczak prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. z Nakła nad Notecią, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego umieszczonego na platformie zakupowej.

Odbioru robót dokonano – 13.05.2020 r.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono firmie „AMM DROGI” - Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego.

19. Budowa łącznika na działce 29/3 – pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach – planowana kwota: 120.000,00 zł, wykonanie: 5.593,43 zł.

W ramach zadania firma Loctor inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka dokonała aktualizacji dokumentacji na budowę łącznika. Wartość aktualizacji dokumentacji – 6.590,50 zł.

Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Do wykonania zadania przystąpi się w miesiącu listopadzie br.

20. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 92.800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szer. od 5,0 do 7,0 m oraz dł. ok. 700 m wraz z odwodnieniem w ulicach Fiołkowej, Różanej, Stokrotkowej i Bratkowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Termin opracowania dokumentacji: 18.12.2020 r.

21. Budowa i rozbudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 116.200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ulic: Goździkowej, Narcyzowej (dł. 950,0 m, szer. 5,0 m) z kostki betonowej oraz fragmentu ulicy Armii Krajowej (dł. 310,0 m, szer. 5,0 m) o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Termin opracowania dokumentacji: 18.12.2020 r.

22. Przebudowa ulic: Świerkowej i Rybackiej w miejscowości Występ – planowana kwota: 150.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m z poszerzeniem na łuku do 6,16 m. Projektowana powierzchnia jezdni – 3.433,23 m², pobocza gruntowego – 1.021,97 m². Prace stanowią pierwszy etap zakresu prac związanych z przebudową ulicy Świerkowej i Rybackiej w Występie. We wrześniu 2020 roku ogłoszono przetarg na przedmiotowe zadanie.

We wrześniu 2020 roku ogłoszono przetarg na przedmiotowe zadanie. Z uwagi na brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi z chwilą zapewnienia odpowiednich środków na realizację zadania.

- 23. Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 20.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Do zlecenia opracowania dokumentacji na przebudowę infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią zamierza się przystąpić w miesiącu listopadzie br.

- 24. Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w obrębie Paterka, gmina Nakło nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 50.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w miesiącu listopadzie br.

- 25. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 748 w Minikowie, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota: 246.747,72 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 241.309,65 zł. Zadanie przewidziano do wykonania w 2020 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rafał Szymczak P.H.U z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 170.535,43 zł. Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie nawierzchni drogi po istniejącym śladzie o szerokości 5,0 m, chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6 cm o szerokości 1,5 m i 2,0 m, zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szerokości 5,0 m, zjazdów o szerokości 4,0 m. Zestawienie nawierzchni: jezdnia 600,80 m², zjazdy bitumiczne 10,63 m², pobocze gruntowe 87,42 m², chodniki 137,92 m², zatoki postojowe 103,60 m² oraz zieleń 195,03 m². W dniu 12.10.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 15.12.2020 r.

Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa, wyłoniona w drodze prowadzonego postępowania na platformie zakupowej.

- 26. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji – planowana kwota: 25.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w miesiącu listopadzie br.

- 27. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz – planowana kwota: 1.350.000,00 zł, wykonanie: 893.416,19 zł.**

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2020. Wysokość dofinansowania do 85% wartości zadania (robót budowlanych) – 3.475.000,00 zł. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: lider Szymczak P.H.U, partner REDON Nakło Sp. z o.o. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2019-2021. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2019-2021 i obejmuje budowę nowej drogi długości 1.640,90 m. W zakres zadania wchodzi wykonanie jezdni o nawierzchni

asfaltowej, chodnika z kostki betonowej, ścieżki rowerowej z masy asfaltowej i oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych lampami solarnymi z oprawami LED.

Do września 2020 roku wykonano warstwę wiążącą na całej długości drogi oraz w 90% chodniki i ścieżkę rowerową. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z Mogilna.

Termin wykonania zdanja - 30.10.2021 r.

28. Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50 – planowana kwota: 477.911,80 zł, wykonanie: 472.617,80 zł.

Roboty drogowe zostały zrealizowane przy udziale Środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 454.911,80 zł. Na realizację zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła Agnieszka Szymczak, prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót drogowych zgodnie z zawartą umową wyniosła 454.911,80 zł. W ramach zadania dokonano odbudowy odcinka drogi gminnej, przy użyciu takich samych materiałów, jakich użyto pierwotnie. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o powierzchni 3.672,61 m² z masy bitumicznej, zjazdów o pow. 500,83 m² z masy bitumicznej, zjazdów o pow. 119,61 m² z kostki betonowej oraz chodnika o pow. 467,46 m² z kostki betonowej.

Odbioru robót dokonano w dniu 27.04.2020 r.

Nadzór nad wykonaniem zadania pełniła firma AMM - DROGI Projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego.

29. Odbudowa drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr. ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota: 215.645,69 zł, wykonanie: 211.121,69 zł.

Roboty drogowe zostały zrealizowane w 100% ze Środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 197.645,69 zł.

Dokumentację projektową na realizację zadania opracowała Firma LZ Projekt Lotar Ziomek z siedzibą w Występie.

Wykonawcą robót drogowych, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została Agnieszka Szymczak prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt budowy drogi wyniósł 197.645,69 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 5,0 m i pow. 2.933,34 m², nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego o pow. 35,48 m².

Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 15.04.2020 r.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego sprawowało „AMM DROGI” - projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego. Koszt budowy drogi wyniósł 197.645,69 zł i został całkowicie sfinansowany ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

30. Modernizacja chodnika w Lubaszczu – etap I – planowana kwota: 16.500,00 zł, wykonanie: 1.000,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację chodnika przylegającego do parterowego budynku mieszkalnego, na działce nr 14/12 w Lubaszczu, gmina Nakło nad Notecią, polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych oraz na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Powierzchnia modernizowanej nawierzchni chodnika – 104,41 m².

Zadanie zrealizowane zostało przez PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARES" Tadeusz Kiestrzyn z siedzibą w Nakle nad Notecią.

W dniu 20.10.2020 r. dokonano odbioru zadania.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie.

31. Modernizacja chodnika polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 15.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej modernizację chodnika na fragmencie ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią w zakresie:

- początek od przejazdu kolejowego (połączenie z ulicą Kilińskiego),
- koniec (km 0+279,00) - do połączenia z zaprojektowaną ścieżką pieszo – rowerową.

Wykonawcą zadania jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2020 r.

32. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota: 4.946.084,00 zł, wykonanie: 1.022.061,47 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Kwota dofinansowania wynosi 6.827.063,58 zł. W ramach zadania rozłożonego na lata 2017-2020 zostanie wykonany parking w pobliżu dworca PKP na 176 stanowisk parkingowych oraz 30 miejsc postojowych dla rowerów. Zostanie również wykonane rondo na ulicy Mroteckiej, nowa nawierzchnia ulicy Nowej oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo- rowerowe. Umowę z Wykonawcą - firmą TRAKCJA PRKiI S.A. w Warszawie zawarto na kwotę 10.735.536,99 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy. Termin realizacji zadania: 31.10.2020 r.

33. Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 150.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

W październiku 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonanie II etapu zadania. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Przyjęty zakres robót obejmuje wykonanie okładzin betonowych schodów zewnętrznych, częściowe ich zadaszenie oraz wykonanie wykończenia podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z montażem balustrad.

Przewidywany termin zakończenia zadania – 23.12.2020 r.

- 34. Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Ślesin – planowana kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Do realizacji zadania planuje się przystąpić w październiku br.

- 35. Modernizacja dachu oraz pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota: 120.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Wykonawcą robót modernizacyjnych w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach jest firma BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce, wyłoniona w ramach zapytania umieszczonego na platformie zakupowej. Wartość umowna robót - 116.309,24. Zakres robót obejmuje: roboty modernizacyjne dachu na pow. 743,97 m² wraz z demontażem oraz montażem nowej instalacji odgromowej, roboty związane z wymianą drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku o wymiarach 2460 mm x 2240 mm, roboty związane z wykonaniem obudowy rur instalacyjnych (wykonanie przedścianek oraz licowania ścian płytkami ceramicznymi) w pomieszczeniach szkoły. Termin wykonania zadania do 27.11.2020 r.

- 36. Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota: 45.000,00 zł, wykonanie: 10.651,80 zł.**

Zadanie obejmowało dostawę, roboty instalacyjne i montaż wyposażenia placu zabaw – czterech urządzeń sportowo-zabawowych: urządzenia sportowego „poręcz + drążek”, urządzenia sportowego „wyciąg + krzesło”, urządzenia sportowego „ławka + prostownik pleców”, urządzenia sportowego „prasa + wioślarz”. Dostawa oraz montaż zlecone zostały firmie FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. K z siedzibą w Toruniu, nadzór inwestorski prowadzony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik.

Odbioru wykonanego placu zabaw dokonano w dniu 04.08.2020 r.

- 37. Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Potulicach dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota: 25.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Dokumentacja projektowa jest opracowywana przez Biuro Obsługi Inwestycji AM Inżyniering Arkadiusz Mulik, wyłonione w ramach platformy zakupowej. Wartość umowna – 2.000,00 zł. Termin wykonania prac projektowych do 15.10.2020 r.

Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w listopadzie br.

- 38. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota: 7.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane urządzenia sportowo-zabawowe, zgodnie z dokumentacją sporządzoną przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią.

39. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach – planowana kwota: 35.000,00 zł, wykonanie: 34.947,00 zł.

W ramach zadania uzyskano decyzję zamienną, zatwierdzającą zamienny projekt budowlany obejmujący rozbudowę budynku i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkolnym, na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Dane techniczne budynku po rozbudowie: pow. zabudowy – 1.135,60 m³, pow. użytkowa – 959,90 m², w tym część przeznaczona na centrum opiekuńczo-mieszkalne – 779,20 m².

Złożono wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego celem pozyskania środków na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. W ramach Programu „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” - I etap zamierza się pozyskać środki dla 8 osób korzystających z usług całodobowego zamieszkania.

40. Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 81.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w Występie dla ulic: Dębowa, Narcyzowa, Makowa, Świerkowa, Rybacka, Wrzosowa, Akacyjowa, Brzozowa, Bukowa, Frezjowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Topolowa, Wiejska, Wierzbowa. Wykonawcą projektu jest Firma Projektowo-Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią. Dokumentacja zostanie opracowana za kwotę 78.700,00 zł w terminie do 20.12.2020 r.

41. Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do nieruchomości na działce nr 138/13 w Polichnie – planowana kwota: 14.760,00 zł, wykonanie: 14.760,00 zł.

Wykonawcą robót związanych z budową zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do nieruchomości na działce nr 138/13 w Polichnie była firma PPHU San-Met Leszek Tadych Technika grzewcza, sanitarna i gazowa z siedzibą w Nakle nad Notecią. Odbioru wykonanych robót dokonano dnia 17.08.2020 r.

42. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wyzwolenia w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
Do opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wyzwolenia w Paterku zamierza się przystąpić w listopadzie br.

43. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Szubińskiej w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Do opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Szubińskiej w Paterku zamierza się przystąpić w listopadzie br.

44. Montaż urządzenia fotowoltaicznego w sołectwie Gorzeń – planowana kwota: 15.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w październiku br.

45. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko – planowana kwota: 17.482,55 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w październiku br.

46. Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 50.000,00 zł, wykonanie: 5.904,00 zł.

Zadanie polegać będzie na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych zadania.

47. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zakres dokumentacji obejmować będzie zaprojektowanie strefy przewidzianej na targowisko wraz z utwardzonymi placami i zadaszonymi stanowiskami handlowymi o powierzchni około 540,00 m², strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z utwardzonymi ciągami komunikacji pieszej, ławkami, stoliki i fontanną o powierzchni około 400,00 m², zaprojektowanie zieleni (w tym kwietników, zadrzewienia, trawników) o powierzchni około 1.600,00 m² oraz zaprojektowanie strefy parkingowej do obsługi targowiska wraz ze zjazdami na około 50 miejsc. W zakresie opracowania będzie również zaprojektowanie utwardzonej drogi gminnej łączącej ul. Gimnazjalną z ul. Kazimierza Wielkiego o długości około 200,00 m wraz z elementami towarzyszącymi (węzeł sanitarny ogólnodostępny i węzeł sanitarny dla użytkowników targowiska).

W październiku br. zaplanowano ogłoszenie na platformie zakupowej zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

48. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota: 1.563.000,00 zł, wykonanie: 615.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 29.08.2019 r. Kwota dofinansowania – 1.315.932,00 zł.

Na realizację zadania podpisano w 2019 r. umowę z Wykonawcą Markiem Żołęckim - firmą BUD-MAR z siedzibą w Olszewce, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane było w latach 2019 – 2020. Wartość umowna robót wynosi – 1.420.000,03 zł. Zakres robót obejmuje: docieplenie stropodachów wentylowanych, docieplenie stropodachów pełnych (wyższa część sali gimnastycznej), docieplenie ścian, wymianę i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe. Parametry techniczne obiektu podlegającego termomodernizacji: budynek główny (długość – 55,41 m, szerokość – 9,63/15,79, wysokość – 8,75 m i kubatura 6.474,00 m³) oraz sala gimnastyczna (długość - 20,92 m, szerokość - 18,60 m, wysokość – 6,68 m i kubatura 1.986,00 m³). Wykonanie robót związanych z termomodernizacją obiektu zakończono 18 września br. Obecnie trwają czynności odbiorowe.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest Rafał Chomiuk Biuro Obsługi Inwestycji Sun Project z siedzibą w Niemczu.

49. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo – planowana kwota: 15.000,00 zł, wykonanie: 2.966,30 zł

W ramach zadania zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej zawierającej inwentaryzację istniejących urządzeń z propozycjami lokalizacji nowych urządzeń. Zaplanowano zakup, dostawę i montaż urządzeń sportowo-zabawowych: zjeżdżalni z kładką i mini ścianką do wspinaczki, karuzeli typu „trzmieł”, huśtawki „bocianie gniazdo” oraz metalowych ławek z oparciem. Dokumentację projektową sporządziła firma Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią.

50. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno – planowana kwota: 19.500,00 zł, wykonanie: 4,80 zł.

Dokumentację projektową na utwardzenie terenu przygotowała firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Umowna wartość prac projektowych wyniosła 1.000,00 zł. Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w listopadzie br.

51. Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna – planowana kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nakielskiego amfiteatru wraz z pozwoleniem na budowę. We wrześniu 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta. W październiku br. zostanie powtórzona procedura udzielenia zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego.

52. Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota: 650.000,00 zł, wykonanie: 830,10 zł.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 348 090,00 zł. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie nowej instalacji wodociągowej z zaworami i kanalizacyjnej z przyborami oraz hydrantu wewnętrznego, wykonanie nowej wentylacji mechanicznej oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Wykonawcą robót jest Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót wynosi 460.000,00 zł. Termin wykonania robót budowlanych - 30.11.2020 r. Dokumentację techniczną opracowała firma - Biuro Techniczno - Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią.

53. Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota: 658.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 407.959,00 zł.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę urządzeń kotłowni, naprawę elementów przylegających do budynku (schody zewnętrzne, podjazdy, tarasy), wykonanie nowego podestu wejściowego przed wyjściem ewakuacyjnym, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wykonanie robót powierzono Zakładowi BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, który został wyłoniony w drodze przetargowej. Wartość umowna robót wynosi 498.000,00 zł. Termin wykonania robót budowlanych - 30.10.2020 r. Dokumentację techniczną opracowała firma - Biuro Techniczno - Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią.

54. Zakup wyposażenia dla sołectwa Minikowo – planowana kwota: 24.000,00 zł, wykonanie: 10.552,42 zł.

Zadanie obejmowało dostawę, roboty instalacyjne oraz montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Minikowie. W ramach zadania zakupiono płytę indukcyjną, piekarnik do zabudowy oraz kuchenkę mikrofalową do zabudowy za kwotę 3.900,00 zł, które zostały dostarczone przez firmę MULTICOM Mateusz Botkiewicz z siedzibą w Nadarzynie. Wyposażenie mebli w zakresie szafek stojących i wiszących, regału oraz cargo zostało dostarczone przez firmę Zakład Handlowo-Usługowy Gościński Daniel z siedzibą w Gołańczy za kwotę 9.200,00 zł. W ramach zadania zakupiono także 10 sztuk stołów, 60 sztuk krzeseł oraz moskitiery okienne za kwotę 10.000,00 zł.

55. Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury – planowana kwota: 571.649,00 zł, wykonanie: 455.962,07 zł.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano prace modernizacyjne głównej sali kinowej, wyjścia ewakuacyjnego oraz pomieszczenia projektorni i pomieszczeń pomocniczych na piętrze.

Prace wykonała firma Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. Wartość wykonanych prac - 411.102,21 zł. Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawowała firma JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią. Ponadto w 2020 roku zostało założone okotowanie sceny, dostarczone przez firmę SCAN-MUSIC Sławomir Mazurkiewicz z siedzibą w Wąwale.

56. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie – planowana kwota: 299.027,00 zł, wykonanie: 267.648,95 zł.

Realizacja zadania dofinansowana jest kwotą 301.458,00 zł ze środków na działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania inwestycyjnego, którego realizację rozpoczęto w 2019 r. zostanie dokonana przebudowa istniejącego budynku (pawilon handlowy) na centrum aktywności społecznej - świetlicę wiejską, o powierzchni zabudowy 158,10 m². Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ogrzewanie elektryczne. Główne pomieszczenie świetlicy wiejskiej stanowi sala spotkań mieszkańców o pow. 80 m². Wykonawca robót – firma Usługi Remontowo-Budowlane Winiarczyk Waldemar został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 479.480,81 zł.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Odbioru końcowego dokonano w dniu 11.03.2020 r.

57. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota: 515.990,00 zł, wykonanie: 403.184,79 zł.

Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania wyniosła do 85% wartości netto zadania.

Wykonawcą robót był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Prace budowlane obejmowały roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane, instalacyjno-sanitarne, elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Oddany do użytku obiekt ma 103,45 m kw., w tym świetlica 56,93 m², kuchnia 12,51 m². W obiekcie znajdują się też: magazyn produktów żywnościowych, toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie porządkowe i magazyn środków czystości. W ramach przedmiotowego zadania w świetlicy zamontowano komplet mebli kuchennych (szafki oraz blaty) oraz wyposażenie AGD ze sprzętem multimedialnym, składające się z 10 sztuk stołów, chłodziarki, płyty indukcyjnej, piekarnika, okapu kuchennego oraz laptopa wraz z rzutnikiem. Dostawę mebli wykonały: firma Zakład Handlowo-Usługowy Daniel Gościński z Gołańczy za kwotę 9.450,00 zł oraz firma Zaulek Dizajnu Marta Szłapa z Katowic za kwotę 3.936,00 zł, natomiast dostawę wyposażenia AGD dokonała firma MARTEX Marcin Puźniak z Gorzeszowa za kwotę 12.117,54 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowany był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią.

58. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota: 687.868,00 zł, wykonanie: 565.626,36 zł.

Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania wyniosła do 85% wartości netto zadania.

Prace budowlane obejmowały roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane, instalacyjno-sanitarne, elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem placu zabaw. Powierzchnia użytkowa świetlicy wiejskiej to 106,00 m², w tym powierzchnia sali spotkań blisko 59,00 m², kuchni ok. 11,00 m². Ponadto w budynku znajdują się toalety ogólnodostępne, w tym dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze. Bezpośrednio przy budynku świetlicy znajduje się zadaszony taras zewnętrzny o powierzchni 43,00 m². W ramach przedmiotowego zadania dokonano również zakupu, dostawy i montażu wyposażenia kuchni obejmującego stoły, krzesła, lodówko-zamrażarkę, zmywarkę oraz kuchenkę elektryczno-gazową wraz z kompletną zabudową stolarską kuchni.

Prace budowlane przy obiekcie realizowane były w okresie od września 2019 do 15 czerwca 2020 r. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowany był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią.

59. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota: 285.874,07 zł, wykonanie: 281.884,33 zł.

Realizacja zadania dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania – 142.868,00 zł. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie robót z Markiem Żołęckim – firma BUD-MAR z siedzibą w Olszewce. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach adaptacji części pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej. Parametry techniczne obiektu podlegającego adaptacji: kubatura 806,0 m³, powierzchnia zabudowy 217,8 m², powierzchnia użytkowa 180,7 m².

Inspektorem Nadzoru została firma Biuro Obsługi Inwestycji AM-INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej.

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 28.04.2020 r.

W ramach zadania zakupione zostało również wyposażenie świetlicy – stół kuchenny oraz komplet szafek kuchennych wiszących i stojących za kwotę 8.600,00 zł, które dostarczyła firma MEBLAT Mirosława Maćkowiak ze Swarzędza, natomiast wyposażenie kuchni w zakresie sprzętów AGD – chłodziarki, zmywarki, płyty indukcyjnej, piekarnika oraz okapu kuchennego dostarczyła firma Zaulek Dizajnu Marta Szłapa z Katowic za kwotę 15.977,70 zł.

60. Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota: 86.100,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane związane z przebudową Stadionu Miejskiego w Nakle nad Notecią wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z nawierzchnią naturalną w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej w strefach bezpieczeństwa, sześciotorową okrężną bieżnią lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnią na prostej zgodną z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszoną trybuną dla 250 widzów oraz przyłączami pod projektowaną halę lekkoatletyczną.

61. Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Michalinie – planowana kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z Biurem Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią na kwotę 2.952,00 zł. Zakres dokumentacji obejmuje projekt zagospodarowania terenu zawierający lokalizację piłkochwytu, boiska do piłki plażowej i urządzeń siłowni zewnętrznej. Termin opracowania dokumentacji do 30.10.2020 roku.

Sprawozdanie obejmuje wydatki finansowe, jakie poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w okresie od 01.01.2020 r do 30.09.2020 r.

Nakło nad Notecią, dn. 20.10.2020 r.

Z up. BURMISTRZA
BT
Krzysztof Błotnicki
Z-ca Burmistrza