

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok

1. Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazinie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

W roku 2015 zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazinie - Repertorium A – 1628/2014. Zapłata nastąpiła w dwóch ratach, II rata w kwocie 60.000,00 zł płaćna 14.01.2015.

2. Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogi powiatowej 1554C Samsieczno-Gorzeń – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł.

W 2015 roku przekazano środki zgodnie z zawartą umową Nr 95/2015 z dnia 01.04.2015 r. w formie dofinansowania na zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zadanie inwestycyjne.

3. Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1925C Karnówko-Nakło nad Notecią – planowana kwota 320.000,00 zł, wykonanie 320.000,00 zł.

W 2015 roku przekazano środki zgodnie z zawartą umową Nr 79/2015 z dnia 10.03.2015 r. w formie dofinansowania na wykonane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zadanie inwestycyjne.

4. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) – planowana kwota 25.159.042,00 zł, wykonanie 24.426.640,61 zł.

Zadanie realizowane było w latach 2008-2015. Przekazanie do eksploatacji nastąpiło na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 31.08.2015 r. oraz decyzji pozwolenia na użytkowanie z dnia 31.08.2015 r. W ramach zadania wybudowano: drogę gminną o parametrach - jezdni główna o szerokości 7 m o długości 1.967,6 m od km: 0+052 do km 2+019,6 o nawierzchni bitumicznej, klasy G, kategoria KR 4, drogę dojazdową do łąk o długości 645 m ze zjazdami, chodniki z kostki betonowej, pobocza, 2 małe ronda, skrzyżowania, zjazdy, przepusty pod zjazdami, ścieżki rowerowe wokół rond, przejścia dla pieszych. Wykonano także organizację ruchu drogowego, punkt ważenia pojazdów, bariery ochronne, barieroporęcze, ogrodzenia, skarpy i nasypy w tym wzmocnione, konstrukcje wzmocnień podłoża gruntowego – palowe i oporowe, urządzenia ochrony środowiska, w tym: nasadzenia (drzewa, krzewy, trawniki), miejsce rozrodu i zimowiska dla płazów z ogrodzeniami, płotki dla płazów oraz przebudowano odcinki ulic: Nowej, Bydgoskiej, Potulickiej. Wybudowano również: urządzenia odwadniające drogę i część Miasta Nakło nad Notecią, nowy mur oporowy przy Cukrowni, oświetlenie drogowe, rowy odprowadzające, rowy odprowadzająco-odparowujące, zbiornik retencyjno-odparowujący wód opadowych, kanał melioracyjny.

W celu uwolnienia terenu pod budowę drogi przebudowano następujące istniejące elementy infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu: infrastrukturę kolejową pod wiaduktem „Cukrowym”, oświetlenie placu Cukrowni, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, usunięto kolizje z sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz siecią sanitarną technologiczną Cukrowni Nakło. Wybudowano obiekty mostowe: wiadukt drogowy tzw. „cukrowy” nad linią kolejową PKP nr 18 Kutno-Piła, wiadukt drogowy nad ul. Rudki,

przepust nad Strugą Śleską w ciągu obejścia miasta i przepust nad Strugą Śleską w ciągu ul. Potulickiej.

Wybudowano także wzdłuż obejścia sieć teletechniczną dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę obejścia. Zadanie dofinansowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Nr projektu: RPKP.01.01.00-04-006/13 w kwocie 32.000.000,00 zł. Do wykonania pozostało jeszcze końcowe rozliczenie projektu oraz opracowanie analizy porealizacyjnej zadania – zgodnie z zaleceniami wydanymi przez RDOŚ w Bydgoszczy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko i postanowieniu zmieniającym decyzję. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/289/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 205.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2016 roku.

5. Modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem – planowana kwota 879.355,07 zł, wykonanie 876.276,15 zł.

Środki własne gminy - 128.976,83 zł,

Środki Powiatu Nakielskiego - 320.000,00 zł,

Środki z Budżetu Państwa - 427.299,32 zł.

W ramach inwestycji wykonano modernizację dróg gminnych polegającą na:

- przebudowie nawierzchni dróg na jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni -7.732,00 m²
- budowie chodnika z kostki betonowej o powierzchni - 87,00 m²,
- wykonaniu poboczy gruntowych o szerokości - 0,75 m,
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg osiedlowych w Ślesinie – planowana kwota 49.650,38 zł, wykonanie 39.360,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy ulic: Świerkowej (301 mb), Sosnowej (223 mb), Brzozowej (210 mb), Kasztanowej (209 mb), Jarzębinowej (214 mb) i Lipowej (80 mb) w Ślesinie.

7. Budowa chodnika w Potulicach na ul. Parkowej – planowana kwota 128.145,62 zł, wykonanie 98.654,65 zł.

Środki własne gminy - 44.882,52 zł

Środki Urzędu Marszałkowskiego - 53.772,13 zł

W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej o grubości 8,0 cm i o powierzchni 969,50 m².

8. Przebudowa ulicy Karpackiej w Trzeciewnicy - dokumentacja projektowa – planowana kwota 11.885,53 zł, wykonanie 7.380,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową branży drogowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/289/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 1.845,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę w 2016 roku.

9. Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 92.000,00 zł, wykonanie 87.945,00 zł.

W ramach zadania w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną branży drogowej i sanitarnej, obejmującej wykonanie kanalizacji deszczowej. Na zrealizowanie przedsięwzięcia złożono w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” wniosek do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie zadania wyniesie 50 % wartości zadania tj. 1.949.775,55 zł.

10. Modernizacja drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 634/1 obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 513.750,00 zł, wykonanie 437.001,81 zł.

Środki własne gminy - 353.470,64 zł,

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 83.531,17 zł.

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi gminnej. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na odcinku 2.000,00 m oraz wykonano pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m. Wykonano również oznakowanie pionowe.

11. Przebudowa połączenia ulicy Bydgoskiej z ulicą Dworcową w Nakle nad Notecią – planowana kwota 404.160,15 zł, wykonanie 400.819,90 zł.

W ramach zadania w 2015 roku dokonano przebudowy ulic o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.766,02 m², wybudowano wysepkę z kostki kamiennej - 12,5 m², wjazdy z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm – 23,60 m², chodniki z kostki betonowej grubość 8 cm szarej – 76,18 m² i żółtej o grubości 8 cm – 184,26 m² oraz z kostki szarej o grubości 8 cm z odzysku – 25,23 m².

12. Modernizacja drogi gminnej Nr 0900338C: droga 241 Paterek - wysypisko śmieci - położonej na działce o numerach ewidencyjnych: 19; 49/2; 1530 – planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 249.988,51 zł.

Realizacja zadania objęła zaprojektowanie drogi gminnej (km. 0+222,50 do 0+729,09 oraz od 0+765,47 do 0+793,20 tj. 534,32 mb oraz 0+137,50 do 0+222,50 – 85,00 mb). W ramach zadania zmodernizowano 619,32 mb jezdni.

13. Budowa nawierzchni jezdni w ramach pasa drogowego na ul. I. Paderewskiego - sięgacz na działce 2848 w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 48.230,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 210 m². W zakresie wyżej wymienionego zadania wykonano również kanalizację deszczową oraz zmianę stałej organizacji ruchu.

14. Przebudowa nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr. ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 44.834,93 zł.

Inwestycja objęła wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm o powierzchni – 181,30 m².

15. Adaptacja zakupionej nieruchomości w Kazinie na świetlicę wiejską - dokumentacja projektowa – planowana kwota 9.538,54 zł, wykonanie 65,00 zł.

W ramach zadania prowadzono postępowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na zmianie

sposobu użytkowania istniejącego pawilonu handlowego na świetlicę wiejską wraz z jego rozbudową i zagospodarowaniem terenu na plac zabaw dla dzieci.

16. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 642.180,00 zł, wykonanie 612.654,23 zł.

Środki w roku 2015 zostały wydatkowane na:

- 33.060,00 zł nabycie działek nr 101/19 i 101/20 od osób fizycznych w Paterku. Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – cel publiczny. Akt notarialny Rep. A nr 939/2015 z dnia 27.03.2015r;
- 15.080,00 zł nabycie działki 101/22 od osób fizycznych w Paterku. Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – cel publiczny Rep. A Nr 940/2015 z dnia 27.03.2015;
- 1.231,23 zł oraz 640,00 zł - dotyczy notarialnej umowy sprzedaży nabycia ww. działek;
- 313.890,00 zł - wykup działek pod Park Przemysłowy. Kwota 300.000,00 zł pochodzi ze środków Starostwa Powiatu w Nakle nad Notecią natomiast kwota 13.890,00 zł ze środków gminnych;
- 1.000,00 zł - nabycie działki (pod część chodnika) Nr 2456/13 ul. Bohaterów Rep. A NR. 1501/2015 z dnia 11.05.2015 oraz A NR. 1518/2015 z dnia 12.05.2015;
- 228.180,00 zł – nabycie działki Nr 103/8 w Paterku pod Park Przemysłowy. Akt not Rep. A 2032/2015 z dnia 23.06.2015;
- 16.573,00 zł – nabycie działki Nr 144/5 I 3034/5 w Olszewce. Akt not. 2671/2015 z dnia 17.08.2015;
- 3.000,00 zł – nabycie działki 77/5 w Nakle nad Notecią. Rep A NR 3287/2015 z dnia 05.10.2015.

17. Zakup nieruchomości położonej w Minikowie na działce ewidencyjnej nr. 673 – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

W roku 2015 zakupiono nieruchomość położoną w Minikowie (nieruchomość po byłym sklepie spożywczym należącym do GS Nakło nad Notecią) Repertorium A numer 4006/2015. Akt notarialny został podpisany w dniu 10.12.2015 r.

18. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - dokumentacja projektowa – planowana kwota 15.584,00 zł, wykonanie 8.851,42 zł.

Zadanie dotyczy stworzenia systemu obiegu dokumentów oraz systemu informacji przestrzennej. W roku 2015 środki zostały wydatkowane na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne, urządzenie zabezpieczające, szkolenia, konfigurację sieci VPN, skanery z podajnikiem oraz podłogę techniczną.

19. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Skoda OCTAVIA III Combi 1,4 TSI, rok produkcji 2015 na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

20. Zakup urządzenia kopertującego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 28.999,99 zł.

W roku 2015 zakupiono kopertownicę Office Right DI380 na potrzeby Wydziału Finansowo Budżetowego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

21. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi sekretariatu – planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 5.480,00 zł.

W ramach wydatku majątkowego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Nakle nad Notecią.

22. Wykonanie bram garażowych w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych – planowana kwota 36.112,80 zł, wykonanie 36.112,80 zł

Wydatki w 2015 roku dotyczyły zakupu i montażu bram garażowych w OSP Potulice oraz OSP Suchary.

23. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku – planowana kwota 355.800,00 zł, wykonanie 355.768,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu samochodu średniego 4x4 do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku. Zakupiony został samochód marki Mercedes-Benz 967FWU3/PP ATEGO o łącznej wartości 658.908,00 zł, z tego dotacja z MSW w kwocie 303.140,00 zł, środki własne Gminy 5.768,00 zł oraz środki z otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł .

24. Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 2.699,92 zł.

Poniesione wydatki dotyczą udzielenia OSP w Paterku pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego oraz motopompy do wody zanieczyszczonej.

25. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – planowana kwota 176.883,93 zł, wykonanie 139.330,28 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowano w latach 2013-2015 w 42 szkołach na terenie gminy Nakło nad Notecią. Wykonanie projektu polegało na zamontowaniu zestawu tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnej. Zestaw składał się z: tablicy interaktywnej, oprogramowania do tablicy interaktywnej, projektora o bardzo krótkiej ogniskowej wraz z lampą, notebooka z oprogramowaniem i akcesoriami oraz zawieszenia ściennego o regularnej wysokości. Tablice interaktywne zamontowano w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Paterku (5 zestawów), Zespole Szkół im. kpt. Wiktora Rossy w Ślesinie (3 zestawy), Zespole Szkół im. Przyjaciół Przyrody w Występie (3 zestawy), Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią (9 zestawów), Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią (6 zestawów), Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią (13 zestawów) i w Zespole Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach (3 zestawy). Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/289/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 37 553,65 zł. pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2016 r.

26. Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Zespołu Szkół w Ślesinie – planowana kwota 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę gastronomiczną z funkcją wyparzania dla Zespołu Szkół w Ślesinie.

27. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.107,25 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało modernizację sanitariatu o powierzchni 16,91 m². Zakres robót obejmował demontaż przyborów sanitarnych i armatury, wykonanie instalacji wod-kan i montaż przyborów oraz ułożenie płytek w pomieszczeniu a także montaż stolarki.

28. Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami) – planowana kwota 408.000,00 zł, wykonanie 346.016,74 zł.

W roku 2015 na wykup wierzytelności związany z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 346.016,74 zł.

29. Zakup obieraczki do ziemniaków dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 7.200,00 zł, wykonanie 7.195,50 zł.

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią.

30. Zakup pieców konwekcyjno-parowych dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.500,00 zł, wykonanie 60.350,00 zł.

W ramach zadania zakupiono dwa piece konwekcyjno - parowe dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią.

31. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód Skoda Fabia na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

32. Zwiększenie kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 4.004,40 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z uwagi na uchylenie uchwały dotyczącej wniesienia aportem do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią składników majątkowych, których wartość wymagała wyrównania wartości do pełnych udziałów, przedmiotowy wydatek nie został zrealizowany.

33. Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej na działkach Nr 564, 565 i 566 w Występie – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 28.570,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kanalizację deszczową średnicy 200 mm długości 75 mb.

34. Wykonanie dokumentacji projektu fontanny przy ulicy Działkowej w Potulicach - dokumentacja projektowa – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

W ramach posiadanych środków opracowano dokumentację projektową na zgłoszenie wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

35. Oświetlenie kortów tenisowych przy ulicy Parkowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 21.574,27 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano oświetlenie kortu tenisowego, obejmującego ustawienie 4 punktów oświetleniowych na terenie działki nr 2109/8.

36. Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 889.189,06 zł, wykonanie 878.936,96 zł.

Zadanie inwestycyjne było realizowane w latach 2014 – 2015. W ramach inwestycji w 2015 r. wykonano docieplenie części ścian od strony północnej, docieplenie dachów płytami oraz granulatem z wełny mineralnej. Dokonano również wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej jak i zmodernizowano instalację c.o. Wykonano również prace związane z wymianą, wzmocnieniem i naprawą konstrukcji dachowych nad salą konferencyjną, kinem oraz wejściem do kina. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Nr projektu: RPKP.02.03.00-04-014/13 w kwocie 370.420,41 zł.

37. Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła – planowana kwota 113.311,04 zł, wykonanie 113.311,04 zł

Wydatki zrealizowane wynikają z uruchomienia I transzy dotacji na realizację programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w ramach umowy numer DB15059/OA-nem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach wykorzystanych środków udzielono 20 dotacji na wymianę 31 starych źródeł indywidualnych systemów grzewczych na 22 niskoemisyjne źródła ciepła w 21 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym.

38. Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I – planowana kwota 16.379.011,58 zł, wykonanie 15.555.510,46 zł.

Prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych należących do Gminy Nakło nad Notecią o powierzchni 24,699 ha trwały od roku 2013 do roku 2015. Zakresem robót objęto budowę jezdni o szerokości 6 m (3 m na każdy pas ruchu) i długości ok. 2,8 km o nawierzchni asfaltowej – 18.282,04 m² wraz z chodnikami z płyt betonowych – 6.029,44 m² i pobocznymi. Wybudowano drogi klasy „L” i klasy „D” – KR – 3. Wykonano również przebudowę linii średniego napięcia. Zamontowano 108 słupów z lampami oświetlenia ulicznego. Wykonano kanalizację deszczową grawitacyjną oraz tłoczną o całkowitej długości 3.809 mb. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną i tłoczną o długości 3.343 mb. oraz sieć wodociągową – 2.773 mb, na której zostało zamontowanych 28 hydrantów zewnętrznych p.poż. W ciągach drogowych wykonano również kanalizację sieci teletechnicznej z rur PCV wraz z pośrednimi studniami telekomunikacyjnymi dla przyszłych gestorów teletechnicznych o długości 4.496 mb.

Zadanie realizowane było przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania, po jego ostatecznym rozliczeniu wyniesie – 12.858.472,77 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/289/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego kwotę 162.000,00 zł, pozostawiono celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2016 r.

39. Przebudowa z modernizacją wiejskiego placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym 442 w Występie - II etap – planowana kwota 20.300,00 zł, wykonanie 20.285,16 zł.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac:

- wykonano nowe ogrodzenie z elementów systemowych placu zabaw wraz z furtką i bramą,
- wykonano z piasku strefy ochronne wokół przyrządów do ćwiczeń o powierzchni 81,0 m²,
- uzupełniono wyposażenie placu zabaw montując ławkę (szt. 1) i stojaki na rowery (szt. 2).

40. Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chrząstowo – planowana kwota 32.000,00 zł, wykonanie 31.998,67 zł.

W ramach inwestycji w 2015 zrealizowano następujący zakres prac:

- wykonano prace budowlane polegające na robotach ziemnych przygotowawczych oraz wykonano nasyp ziemny,
- ułożono chodnik z kostki betonowej,
- wydzielono obrzeżami betonowymi nawierzchnię piaskową dla urządzeń zabawowych,
- zamontowano urządzenia zabawowe tj.: huśtawkę podwójną (szt. 1), karuzelę krzyżową (szt. 1), bujak „konik” (szt. 1), ważkę metalową (szt. 1) i wyposażenie placu zabaw tj.: kosz na śmieci (szt. 1), tablicę informacyjną (szt. 1) i ławki z oparciem (szt. 2).

41. Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - sieć wodociągowa - etap II – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł.

W ramach zadania na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Nakleńskiego Nr 610 znak: WWA- 6740.491.2013.A.P. z dnia 31.10.2013 r. dla zadania „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku oraz budowę drogi i infrastruktury technicznej na terenach sąsiednich na obszarze działek nr 102/2, 103/1, 103/3, 106, 107 – ETAP II w gminie Nakło nad Notecią”. W 2015 roku wybudowano wodociąg z rur PE o średnicy 200 mm i długości 455 mb. Roboty wykonało KPWiK Sp. z o. o. w Szubinie w ramach własnych środków. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią zapewniła nadzór nad wykonywaną inwestycją.

42. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 r. opracowano wartości kosztorysowe inwestycji dla termomodernizacji następujących budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nakło nad Notecią: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół w Potulicach, Przedszkole w Paterku, Przedszkole Nr 2, Budynek MGOPS, Budynek Domu Kultury w Ślesinie oraz Budynek Domu Kultury w Paterku.

43. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 88.560,00 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Renault Master 2,3 DCI rok produkcji 2011 na potrzeby Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

44. Modernizacja pokrycia dachowego nad obiektem Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 75.000,00 zł, wykonanie 73.660,04 zł.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował modernizację dachu nad kinem oraz nad salą konferencyjną polegającą na uzupełnieniu pokrycia dachu z papy - pokryciem z blachodachówki w kolorze grafitowym wraz z robotami towarzyszącymi tj; montażem kontrłat i ołacenia połaci dachu, wykonanie obróbek blacharskich, przełożeniu istniejących wyłazów połaciowych, oraz wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki. Zmodernizowano dach nad kinem o powierzchni 690,20 m² i dach nad salą konferencyjną - 304,80 m².

45. Opracowanie dokumentacji prac modernizacyjnych istniejącego budynku przy Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią na Dzienny Dom Seniora – planowana kwota 14.500,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

46. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 885.000,00 zł, wykonanie 884.976,75 zł.

W roku 2015 wydatkowano na dopłaty do działalności Krytej Pływalni „NAQUARIUS”, której właścicielem jest Gmina Nakło nad Notecią, a dzierżawcą Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Zrealizowane zostały stosowne Uchwały Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią.

47. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej na działce Nr 395 w obrębie Polichna, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 11.824,75 zł, wykonanie 11.824,73 zł.

W ramach zadania zamontowano w 2015 r następujące wyposażenie, tj. stolik rekreacyjny betonowy (szt. 1), kosze na śmieci (szt. 2), ławki z oparciem (szt. 3), tablicę informacyjną (szt. 1).

48. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.963,05 zł.

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze polegające na wyrównaniu i uporządkowaniu terenu pod budowę placu zabaw oraz zakupiono elementy ogrodzenia (słupki).

49. Wykonanie altany na placu rekreacyjno-sportowym w Rozwarzynie – planowana kwota 7.700,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zbudowano drewnianą altanę bez ścian bocznych (balustrady) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m i wysokości 3,2 m w kalenicy z dachem krytym gontem bitumicznym.

50. Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na stadionie w Potulicach – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono traktorek ogrodowy TC138 Husqvarna do koszenia trawy na stadionie w Potulicach.